



Factura

Serie:

Folio: 982

Fecha: 22/5/2018 16:12:27

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408 ,CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 1 BIS (ESTIMACION 1 Y 2) DEL PERIODO 03 AL 31 DE MARZO DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$335,837.18 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$671.67 0.2% C.M.I.C. \$671.67 SUMA DESCUENTOS \$1,343.34 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$335,837.18 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL \$335,837.18 I.V.A. \$53,733.95 TOTAL \$389,571.13 (SON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.) DESCUENTOS \$1,343.34 SALDO NETO A RECIBIR \$388,227.79	335,837.18	335,837.18

Importe con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.

SUBTOTAL: 335,837.18

I.V.A.: 53,733.95

TOTAL: 389,571.13

Información de Pago

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

FIRMA DE CONFORMIDAD



VERSIÓN: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: 059019FD-DA22-4A98-8F04-5D8EC5FAFFEE

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2018 - 17:12:32

Sello digital del CFDI

cyZMBMOB51TtCox8VkvGVSD/1/yucmKsrDpCcZagr4/AqxOaKBWSSkxV3rJgbBNw0x883ulfIESFskLaaay+T5
BkhYjbAuSV9Aa5SrFuu9TpalmZQ+PyN5Jid1q+KmVUYbEQsmVYd+xf4QPtXqIX2mgICCx0WSgStGfgrhEEJH/f
OmbXSKg3KQ1Mr1CZia175o+QAR7xfSRbsHXj0hxa7/yNrrodXB07+O+8h89X3mbz5m0cmHqjHloapAR8EnspBl
gOlkJpM2WJTCbkgm330/WY4WrvQYSfVxwTAqBgMgxAkn/ZyqDKCQYSx4/O+/+Fru3TGwXGUAuLaoMrT1/YJQ==

Sello del SAT

biMKaOecfH5Gy4V6bGIE5029Knn4a5ytdzIYxs/b+HzeExCOaG8BAovFcB3GCx2uqjsG5gM1pAuc5sd4
+qk3DL4ocSVxWEy5g3k0k5rKEICSovpeyU652oMwbRghMgMi0XBAeXehzDUSk8gGS+m56Bu0WQC69fje

daI/Pzmlkj4DJeeSOggeUGdXFKWib2W8nVm8DZzVTS8dEOrcIeHvANKuHv0bNQYpaaQ7lgCH1WNwaH5T
/B4nwCPVtxP/NCml1Cbu8pOwNFTHu71E53utkoG6r8oFF8FypVnnqf0G91vgD0Zr3oq8/hJ+oSkyOJP0
KMn9h5G+x5DagvNPJldqCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|059019FD-DA22-4A98-8F04-5D8EC5FAFFEE|2018-05-22T17:12:32|MAS0810247C0|cyZM
BMOB51TtCox8VkvGVSD/1/yucmKsrDpCcZagr4/AqxOaKBwSSkxV3rJgbBNrw0x683ulfiESfskLaaay+
T5BkhYjbAuSV9Aa5SrFuu9TpalmZQ+PyN5Jidlq+KmVUYbEQsmVYd+xf4QPtXqIX2mgICcx0WSgSTgGf
rhEEJH/fOmbXSKg3KQ1Mr1Czia175o+QAR7xfSRbsHXj0hxa7/yNrrodXb07+O+8h89X3mbz5mOcmHQj
HloapAR8EnspBlgO1kJpM2WJTCbkgm33O/WY4WrvQYSfVxwTAqbMgxAkn/ZyqDKCQYSx4/O+/+fru3TG
wiXGUAuLaoMrTl/YJQ==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
059019FD-DA22-4A98-8F04-5D8EC5FAFFEE	2018-05-22T16:12:27	2018-05-22T17:12:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$389,571.13	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPIO DEL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: MUNICIPAL	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300	ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACION 1 Y 2)	\$ 28,528,432.79 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 3 AL 31 DE MARZO DEL 2018	
UBICACIÓN: CARRETERA ALDAMA KM 4+300	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 389,571.13 CON IVA
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 12,408,925.10 CON IVA
RFC MET-041118-5E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 12,798,496.23 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>ESCALATORIA</u>	\$ 335,837.18	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 335,837.18	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C	\$	671.67
0.2% D.I.F.	\$	671.67
SUMA DESCUENTOS	\$	1,343.34

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	335,837.18
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	335,837.18
I.V.A.	\$	53,733.95
TOTAL	\$	389,571.13

(CON LETRA)

(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1,343.34
SALDO NETO A RECIBIR	\$	388,227.79

AUTORIZO

ELABORO


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. EDNA DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

1 DE ABRIL DEL 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 388,227.79
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 BIS (ESTIMACION 1 Y 2) CONTRATO No. 199/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 28,528,432.79
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 79/00 M/N POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 335,837.18

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 335,837.18

IVA \$ 53,733.95

TOTAL \$ 389,571.13

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% \$671.67

D.I.F. DEL 0.2% \$671.67

SUMA \$1,343.34

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER CONVENIO
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 28,528,432.79
\$ -
\$ 12,408,925.10
\$ 389,571.13
\$ 12,798,496.23
\$ -
\$ 15,729,936.56

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 8,558,529.83
\$ 3,722,677.54
\$ -
\$ 3,722,677.54
\$ 4,835,852.29

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% C.M.I.C.

\$ 21,394.70
\$ 671.67
\$ 22,066.37

0.2% D.I.F.

\$ 21,394.70
\$ 671.67
\$ 22,066.37

R E C I B I M O S

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
MET-041118-5E7

OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300
No. CONTRATO: 199/2017
1 BIS (ESTIMACION 1 Y 2)

UBICACIÓN CARRETERA ALDAMA KM 4+300
ESTIMACIÓN No.
PERÍODO: DEL 3 AL 31 DE MARZO DEL 2018


CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

ESCALATORIAS

335,837.18

SUBTOTAL	335,837.18
I.V.A.	53,733.95
TOTAL	389,571.13


POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN
CARRETERA ALDAMA KM 4+300

UBICACIÓN: CARRETERA ALDAMA KM 4+300

No. CONTRATO: 199/2017

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACION 1 Y 2)

PERIODO: DEL 3 AL 31 DE MARZO DEL 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
ESCALATORIAS							
	ESTIMACION 01 Y 02 DEL 3 AL 31 DE MARZO DE 2018			1.00	0.00	\$335,837.18	\$335,837.18
							\$335,837.18

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-1277/2018

14 de mayo de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a sus escritos S/N de fechas 27 de abril y 04 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 01 y 02 con periodo comprendido del 03 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$389,571.13 (trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gh

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTICIPO:

IMERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 199/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018



16/03/2018

ANTICIPO OTORGADO 30%
MONTO DE CONTRATO

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018
PERIODO DE EJECUCIÓN 03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

TOTAL CONTRATADO

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

REVISOR DE AGOSTE DE COSTOS										
PERIODO DE ANALISIS: MAR 2018										
CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL	
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$5,178,113.77	\$8,688,324.57				\$24,593,476.54	
ACUM. PROGR.	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				\$24,593,476.54	
REPROGRAMADO POR SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$4,143,700.32	\$3,916,442.66					
ACUMULADO REPROGR.	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78				\$24,593,476.54	
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73				\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73	
ACUM. ESTIM.	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73		
MONTOS NO EJEC. DENTRO DEL PROGRAMA	-\$101,070.09	\$0.00	\$3,517,453.93	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTOS ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64	
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	7.44%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	
MONTOS ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	
MENOS AMORT.	\$0.00	\$0.00	\$143,930.22	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$143,930.22	
MONTOS DE ESC.	\$0.00	\$0.00	\$335,837.18	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$335,837.18	
SUBTOTAL ESC.			\$335,837.18						\$335,837.18	
IVA			\$53,733.95						\$53,733.95	
MONTOS ESCAL CON IVA			\$389,571.13						\$389,571.13	
FORMULO			REVISO				AUTORIZO			
										
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFA DEL DEPTO. CONSTRUCCION URBANA										
										
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA										
										
ING. CARLOS H. CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO