



Factura

Serie:

Folio: 1036

Fecha: 14/8/2018 12:11:51

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 1 BIS (UNO BIS) DEL PERIODO 03 AL 15 DE MARZO DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No - 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$167,918.58 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$335.84 0.2% C.M.I.C. \$335.84 SUMA DESCUENTOS \$671.68 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$167,918.58 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL \$167,918.58 I.V.A. \$26,866.97 TOTAL \$194,785.55 (SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.) DESCUENTOS \$671.68 SALDO NETO A RECIBIR \$194,113.87	167,918.58	167,918.58

Importe con letra

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.

Información de Pago

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL:	167,918.58
I.V.A.:	26,866.97
TOTAL:	194,785.55

FIRMA DE CONFORMIDAD



VERSIÓN: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: 5CC5CF38-8C9A-46D8-B260-37F860BF45BE

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2018 - 13:11:57

Sello digital del CFDI

o/cYn/6SnSof+69LbfWta5CHZG5gNN6EBN1UbUSkPuIj1eAWSFISYQcrrcjMuqEBt6YmrR5ue2mvo5Wt5F/1x
7h7Kt5/Rw5rm7/R923miPU:CMGJAzS6lpz/OJEV426t25erkLw4KnReE3lm3ptyqIuc7yehhufW2ulD4b1Bz
t6LPYnyT6Y2J+oF+Kn66bTEdBrIZzRAUCPcpd64WYhIuHEB2oqEHee0wckBB8me17RfrTmTZiH3WNi18eIqo6Z
3dBxxZUddHXdgdyhxxVvVanFifN+OTl11jgHUVkW+YUnlir8R+JN0i70UFwRxJi41PreC7w4VGiZE0s4FhDpC==

Sello del SAT

i46/hkpUOCqz81yCDVP7K8jIZ/Pp+Z+R2K08GoYUKQyWcQYw5R1IcK1UEkn9XDQrGJ9KAqKai1whSjE8b

2dxa+FPTJAwHy7J0y6JuCpfutRppsFDJ6nPM5+vn0Tf2c+NX2YPSO+VTpDdN5ndJwEcbg8z5VpWw2rws
EZ6ie2oBsVVPQaWdW7/SAhU0GFTTGEp5oZofqEulznxUdoA22jRe2TBlobTqXcm2kopj9w/uEbIzR61T
YUJ3BzADPcjAb6gkAg/h74qW2JSXLY51EalXWZlV4hZpjFRr+51KBcRaeZTRMODiq3NZUpliwKTY5u9s
yJLI3OBYMb9H0i0ZAXgFLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|5CC5CF38-8C9A-46D8-B260-37F860BF45BE|2018-08-14T13:11:57|MAS0810247C0|o/cY
n/6SnSof+69LbfWta5CHZG5gNN6EBNiUbUSK:PuIJieAWSFISYQcrrcjg4uqEBt6YmrR5ue2mvo5Wt5F/
ix7b7Kt5/Rw5rm7/R923miPUxCMGJAK5S61nz/OJEV426t25erklw4KnReE3lm3ptvoIuc7yhehhufW2
ulD4bIDrt6LPYnyT6Y2J+oF+Kn66bTEdBrIZzRAUCPcpd64WYhIuHEB2oqEHee0wckBB8me17RfrTmTZ
iH3WNi18eIqo6I3dBxxZUDdHXdgdyhVvVanFIfN+0Tl11jqHUVvKw+YUnlir8R+JN0i70UFwRxJi41PR
eC7w4VGiZE0s4FhDpQ==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CC5CF38-8C9A-46D8-B260-37F860BF45BE	2018-08-14T12:11:51	2018-08-14T13:11:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$194,785.55	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACIÓN No. Est 1 BIS	
	PERIODO EJEC.	03-MAR-2018 al 15-MAR-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col.CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 194,785.55
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 22,964,830.15
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,159,615.70

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	NORMALES	\$ 167,918.58	
	EXCEDENTES	\$ 0.00	
	EXTRAS	\$ 0.00	
	DEVOLUCIÓN	\$ 0.00	
	RETENCIÓN	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 167,918.58	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 335.84
0.2 %	DIF	\$ 335.84
SUMA DESCUENTOS		\$ 671.68

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 167,918.58
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 167,918.58
I.V.A.	\$ 26,866.97
TOTAL	\$ 194,785.55

(CON LETRA)
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 671.68
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 194,113.87


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. LUIS LOPEZ

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 194,113.87

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 87/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. Est 1 BIS CONTRATO No. 199/2017 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 28,528,432.79

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de Paso Inferlor ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	167,918.58
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	167,918.58
IVA	\$	26,866.97
TOTAL	\$	194,785.55

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	335.84
DIF DEL 0.20%	335.84
SUMA	671.68

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 28,528,432.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 0.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 22,964,830.15
ESTA ESTIMACION	\$ 194,785.55
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 23,159,615.70
POR EJERCER	\$ 5,368,817.09

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 8,558,529.83
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 6,889,449.06
ESTA ESTIMACION	\$ 0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 6,889,449.06
POR AMORTIZAR	\$ 1,669,080.77

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 39,594.53	\$ 39,594.53
ESTA ESTIMACION	\$ 335.84	\$ 335.84
ACUMULADO ACTUAL	\$ 39,930.37	\$ 39,930.37

RECIBIMOS

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
MET0411185E7



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-1277/2018

14 de mayo de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a sus escritos S/N de fechas 27 de abril y 04 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 01 y 02 con periodo comprendido del 03 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$389,571.13 (trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCC/CAG/ELDS/ger

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTICIPO OTORGADO 30%

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

MIERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 199/2017

16/03/2018

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

\$7,378,042.96 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018


REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$5,178,113.77	\$8,688,324.57				\$24,593,476.54
ACUM. PROGR.	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				\$24,593,476.54
REPROGRAMADO POR SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,831,032.71	\$4,143,700.32	\$3,916,442.88	\$5,392,152.93	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR.	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78	\$16,484,398.72	\$24,593,476.54		\$24,593,476.54
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73				\$0.00		\$6,549,556.73
ACUM. ESTIM.	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73		\$6,549,556.73
MONTO NO ELEC. DENTRO DEL									
PROGRAMA	-\$101,070.09	\$0.00	\$3,517,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41
MENOS AMORT.	\$0.00	\$0.00	\$143,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,930.22
MONTO DE ESC.	\$0.00	\$0.00	\$335,837.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,837.18
SUBTOTAL ESC.			\$335,837.18		\$0.00				\$335,837.18
IVA			\$53,733.95						\$53,733.95
MONTO ESCAL CON IVA			\$389,571.13						\$389,571.13
FORMULO									
REVISO									
AUTORIZO									
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA									
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
ING. CARLOS H. CABELLO GIL									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DE PROYECTO



CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

NUESTRO LEMA
HACERLO MEJOR PARA USTED

CONSTRUCTORA KIKITA
SA DE CV
RFC: CKI061101LR1

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31205

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas
Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso

FACTURA

FOLIO: 1472
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACIÓN:
2018-08-14
13:58:09
FECHA Y HORA DE
EMISIÓN DE CFDI:
2018-08-14
13:58:09

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (99) Por definir | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido | USO CFDI: (101) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	81101500 Ingeniería civil CASA HORA DE NIÑAS, A.C. ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA) CONTRATO No. 070/2018 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CASA HOGAR DE NIÑAS, A.C. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN. \$205,000.00 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$410.00 D.I.F. DEL 0.2% \$410.00 SUMA RETENCIONES. \$820.00 NETO A RECIBIR \$236,980.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	205,000.00	0.00% 0.00	IMPUESTOS TRASLADADOS; 002-IVA IMPORTE: 32,800.00 Tasa: 0.160000 BASE: 205,000.00	205,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

SUBTOTAL	205,000.00
I.V.A	32,800.00
TOTAL	237,800.00



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404618755

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-14 13:58:09

FOLIO FISCAL
A2DC4BD0-14D6-4CE3-BD8B-6F3336D57E85

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404486074

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Pjns0bbG1BUR3M3njOv/kFREW3jjs29KvxxXGPq+jYHY3KDMsBgF76Q4J/ym186YkUd3NrBZKEEYPdLmKJ1npN
0jbEpl01fbceQvklfUzkvNXbqumgBW4Ahr9eX5AMa626KeKf99JvYN5520xjvYBgufelCWn1xci+KSPa+HCF6d9
FPW6rfwBSDQ7BIWvnuD4KK97o2BJ6ZfSV1PS9Aly+MvRPj64oku/myxmYTrmXzWhgJSFCKdy0BshOh+sZJS2J
QB0lyckcE2QqQyEPpOAwI37YXkBV5Uq/zPNkhDuSDRHx+MKAqnhLVPfhZflgZWGprSJWP72GqeyFGJQFP8A==

SELLO DEL SAT

nwN49BuiC815vk6l24gSmE7NAsG4B1/J2QyEzY+ee8y1MNJ5ReVWWeYrIE/B/6YGSa6N0qXZWNN8/cu0e
u4+pjoxsFwwjZ/raemVWw3jwOTDx374Tm8BM/Ehyw5fPzc/bxFNr4hw48oqf89nnyEWNEMJYJmt8W5nL
063x4qJrHcDQ7Zu9uFwjLe13ahJNhlgbYFdhUPVDvzWi+8NWHEPw8syQuGtnk/Q6mPVTUuW0G9LU4n
I35uJrZp373JaNnhTkZixl/TcD53W8R63VLJQzHzqjby1aHT+UVVy1euc6vuoR8LIR55nUWNO7TxMx
7sQqElz2WKLWYLn1E6hrEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2DC4BD0-14D6-4CE3-BD8B-6F3336D57E85|2018-08-14T14:58:11|MAS0810247C0|Pjns
0bbG1BUR3M3njOv/kFREW3jjs29KvxxXGPq+jYHY3KDMsBgF76Q4J/ym186YkUd3NrBZKEEYPdLmKJ1n
pN0jbEpl01fbceQvklfUzkvNXbqumgBW4Ahr9eX5AMa626KeKf99JvYN5520xjvYBgufelCWn1xci+KSP
a+HCF6d9FPW6rfwBSDQ7BIWvnuD4KK97o2BJ6ZfSV1PS9Aly+MvRPj64oku/myxmYTrmXzWhgJSFCKdy
p0BshOh+sZJS2JQB0lyckcE2QqQyEPpOAwI37YXkBV5Uq/zPNkhDuSDRHx+MKAqnhLVPfhZflgZWGpr
SJWP72GqeyFGJQFP8A==|00001000000404486074||

| RFC PROVEEDOR CERTIFICADO: CAC840428RH1 Este documento es una representación impresa
de un CFDI versión 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI061101LR1	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2DC4BD0-14D6-4CE3-BD8B-6F3336D57E85	2018-08-14T13:58:09	2018-08-14T14:58:11	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$237,800.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PDM2018	CONTRATO No. 070/2018	CONTRATADOS \$ 237,800.00 CON IVA
OBRA: Elaboración de proyecto ejecutivo de Casa Hogar de Niñas A.C.;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 1	
	PERIODO EJEC. 06-JUL-2018 al 31-JUL-2018	
UBICACIÓN: CALLE 11 # Col.CENTRO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 237,800.00
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 0.00
RFC CKI061101LR1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 237,800.00

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 205,000.00	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 205,000.00	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 410.00
0.2 %	DIF	\$ 410.00
SUMA DESCUENTOS		\$ 820.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 205,000.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 205,000.00
I.V.A.	\$ 32,800.00
TOTAL	\$ 237,800.00

(CON LETRA)
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 820.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 236,980.00

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ARQ GLORIA RUELAS VAZQUEZ

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 236,980.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONTRATO No. 070/2018 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 237,800.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Elaboración de proyecto ejecutivo de Casa Hogar de Niñas A.C.;

ALCANCE DE LA ESTIMACION

\$ 205,000.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 205,000.00

IVA

\$ 32,800.00

TOTAL

\$ 237,800.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	410.00
DIF DEL 0.20%	410.00
SUMA	820.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$	237,800.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	237,800.00
\$	237,800.00
\$	0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 410.00	\$ 410.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 410.00	\$ 410.00

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

CK1061101LR1

OBRA: Elaboración de proyecto ejecutivo de Casa Hogar de Niñas A.C.;

UBICACIÓN: CALLE 11 # Col. CENTRO

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 070/2018

PERIODO: DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS							
No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR		
	OBRA NORMAL						\$ 205,000.00
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CASA HOGAR DE NIÑAS A.C.						\$ 205,000.00
	OBRA EXCEDENTE						\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA						\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 205,000.00
IVA							\$ 32,800.00
TOTAL							\$ 237,800.00

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ GLORIA RUELAS VAZQUEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Elaboración de proyecto ejecutivo de Casa Hogar de Niñas A.C.;

UBICACIÓN: CALLE 11 # Col. CENTRO
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1
No. CONTRATO: 070/2018
PERIODO: DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CASA HOGAR DE NIÑAS A.C.						
1	Levantamiento topográfico: Incluye el levantamiento de niveles topográficos del estado actual del inmueble, considerando todo el complejo de la Casa Hogar, con aparatos precisos, estableciendo los niveles de las calles y descargas domiciliarias de drenaje de ambos accesos. Entrega de planos de dibujo del estado actual en base a la medición en físico, indicando muros, guarniciones, patios, diferencia en firmes, canchas, registros, postes de alumbrado, cercas o mallas, columnas, pozos y cualquier otro elemento importante.	LEVANT	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 5,000.00
2	Proyecto arquitectonico: Incluyen los planos arquitectónicos ejecutivos como plantas arquitectónicas, alzados, cortes, cortes por fachada, planta de acabados, planta de pisos, planta de plafones, planta de conjunto y exteriores, elevaciones de baño, plano de carpinterías, herrerías, cancelerías y detalles arquitectónicos. Incluye también planta de protección civil y evacuaciones, señalización.	PROYE C	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 40,000.00
3	Proyecto estructural: Incluyen los planos estructurales como plantas de cimentaciones, plantas de entrepiso, plantas de cubiertas, cortes estructurales, detalles de cimentación, estructurales, de conexiones, de bardas, de sistema, etc. Incluye también la memoria de cálculo estructural firmada por perito.	PROYE C	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 45,000.00
4	Mecánica de suelos: Incluye el muestreo necesario para análisis de las características del subsuelo en el sitio, previo a la ejecución de la obra, con un reporte de laboratorio e informe de conclusiones y recomendaciones de la empresa laboratorista.	INFORM	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 10,000.00
5	Ingeniería eléctrica: Incluye planos de alumbrado interior, contactos, salidas telefónicas y datos, distribución de fuerza, distribución de fuerza para climas y equipos, diagrama unifilar, notas y especificaciones y detalles eléctricos. Plano de alumbrado exterior, distribución de fuerza para cada zona, distribución de fuerza para alimentación primaria y medición. Cuadro de cargas y diagrama unifilar. Memoria de Cálculo firmada por perito.	INGENIE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 25,000.00
6	Ingeniería hidrosanitaria y pluvial: Incluye las plantas hidráulica con alimentación y sistemas, planta sanitaria y descargas, Isométricos, sistema de bombeo, planta de drenaje pluvial con cálculo de lluvia propiada al año y propuesta de solución, detalles hidrosanitarios, cédula de plomería.	INGENIE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 25,000.00
7	Ingeniería de gas: Incluye la planta de tendido de tuberías de gas, L.P. o natural, detalles e Isométricos, tabla de cálculo de gas.	INGENIE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 10,000.00

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ GLORIA RUEBAS VAZQUEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Elaboración de proyecto ejecutivo de Casa Hogar de Niñas A.C.;

UBICACIÓN: CALLE 11 # Col. CENTRO
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1
No. CONTRATO: 070/2018
PERIODO: DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.


No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8	Ingeniería de climas.- Incluye la planta de equipos, ductería, detalles y especificaciones.	INGENIE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
9	Catálogo de conceptos y presupuesto base.- Incluye el análisis de precios unitarios de todos los conceptos y explosión de insumos.	CATALO	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
OBRA EXCEDENTE								\$ 0.00
OBRA EXTRAORDINARIA								\$ 0.00


CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ GLORIA RUELAS VAZQUEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

HOJA 1/1

 Contratasta Donato Morshed



CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUÁREZ 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

Julio 31 de 2018

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL:
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:
AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA:
PRESENTE:

Por este conducto notifico a usted que el proyecto correspondiente al **contrato 070/2018 de fecha 19 de julio** a nombre de la empresa que represento, relativo a la obra **Elaboración Ejecutivo de la Casa Hogar de Niñas, A.C.**, mismo que ha sido concluido y ya subsanadas las observaciones emitidas por el Departamento de Estudios y Proyectos.

Los productos entregados corresponden a los alcances especificados en el contrato que corresponde a:

- Ingeniería Estructural Planos y memoria de cálculo
- Topografía poligonal del predio y poligonal del monumento histórico.
- Ingeniería Hidrosanitaria planos y cálculos de flujos y requerimientos.
- Ingeniería Eléctrica planos, tablas de cargas y cuadro unifilar
- Ingeniería Gas planos y cálculos
- Ingeniería de Climas
- Catálogo de conceptos de obra
- Presupuesto base
- Coordinación de ingenierías y aspectos arquitectónicos
- Dibujo arquitectónico. Juego de planos

Se adjunta archivo digital de los productos enumerados.

Sin otro particular de momento quedo de usted


ATENTAMENTE
Arq. Adolfo Morales Marín
Constructora Kikita S.A de C.V.
Apoderado Legal

