

**Factura**

Serie:

Folio: 1037

Fecha: 15/8/2018 08:51:38

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408 ,CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 2 BIS (DOS BIS) DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$167,918.60 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$335.84 0.2% C.M.I.C. \$335.84 SUMA DESCUENTOS \$671.68 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$167,918.60 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL \$167,918.60 I.V.A. \$26,866.98 TOTAL \$194,785.58 (SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) DESCUENTOS \$671.68 SALDO NETO A RECIBIR \$194,113.90	167,918.60	167,918.60

Importe con letraCIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 58/100 M.N.**Información de Pago**

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: 167,918.60**I.V.A.: 26,866.98****TOTAL: 194,785.58****FIRMA DE CONFORMIDAD**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: 6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA7A63077152

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2018 - 09:51:43



VERSIÓN: 3.3

Sello digital del CFDIeVw4FwRhAZJCimZMKglv/8FfxZSqMPGgt+NIZWfuMZrCIBvJIyBQbG+gnmmOUWjUeu5hR5jx3jEOMbXWPvmod5
0L2YxdvrHlh5eBO5BpgghsZRPjnX1A09hHuyZde/asS3Yc4hrP2SjrjLwLESAQbNnSoi5MJx1G4oWpyPs+0Max
tn13X8IF+fgaEKqGhzGvFaTvSz9pqL0CVyydkvZCfLDZMo0mr2CnLB5/vgJgKYc2/vnUFxk2UEHZ9gG2rviWwI
vsxNe/tjIqW4fkefdIo/BjfjPz/bUwFlq84VNZFJsqZapI6RzQ8qQngF5sUilLS0Pm/Zs+00rKiXn+5gjNA==**Sello del SAT**

bDYalTWnzvCxqe3W8TOxVart0oD0p38PJ2uv09g6sqnjZiHK2Qp0qNu+7V0ssaMTaFS08fYOXU9Ahv0z

**Factura**

Serie:

Folio: 1037

Fecha: 15/8/2018 08:51:38

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408 ,CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 2 BIS (DOS BIS) DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$167,918.60 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$335.84 0.2% C.M.I.C. \$335.84 SUMA DESCUENTOS \$671.68 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$167,918.60 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL \$167,918.60 I.V.A. \$26,866.98 TOTAL \$194,785.58 (SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) DESCUENTOS \$671.68 SALDO NETO A RECIBIR \$194,113.90	167,918.60	167,918.60

Importe con letraCIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 58/100 M.N.**Información de Pago**

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: 167,918.60**I.V.A.: 26,866.98****TOTAL: 194,785.58****FIRMA DE CONFORMIDAD**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: 6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA7A63077152

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2018 - 09:51:43



VERSIÓN: 3.3

Sello digital del CFDIeVw4FwRhAZJCimZMKglv/8FfxZSqmPGgt+NIZWfUMZrCIBvJIYBQbG+gnmmOUWjUeu5hr5jx3jE0MbXWPVmoD5
0L2YxdvrHlh5eBO5BpqghsZRPjnX1A09hHuyZde/asS3Yc4hrP2SJrjLwLESAQbNnSOi5MJx1G4oWpyPsv0Max
tnl3X8IF+fgaEKqGhzGvFaTvSz9pqL0CVyydkvZCfLDZMo0mr2CnLB5/vgJqKYc2/vnUFXk2UEHZ9gG2rwiWwI
vsxNe/tjIqW4fkefdIo/BJfjPz/bUwFlq84VNZfJsqZapI6RzQ8qQngF5sUilLS0Pm/Zs+00rKiXn+5gjZNA==**Sello del SAT**

bDYaltWnzvCxqe3W8TOxVart0oD0p38PJ2uv09g6sqnjZiHK2Qp0qNu+7V0ssaMTaFS08fYOXU9Ahv0z

TguvAAs1E3osDEvjN9wZO2qTyPvEktde2bg4nhfoUHZeroZjKs1aTPztpB2BoGhOwrBMgz3wnDRgFq4
hnL/vYjRouhZp0RpHUrhnFJBvUj9Vvtxlz6h9I/NtFbaPsFMf+P4TDGr7cbTwxVmkT/rYXmTOnCGvYU
J4MMtB8UaGhPTLWdCQf628vDNA2d3JXJCfoJYu6gaDDOHstCgPnRW4WYJ/vwO3mqMMClfou91Tp7zsdS
CzxgjMiaLEK/mdRXZLSi2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA7A63077152|2018-08-15T09:51:43|MAS0810247C0|eVw4
FwRhAZJCimZMKglv/8FfxZSgMPGgt+NIZWfuMZrCIBvJIyBQbG+gnmmOUWjUeu5hR5jx3jE0MbXWPVmo
D50L2YxdvrHlh5eB05BpqghsZRPjnX1A09hHuyZde/asS3Yc4hrP2SJrjLwLESAQbNnSOi5MJxlG4oWp
yPsv0Maxtn13X8IF+fgaEKqGhzGvFaTvSz9pqL0CVyydkvZCfLDZMo0mr2CnLB5/vgJqKYc2/vnUFXk2
UEHZ9gG2rwiWwIvsxNe/tjIqW4fkefdIo/BJfjPz/bUwFlq84VNZFJsqZapI6RzQ8qQngF5sUillS0Pm
/Zs+00rKiXn+5gjZNA==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA7A63077152	2018-08-15T08:51:38	2018-08-15T09:51:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$194,785.58	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces


- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACIÓN No. est 2 BIS	
	PERIODO EJEC.	16-MAR-2018 al 31-MAR-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col.CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 194,785.58
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 23,159,615.70
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,354,401.28

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 167,918.60	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 167,918.60	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 335.84
0.2 %	DIF	\$ 335.84
SUMA DESCUENTOS		\$ 671.68

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 167,918.60
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 167,918.60
I.V.A.	\$ 26,866.98
TOTAL	\$ 194,785.58

(CON LETRA)

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 671.68
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 194,113.90

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. LUIS LOPEZ

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TgUvAAs1E3osDEvjN9wZO2qTyPvEktde2bg4nhfoUHZEROZjKslaTPztpB2BoGhOwrBMgz3wnDRgFq4
hnL/vYjRouhZp0RpHUrhnFJBVwUj9Vvtz1z6h9I/NtFbaPsFMf+P4TDGr~cbTwzVmkt/rYXmTOnCGvYU
J4MMtB8UaGhPTLWdCQf628vDNA2d3JYJCfoJYu6gaDDOHstCgPnRW4WYJ/vwO3mqMMClfou91Tp7zsdS
C=xgjMiaLEK/mdRXZLSi2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA~A63C~7152 2018-08-15T09:51:43 MAS0810247C0 eVw4
FwRhAZJCimZMKglv/6FfxZSqMPGgt+NI2WfuMZRcIBvJIyBQbG+gnmmOUWjUeu5hr5jx3jE0MbXWPVmo
D50L2YxdvrHlh5eBO5BpqghsZRPjnXlA09hHuyZde/ass3Yc4hrP2SJrjLwLESAQbNnSOi5MJxlG4oWp
yPsv0Maxtn13X8IF+fgaEKqGhzGvFaTvS=9pqL0CVyydkv2CfLDZMo0mr2CnLB5/vgJqFYc2/vnUFXk2
UEH29gG2rwiWwIvsxNe/tjIqW4fkefdIo/BJfjPz/bUwFlq84VNZFJsqZapI6RzQ8qQngF5sUi1LS0Pm
/Zs+00rKiXn+5gjZNA== 000C1C000C04C4486C~4



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EC332FB-93D5-4CC6-ABFA-CA7A63077152	2018-08-15T08:51:38	2018-08-15T09:51:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$194,785.58	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACION No. est 2 BIS	
	PERIODO EJEC.	16-MAR-2018 al 31-MAR-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col. CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 194,785.58
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 23,159,615.70
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,354,401.28

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 167,918.60	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 167,918.60	

--

DESCUENTOS	
0.2 % CMIC	\$ 335.84
0.2 % DIF	\$ 335.84
SUMA DESCUENTOS	\$ 671.68
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 167,918.60
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 167,918.60
I.V.A.	\$ 26,866.98
TOTAL	\$ 194,785.58
(CON LETRA) (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 671.68
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 194,113.90

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
ELABORO CONTRATISTA REVISO
ING. LUIS LOPEZ
AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo.
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 194,113.90

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 90/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. est 2 BIS CONTRATO No. 199/2017 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 28,528,432.79

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	167,918.60
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	167,918.60
IVA	\$	26,866.98
TOTAL	\$	194,785.58

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	335.84
DIF DEL 0.20%	335.84
SUMA	671.68

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	28,528,432.79
\$	0.00
\$	23,159,615.70
\$	194,785.58
\$	23,354,401.28
\$	5,174,031.51

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	8,558,529.83
\$	6,889,449.06
\$	0.00
\$	6,889,449.06
\$	1,669,080.77

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 39,930.37	\$ 39,930.37
ESTA ESTIMACION	\$ 335.84	\$ 335.84
ACUMULADO ACTUAL	\$ 40,266.21	\$ 40,266.21

RECIBIMOS

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
MET0411185E7

OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col. CARRETERA

ESTIMACIÓN No.: est 2 BIS

No. CONTRATO: 199/2017

PERIODO: DEL 16/03/2018 AL 31/03/2018



CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL \$ 167,918.60

IVA \$ 26,866.98

TOTAL \$ 194,785.58

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

135-E

Oficio No. D-1277/2018

14 de mayo de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a sus escritos S/N de fechas 27 de abril y 04 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 01 y 02 con periodo comprendido del 03 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$389,571.13 (trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCE/ CAG/ ELDS/ech

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

DESCRIP.

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO

No. 199/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

16/03/2018

ANTICIPO OTORGADO 30%

\$7,378,042.98 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

MONTO DE CONTRATO

\$24,593,476.54 SIN IVA

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

SIN IVA

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

TOTAL CONTRATADO

\$24,593,476.54 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$5,178,113.77	\$8,668,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				
REPROGRAMADO POR SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$4,143,700.32	\$3,918,442.68	\$5,392,152.93	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78	\$16,484,398.72	\$24,593,476.54	\$24,593,476.54	
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73				\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73
ACUM ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	\$6,549,556.73	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	-\$101,070.09	\$0.00	\$3,517,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,448,486.64
% ESCALAT	0.00%	0.00%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$143,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,930.22
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$335,837.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,837.18
SUBTOTAL ESC			\$335,837.18						\$335,837.18
IVA			\$53,733.95						\$53,733.95
MONTO ESCAL CON IVA			\$389,571.13						\$389,571.13
FORMULÓ									\$389,571.13
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN URBANA			ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA				ING. CARLOS H. CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LÍDER DE PROYECTO

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 DE MAYO DE 2018