

**Factura**

Serie:

Folio: 1039

Fecha: 17/8/2018 09:25:04

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408 ,CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 3 BIS (TRES BIS) DEL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$36,591.71 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F.\$73.18 0.2% C.M.I.C. \$73.18 SUMA DESCUENTOS \$146.36 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION\$36,591.71 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL\$36,591.71 I.V.A. \$5,854.67 TOTAL\$42,446.38 (SON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.) DESCUENTOS \$146.36 SALDO NETO A RECIBIR\$42,300.02	36,591.71	36,591.71

Importe con letraCUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
38/100 M.N.**Información de Pago**

Forma de Pago:99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: 36,591.71**I.V.A.: 5,854.67****TOTAL: 42,446.38****FIRMA DE CONFORMIDAD**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2018 - 10:25:08

VERSIÓN: 3.3

Sello digital del CFDIRLL53EHvz79t3yICnomVogVM6FG43QgdA2AMCAn00X2/EZModW0ghi61fDaT0xtAPAnJPMkfENbt5E4NnASnwE
PMO/0jD0sBPKuyoKtRU6Q07M5iDrMXFABWcs8rfdcUh/KE+g9pL7Sro0SQz+cDnAyGznEftOpIPJKGmsQ3PkA9
wk8vQvQDbWm4TcY6c+9N3uLi2tVyzYaj+g9Enxg4hbuPulXtU41/edYj2UEAf9HgYMa8jSJh6kLcmKarRhxyVJ
cp5YjjVj2qm23bJG/lvjxWTdHxh76Cy1LIvqRaJjAeJoqah1bCL+CqCvNqs+NHJAXZ6aFJi40ufKScRqP1Gg==**Sello del SAT**XcaysKBDKTahAASaxGAJAJW2WcoW7fQNwvTeJePDGsb041B219FInBjfdUJny0+ks2RKNksjMtXHmFNZ
AZwR07rplAIUuGqMrZgakhO+FTivEDjGrcrCscbn9th8SexvLn3JJFxf61AbngpJ6HA06u48rzcnEsGrf

**Factura**

Serie:

Folio: 1039

Fecha: 17/8/2018 09:25:04

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 3 BIS (TRES BIS) DEL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$36,591.71 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$73.18 0.2% C.M.I.C. \$73.18 SUMA DESCUENTOS \$146.36 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$36,591.71 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 SUB - TOTAL \$36,591.71 I.V.A. \$5,854.67 TOTAL \$42,446.38 (SON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.) DESCUENTOS \$146.36 SALDO NETO A RECIBIR \$42,300.02	36,591.71	36,591.71

Importe con letra

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.

Información de Pago

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: 36,591.71

I.V.A.: 5,854.67

TOTAL: 42,446.38

FIRMA DE CONFORMIDAD

VERSIÓN: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074



Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2018 - 10:25:08

Sello digital del CFDIRLL53EHvz79t3yICnomVogVM6FG43QgdA2AMCAn00X2/EZModW0ghi61fDaT0xtAPAnJPMkfENbt5E4NnAShWE
PMO/OjDOSBPKuyoKtRU6QO7M5iDrMXFABWcs8rfdCuh/KE+g9pL7Sro0SQz+cDnAyGznEftOpIPJKGmsQ3PkA8
wk8vQvQDbWm4TcY6c+9N3uLi2tVyzYaj+g9Enxg4hbuPu1XtU41/edYj2UEAf9HgYMa8jSJh6kLCmKarRhxyVJ
cp5YjjVj2qm23bJG/1vjxWTdHxh76CylLIvqRaJjAeJoaqlbCL+CqCvNqs+NHJAXZ6aFJi40ufKScRqP1Gg==**Sello del SAT**XcaysKBDKTahAASaxGAJAJW2WcoW7fQNwvTeJePDGsb041B219FInBJfdUJny0+ks2RKNksjMtXhmfNZ
AZwR07rp1AIUUGqMrZgakhO+FTivEDjGrcrCscbN9th8SexvLn3JJFz:61AbngpJ6HA06u48rzcnESGr

0x1KUxEJnz/u9ajWwxIOJLButRsRyAj+cfoLN47wwwbdX4fHh0QBeM80NrqGUw9GNj5CJul02U9wlnWZ
J8/1tPZFaKRifdQWM2R12MX5CfqY8SvJwSKlaNkrNO7MtK4+VPfa+6HcQFzOUdzZxTmiXoiJnYDuPtbf
PTDXQPnVSU8gmahKzLy7pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677|2018-08-17T10:25:08|MAS0810247C0|RLL5
3EHvz79t3yICnomVogVM6FG43QgdA2AMCAn00X2/EZModW0ghi61fDaT0xtAPAnJPMkfENbt5E4NnASn
wEPMO/0jDOsBPKuyoKtRU6Q07M5iDrMXFABWcs8rfdcUh/KE+g9pL7Sro0SQz+cDnAyGznEftOpIPJJKG
msQ3PkA9wk8vQvQDbWm4TcY6c+9N3uLi2tVyzYaj+g9Enxg4hbuPulXtU41/edYj2UEAf9HgYMa8jSJh
6kLCmKarRhxyVJcp5YjjVj2qm23bJG/lvjxWTdHxh76Cy1LIvqRaJjAeJoaqlbCL+CqCVnQs+NHJAXZ
6aFJi40ufKScRqPlGg==|00001000000404486074||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677	2018-08-17T09:25:04	2018-08-17T10:25:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$42,446.38	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 3 BIS	
	PERIODO EJEC.	01-ABR-2018 al 15-ABR-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col.CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 42,446.38
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 23,354,401.28
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,396,847.66

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 36,591.71	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 36,591.71	

DESCUENTOS

0.2 % CMIC	\$ 73.18
0.2 % DIF	\$ 73.18
SUMA DESCUENTOS	\$ 146.36

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 36,591.71
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 36,591.71
I.V.A.	\$ 5,854.67
TOTAL	\$ 42,446.38

(CON LETRA)
(CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 146.36
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 42,300.02

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. LUIS LOPEZ


AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0x1KUxEJnz/u9ajWwxIOJLButRsRyAj+cfoLN47wwwbdX4fHh0QBeM80NrQGw9GNj5CJul02U9w1nWZ
J8/1tPZFaKRifdQWM2R12MX5CfqY8SvJwSK1aNKrN07MtK4+VPfa+6HcQFzOUdzZxTmiXoiJnYDuPtbf
PTDXQPnVSU8gmahKzLy7pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677|2018-08-17T10:25:08|MAS0810247C0|RLL5
3EHvz79t3yICnomVogVM6FG43QgdA2AMCAn00X2/EZModW0ghi61fDaT0xtAPAnJPMkfENbt5E4NnASn
wEPMO/0jDOsBPKuyoKtRU6QO7M5iDrMXFABWcs8rfdcUh/KE+g9pL7Sro0SQz+cDnAyGznEftOpIPJKG
msQ3PkA9wk8vQvQDbWm4TcY6c+9N3uLi2tVyzYaj+g9Enxg4hbuPulXtU41/edYj2UEAf9HgYMa8jSJh
6kLCmKarRhxyVJcp5YjjVj2qm23bJG/lvjxWTdHxh76Cy1LIvqRaJjAeJoqah1bCL+CqCVnQs+NHJAXZ
6aFJi40ufKScRqPlGg==|00001000000404486074||




* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D076CB9A-D237-4CAF-BE66-72AED3205677	2018-08-17T09:25:04	2018-08-17T10:25:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$42,446.38	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 3 BIS	
	PERIODO EJEC.	01-ABR-2018 al 15-ABR-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col.CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 42,446.38
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 23,354,401.28
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,396,847.66

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 36,591.71	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 36,591.71	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 73.18
0.2 %	DIF	\$ 73.18
SUMA DESCUENTOS		\$ 146.36

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 36,591.71
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 36,591.71
I.V.A.	\$ 5,854.67
TOTAL	\$ 42,446.38

(CON LETRA)
(CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 146.36
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 42,300.02

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

**ELABORO CONTRATISTA
REVISO**

ING. LUIS LOPEZ

**Autorizo Residente D.O.P.M
Vo. Bo.**

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 42,300.02

(CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 02/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 3 BIS CONTRATO No. 199/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 28,528,432.79

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	36,591.71
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	36,591.71
IVA	\$	5,854.67
TOTAL	\$	42,446.38

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	73.18
DIF DEL 0.20%	73.18
SUMA	146.36

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	28,528,432.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	0.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	23,354,401.28
ESTA ESTIMACION	\$	42,446.38
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	23,396,847.66
POR EJERCER	\$	5,131,585.13

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	8,558,529.83
ACUMULADO ANTERIOR	\$	6,889,449.06
ESTA ESTIMACION	\$	0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$	6,889,449.06
POR AMORTIZAR	\$	1,669,080.77

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 40,266.21	\$ 40,266.21
ESTA ESTIMACION	\$ 73.18	\$ 73.18
ACUMULADO ACTUAL	\$ 40,339.39	\$ 40,339.39

RECIBIMOS

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
MET0411185E7

OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col. CARRETERA
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 3 BIS
No. CONTRATO: 199/2017
PERIODO: DEL 01/04/2018 AL 15/04/2018



CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL	\$ 36,591.71
IVA	\$ 5,854.67
TOTAL	\$ 42,446.38


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. LUIS LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-1668/2018
11 de junio de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 04 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 03 y 04 con periodo comprendido del 01 al 15 de abril y del 16 al 30 de abril de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$108,702.87 (ciento ocho mil setecientos dos pesos 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gch

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

DESCRIP.

OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

FECHA ENTREGA ANTIPO:

16/03/2018

ANTIPO OTORGADO 30%

\$7,378,042.96 SIN IVA

MONTO DE CONTRATO

\$24,593,476.54 SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$5,178,113.77	\$8,668,324.57				\$24,593,476.54
ACUM. PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				
REPROGRAMADO POR									
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$4,143,700.32	\$3,916,442.66	\$5,392,152.93	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78	\$16,484,398.72	\$24,593,476.54		
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	1,009,460.10			\$0.00	\$0.00	\$6,540,804.32
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	\$6,540,804.32	\$6,540,804.32	\$6,540,804.32	\$6,540,804.32		
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	-\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	-\$3,134,240.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$5,430,274.13	\$1,009,460.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540,804.32
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	8.03%	5.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,569.26
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,888.61	\$15,682.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,570.78
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,998.48
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,998.48
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,865.08	\$5,854.67					\$54,719.76
MONTO FISCAL CONTIVA	\$0.00	\$0.00	\$354,271.84	\$42,446.39					\$396,718.24
FORMULO									
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA									
JEF DEL DPTO CONSTRUCCION URBANA									
ELABORÓ Y FORMULÓ									
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA									
REVISÓ									
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
AUTORIZÓ									
ING. CARLOS H. CABEZCO GIL									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 1 DE JUNIO DE 2018									

\$42,446.39