



CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	8 (CIERRE DE CONT		201,707.55
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712.		
CONTRATISTA:	ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.		UBICACIÓN
RESIDENTE	ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS		CARR. PANAMERICANA DE NORTE
		CONTRATO No.	110/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
☐ RESIDENTE				
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☐ SUBDIRECTOR				
☒ DIRECTOR				
☐				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

CONSTRUCCIONES**TOTALES**

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

RFC: EAGJ660918TI3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31380

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

02 - Cheque nominativo

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

- 331

21/3/2018 22:30:16

Datos del cliente

Cliente:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

MCI651010V22

Domicilio:

MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	------------	-----------	---------

ESTIMACION No
8 OBRA:
CONSTRUCCION
DE CARRIL
LATERAL EN
CARR.
PANAMERICANA
DEL NORTE A
SUR A PARTIR DE
LA AV.
GUILLERMO
PRIETO LUJAN
0+000 AL 0+712.
CONTRATO
110/2017

DESCUENTOS
0.2% C.M.I.C \$
496.82
0.2% DIF \$
496.82

1.00	LOTE	XLT - Lote	72141001 - Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas	SUMA DE DESCUENTOS \$ 993.64	173,885.82	0.00	002 - IVA - 27,821.73	173,885.82
------	------	------------	---	------------------------------	------------	------	-----------------------	------------

RESUMEN
SUMA DESTA
ESTIMACION \$
248,408.29
AMORTIZACION
ANTICIPO \$
74,522.47
DESCUENTOS \$
993.64
SUBTOTAL \$
172,892.18
IVA \$ 27,821.73
SALDO NETO
PARA PAGO
\$200,713.91
CON LETRA
(NOVECIENTOS
NUEVE MIL
NOVECIENTOS
SESENTA Y
CUATRO PESOS
26/100)

Importe con letra:

DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.

Subtotal

173,885.82

Impuestos Traslados

27,821.73

Total

201,707.55

CFDI Relacionado:**Tipo Relación: -****CFDI Relacionado:****Serie del Certificado del emisor****Folio fiscal****No. de Serie del Certificado del SAT****Fecha y hora de certificación**

00001000000403506616

9D1FC58A-47EB-4186-ACC5-3D4026670E80

00001000000404486074

Marzo 21 2018 - 23:30:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Sello Digital del CFDI**

Cau0+pDV7X0vtxBWalu/05DRI4OkDGouvml3gntAnErDxtDuPNfZ3gaLhoH6ZDLW/iZNBqv1WB3JlZ7jWVPwG
 Ujck+PFqmZWj/s5YLerRnZbS3tOrfU+AEavxCd7aVNaaKLfBeCQRApbsl8Bx/ucVdqWxCm3hUUAd2hYzJMzjnk
 K5vgONuwAKLGTJ5vFONUD+zp+ITi7NFz3Tn8qSSi9StDjDryfp7B4zFM597ZTnqvvrzVXGqnlifh+g5j7seMd
 wxdXrDWuVb2qxPJszoYoeZjHe/PO16CI9/NHHGhVCmP+4TEglZU7Q9r1DBCe7vLu/a1ABnf6bm+IQPlidhTg==

Sello del SAT

eJpiUEU7fcSfBjaLL/1elmZwnsJXcNMjgX9k7omjOYr3d+f4nl43+WWpmggyA1Ab73ny1fvNrMkxpdmk
 YUOdlt2djyAyt7VNL1X7noAX0yF7W1ZiPEoR0Trnhk80CnGmsSx3TFkd5/3i0k7w6YQ8DzCeA6pSx27
 HX7QTe2oXjKZCNFVMqfCVNE4GwV6uX0AzYq/UQLR+Jgiduxmy8WAXgqolP17omywnXVLQjJv1/YdAN
 EOKnPu50sAssZUwq46VXN/RwTsNCmqj446OSU+HGjtEVRv6X6AM+CtwwvZBGScMxNgoHPdQLLeOTXkP
 IQWvXRQwymh2qqVvXzBFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D1FC58A-47EB-4186-ACC5-3D4026670E80|2018-03-21T23:30:20|MAS0810247C0|Cau0
 +pDV7X0vtxBWalu/05DRI4OkDGouvml3gntAnErDxtDuPNfZ3gaLhoH6ZDLW/iZNBqv1WB3JlZ7jWVP
 wGUjck+PFqmZWj/s5YLerRnZbS3tOrfU+AEavxCd7aVNaaKLfBeCQRApbsl8Bx/ucVdqWxCm3hUUAd2h
 YzJMzjnkK5vgONuwAKLGTJ5vFONUD+zp+ITi7NFz3Tn8qSSi9StDjDryfp7B4zFM597ZTnqvvrzVXGq
 nlifh+g5j7seMdwxdXrDWuVb2qxPJszoYoeZjHe/PO16CI9/NHHGhVCmP+4TEglZU7Q9r1DBCe7vLu/
 a1ABnf6bm+IQPlidhTg==|00001000000404486074||

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Servicio de Administración Tributaria

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGJ660918TI3	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D1FC58A-47EB-4186-ACC5-3D4026670E80	2018-03-21T22:30:16	2018-03-21T23:30:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$201,707.55	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 110/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .	ESTIMACIÓN No. 8 (CIERRE DE CON	\$ 6,435,024.11 CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD 28° 44' 12.30" N 106° 9' 18.71" O	PERÍODO EJEC. 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2018	
UBICACIÓN: CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 288,153.61 CON IVA
CONTRATISTA: ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 6,146,870.50 CON IVA
RFC EAGJ-660918-TI3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 6,435,024.11 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EXTRAORDINARIA	\$ 248,408.29	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 248,408.29	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 496.82
0.2% D.I.F.	\$ 496.82
SUMA DESCUENTOS	\$ 993.64

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 248,408.29
AMORT ANTICIPO	\$ 74,522.47
SUB-TOTAL	\$ 173,885.82
I.V.A.	\$ 27,821.73
TOTAL	\$ 201,707.55

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 993.64
Saldo NETO A RECIBIR	\$ 200,713.91

AUTORIZO

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ELABORO

ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 de febrero de 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N.)

\$ 200,713.91
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 8 (CIERRE DE C CONTRATO No. 110/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 6,435,024.11

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO
LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 248,408.29

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 74,522.47

SUBTOTAL \$ 173,885.82

IVA \$ 27,821.73

TOTAL \$ 201,707.55

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 496.82

D.I.F. DEL 0.2% 496.82

SUMA 993.64

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 6,435,024.11
\$ -
\$ 6,146,870.50
\$ 288,153.61
\$ 6,435,024.11
\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 1,930,507.23
\$ 1,844,061.16
\$ 86,446.07
\$ 1,930,507.23
\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% D.I.F.

\$ 10,598.05
\$ 496.82
\$ 11,094.87

0.2% C.M.I.C.

\$ 10,598.05
\$ 496.82
\$ 11,094.87

RECIBIMOS

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.
EAGJ-660918-T13

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA UBICACIÓN CARR. NORTE A SUR, A PARTIR No. CONTRATO: 110/2017
DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO RUIZ
LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712.
ESTIMACIÓN No. 8 (CIERRE DE CONTRATO)
CONTRATIST. ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ. PERÍODO: 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2018

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

EXTRAORDINARIA

248,408.29

SUBTOTAL	248,408.29
I.V.A.	39,745.32
TOTAL	288,153.61

POR EL CONTRATISTA
ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV.
GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712.

UBICACIÓN CARR. PANAMÉI No. CONTRATO: 110/2017

ESTIMACIÓN No. 8 (CIERRE DE CONTRATO)

CONTRATISTA:

ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

OBRA EXTRAORDINARIA

248,408.29

EXT-21

Suministro e instalación de equipo medición, alimentador general, gabinete de control, reloj, fotocelda, dos contactores de 30amp, cinco interruptores termomagnéticos tipo caja moldeada uno de 2x70 y cuatro de 2x15amp y alimentador compuesto por tubo de fierro galvanizado de pared gruesa de 53mm, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

PZA

0.00

1.00

0.00

1.00

\$105,524.69

248,408.29

105,524.69

EXT-25

Suministro y colocación de poste cónico octagonal de lámina cal. 11 tipo robusto, de 12m de altura, fondeado y pintado al color que indique municipio, con doble brazo de tubo de 2", de 2.10m de longitud instalados en percha. El cableado de alimentación desde el registro del poste hasta la luminaria deberá ser con 3 cables según se requiera, las conexiones harán con conectores de compresión, cinta vulcanizada 130M y cinta de vinil. 3M y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

PZA

0.00

4.00

0.00

4.00

\$9,773.42

39,093.68

EXT-26

Suministro y colocación de poste cónico octagonal de lámina cal. 11 tipo robusto, de 11m de altura, fondeado y pintado al color que indique municipio, con doble brazo de tubo de 2", de 2.10m de longitud instalados en percha. El cableado de alimentación desde el registro del poste hasta la luminaria deberá ser con 3 cables según se requiera, las conexiones harán con conectores de compresión, cinta vulcanizada 130M y cinta de vinil. 3M y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

PZA

0.00

2.00

0.00

2.00

\$9,127.78

18,255.56

EXT-27

Suministro y colocación de poste cónico octagonal de lámina cal. 11 tipo robusto, de 11m de altura, fondeado y pintado al color que indique municipio, con brazo de tubo de 2", de 2.10m de longitud instalados en percha. El cableado de alimentación desde el registro del poste hasta la luminaria deberá ser con 3 cables según se requiera, las conexiones harán con conectores de compresión, cinta vulcanizada 130M y cinta de vinil. 3M y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

PZA

0.00

10.00

0.00

10.00

\$7,881.78

78,817.80

EXT-31

Zanja de 20x60cm, así como relleno y compactación con material existente

m

0.00

97.31

0.00

97.31

\$69.02

6,716.56

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ

Pag 1 de 1

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


110/2017

OBRA CONSTRUCCION DE CANAL - LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE CONTRATISTA. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 04000-04712

PERIODO

CROQUIS

No DE ESTIMACION: ~~PROBADA~~ 86610000 DE CONTRATO)

[illegible]

RESIDENTE

JOEL OSCAR ESPERZA GONZALEZ
CONTRATISTA

11/01/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN 04000 - 04712

PERIODO


NO DE ESTIMACION:

No DE ESTIMACION: 402299 OCCIERE DE CONTRATO

CROQUIS

CONCEPTO

Suministro y colocación de poste cónico octagonal de lamina cal. 11 tipo robusto, de 12m de altura, fundeado y pintado al color que indique municipio, con doble brazo de tubo de 2", de 2.10m de longitud instalados en percha. El cableado de alimentación desde el registro del poste hasta la luminaria debiera ser con 3 cables segun se requiera cables con aislamiento xthw cal. 6 para 600v,

[illegible]

RESIDENTE

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
CONTRATISTA

11/07/2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN 04000 - 04712	CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
11/07/2017	PERIODO

PERIODO



CROQUIS

No DE ESTIMACION: ~~PROYECTO~~ 8 CIERRE DE CONTRATO

CONCEPTO

Suministro y colocación de poste cónico octagonal de lamina cal. 11 tipo robusto, de 11m de altura, fundeado y pintado al color que indique municipio, con doble brazo de tubo de 2", de 2.10m de longitud instalados en percha. El cableado de alimentación desde el registro del poste hasta la luminaria deberá ser con 3 cables según se requiera cables con aislamiento xhhw cal. 6 para 600v, 000.

EXT-26

[illegible]

RESIDENTE

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR, APARTIR DE LA AV. CIVIL, EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE GUATEMALA	CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
---	--

PERIODO

No DE ESTIMACION:

SECRET
OFFICE OF CONTRACTS

CROQUIS

[illegible]

RESIDENTE


JOEL OSCAR ESPARZ GONZALEZ
CONTRATISTA


CONTRATO: 11072017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
 PERIODO: NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN 0+000 - 0+1712.


NO DE ESTIMACION: SEBASTIA ELLERRE DE CONTRATO CROQUIS

CONCEPTO				
8.-	Zanja de 20x60cm, asi como relleno y compactación con material existente			
EXT-31				
UNIDAD	CONSECUTIVO	CANTIDAD	CONSECUTIVO	CANTIDAD
m	1	47.00		
	2	47.00		
	3	47.00		
	4	47.00		
	5	47.00		
	6	9.00		
	7	8.00		
	8	36.00		
	9	39.00		
	10	8.00		
	11	49.00		
	12	49.00		
	13	49.00		
	14	49.00		
	15	48.00		
	16	48.00		
	17	48.00		
	18	47.00		
	19	47.00		
			CANTIDAD	769.00





EN ESTA ESTIMACION 197.3132

RESIDENTE: 

CONTRATISTA:  JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ







**CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A
SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000-0+712**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A
SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000-0+712**



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

**CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A
SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000-0+712**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]