



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO NO. 197/2017

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **197/2017** DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 RELATIVO A: **CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES.**

LUGAR, FECHA Y HORA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018.

INTERVIENEN

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES"

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO.- RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES.

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

MONTO CONTRACTUAL: \$ 1'690,263.88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.), MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO CONVENIO: \$154,027.13 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N.), MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ABRIL DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DÍAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO: AL 09 DE MAYO DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 DÍAS NATURALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO NO. 197/2017

PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 09 DE MAYO DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 135 DÍAS NATURALES

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA

NO. DE ESTIM.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACIÓN	RETENIDO	DEVOLUCIÓN DE RETENIDO	IVA	FACTOR DE AMORT.	AMORT.	SANCION	DEDUCC.	ALCANJE LICITADO
1	26-DIC-2017 AL 26-ENE-2018	\$ 906,177.81	0.00	0.00	\$ 16,886.66	30%	\$ 36,949.87	0.00	\$ 955.61	\$65,250.79
2	27-ENE-2018 AL 26-FEB-2018	\$138,426.83	0.00	0.00	\$ 22,148.29	30%	\$48,172.54	0.00	\$ 1,245.83	\$111,146.76
3	27-FEB-2018 AL 27-MAR-2018	\$ 448,907.37	0.00	0.00	\$ 71,839.67	30%	\$196,251.99	0.00	\$ 4,840.97	\$68,544.90
4	28-MAR-2018 AL 16-ABR-2018	\$ 676,620.54	0.00	0.00	\$ 108,164.58	30%	\$235,287.83	0.00	\$ 6,084.26	\$542,850.92
5	17-ABR-2018 AL 23-ABR-2018	\$ 305,199.99	0.00	0.00	\$ 48,817.60	30%	\$196,178.29	0.00	\$ 2,745.99	\$245,009.32
6	24-ABR-2018 AL 25-ABR-2018	\$ 16,821.26	0.00	0.00	\$ 2,483.61	30%	\$6,482.11	0.00	\$ 138.89	\$12,462.86
1 CONVENIO	26-ABR-2018 AL 07-MAY-2018	\$ 151,486.24	0.00	0.00	\$ 24,228.29	9%	0.00	0.00	\$ 1,363.46	\$174,371.04
2 CONVENIO	08-MAY-2018 AL 09-MAY-2018	\$ 2,536.83	0.00	0.00	\$ 404.93	9%	0.00	0.00	\$ 22.77	\$2,913.99

TOTALES	\$ 1'844,287.87	0.00	0.00	\$ 295,086.06	30%	\$ 888,211.83		\$ 16,896.66	\$1'834,963.96
---------	-----------------	------	------	---------------	-----	---------------	--	--------------	----------------

MONTO TOTAL ESTIMADO CON IVA SIN DEDUCCIONES	\$ 2'139,373.93								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

CONSTANCIA

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTÍA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA NO. BKY-0008-0011209 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018, POR UN MONTO DE \$ 213,937.39 (DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V., LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO NO. 197/2017

NOTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN AL **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SE LLEVARÁ A CABO A LAS 12:00 HORAS DEL PRÓXIMO 28 DE AGOSTO DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CIERRE DE ACTA

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES FIRMADA SIN COACCIÓN AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 197/2017 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL Y DE
EXPOSICIONES.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO COMO JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y LA ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 197/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00 horas** del día **28 de agosto de 2018**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, los artículos 90, 172 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **22 de diciembre de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública No. **197/2017** y con fecha del **16 de abril de 2018**, se formalizó el convenio con el contratista **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$ 1'690,263.88** (Un millón seiscientos noventa mil doscientos sesenta y tres pesos 88/100 M.N.) y **\$154,027.13** (Ciento cincuenta y cuatro mil veintisiete pesos 13/100 M.N.) respectivamente, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$ 1'844.287.87 (Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES**.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **28 de agosto de 2018**.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL




ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 197/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 28 de agosto de 2018 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Ejecutada por: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. CSR851106HAB

Contrato No. 197/2017	Monto con Iva \$ 1,960,706.10	Periodo Contratado: 26 de Diciembre de 2017 al 24 de Abril de 2018	Elaborado: diciembre 22 del 2017
Anticipo del 30%	\$588,211.83	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ 178,671.48	Fecha de Terminación 09 de mayo de 2018	Elaborado: abril 16 del 2018

OFICIO AUTORIZACION BANORTE-0306388197 \$ 2,139,377.68

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 2,139,377.68

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3.65

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	RENTGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.50%			INICIO	TERMINACION
Anticipo		N° 762	507,079.16	81,132.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,211.83	588,211.83		
Estimación 1	Normales	N° 806	106,177.81	16,916.45			31,853.34	5,099.53	212.36	212.36	530.89	85,260.79	86,216.39	dic. 26 del 2017	ene. 26 del 2018
Estimación 2	Normales	N° 834	136,426.83	22,146.29			41,528.06	6,844.49	276.85	276.85	692.13	111,156.75	112,402.58	ene. 27 del 2018	feb. 26 del 2018
Estimación 3	Normales	N° 835	448,997.37	71,839.57			134,899.21	21,551.88	897.99	897.99	2,244.99	360,544.90	364,585.87	feb. 27 del 2018	mar. 27 del 2018
Estimación 4	Normales y Extras	N° 868	676,028.54	108,164.56			202,809.56	32,449.37	1,352.06	1,352.06	3,380.14	542,850.92	548,935.18	mar. 28 del 2018	abr. 16 del 2018
Estimación 5	Normales, Exc y Extras	N° 877	305,109.99	48,817.60			91,533.00	14,845.29	610.22	610.22	1,626.55	245,003.32	247,749.31	abr. 17 del 2018	abr. 23 del 2018
Estimación 6	Normales y Extras	N° 878	16,621.25	2,493.41			4,858.99	765.12	31.04	31.04	77.61	12,462.85	12,602.54	abr. 24 del 2018	abr. 25 del 2018
Est. 1 Convenio	Normales, Exc y Extras	N° 883	151,495.25	24,239.25			0.00	0.00	302.99	302.99	757.46	174,371.64	175,734.50	abr. 26 del 2018	may. 7 del 2018
Est. 2 Convenio	Normales y Excedentes	N° 893	2,530.83	404.93			0.00	0.00	5.06	5.06	12.65	2,912.99	2,935.76	may. 8 del 2018	may. 9 del 2018
TOTALES			1,844,287.87	295,065.56	0.00	0.00	507,079.16	81,132.68	3,668.58	3,668.58	9,221.44	2,122,775.40	2,139,373.93		

COSTO DE OBRA:	2,139,373.93	AMORTIZACIÓN:	588,211.83	EJERCIDO:	2,139,373.93	PERÍODO REAL: dic. 26 del 2017 may. 9 del 2018					
POR CANCELAR:	3.65	POR AMORTIZAR:	-0.00	POR EJERCER:	3.65	RET 0.2% I.C.I.C.	3,668.58	RET 0.2% D.I.F.	3,668.58	RET 0.05% I.Y.V.	9,221.44

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
1	PABELLON CULTURAL CASA SIGLO XIX	0	0		\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1PAB	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE FAROL DE CUATRO LUCES EXISTENTE EN PATIO, INCLUYE: MANIOBRA Y RETIRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1	-	\$ 2,301.60	\$ 2,301.60	1.00	2,301.60	1.00	2,301.60
1.2PAB	DEMOLICION DE PILETA PARA AGUA, EXISTENTE EN PATIO, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1	-	\$ 2,090.62	\$ 2,090.62	1.00	2,090.62	1.00	2,090.62
1.3PAB	RETIRO DE BALDOSAS EN PISO DE CONCRETO EXISTENTES DE 0.40X0.40 CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION.	m2	21.12	-	\$ 154.85	\$ 3,270.43	24.20	3,747.37	24.20	3,747.37
1.4PAB	RETIRO DE REJA DE HERRERIA DE 2 MTS DE ALTURA EN COLINDANCIA, DISPOSICION FINAL A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	m2	21	-	\$ 81.69	\$ 1,719.69	37.79	3,094.62	37.79	3,094.62
1.5PAB	RETIRO DE PUNTAS DE HERRERIA DE 1.40M DE LARGO EN DINTELES DE VENTANAS, INCLUYE RESANE, MANIOBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4	-	\$ 611.97	\$ 2,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6PAB	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE 20 X 20 CM EN REJA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	14	-	\$ 85.36	\$ 1,195.04	19.28	1,645.74	19.28	1,645.74
2.1PAB	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA, PARA DELIMITAR AREAS DE CORTES Y TERRAPLENES, UTILIZANDO APARATOS TOPOGRAFICOS, MANUALES, MEDIDO EN PLANTA, UTILIZANDO LOS TRAZOS Y MEDIDAS QUE SE REQUIERAN, SE CONSIDERARA UN METRO FUERA DE EJES PARA PAGO, SIGUIENDO EL PERIMETRO DEL EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APARATOS, LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, ALMACENAJE, CAL, CINTA, ACERO, CLAVOS, CUERDA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	250	-	\$ 20.63	\$ 5,157.50	305.29	6,298.13	305.29	6,298.13
2.2PAB	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	28.2	-	\$ 101.19	\$ 2,853.56	34.70	3,511.29	34.70	3,511.29

M 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
2.3PAB	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER ALTURA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	17.7	-	\$ 246.85	\$ 4,369.25	17.28	4,285.57	17.28	4,285.57
2.4PAB	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, TRASPALCOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	12	-	\$ 169.32	\$ 2,031.84	12.00	2,031.84	12.00	2,031.84
2.5PAB	ZAPATA AISLADA ZA-1 DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M ARMADA CON D PARRILLA DE VARILLA No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, VER ALTURAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO EST-101/01 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, SILLETAS, GANCHO, CALZADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, COLADO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO CON BOMBA, ALMACENAJES, MANIOBRAS, VIBRADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	12	-	\$ 1,284.82	\$ 15,177.84	12.00	15,177.84	12.00	15,177.84
2.6PAB	DADO DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 DE 40 X 40 CM ARMADO CON 4 VARILLAS No. 5 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CON JUEGO DE 4 ANCLAS DE COLD ROLL DE 3/4" CON TORNILLO Y RONDANA PLANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA ROSCADA (SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES EST-101/01), DESPERDICIOS, ACARREO, VACIADO, EXTENDIDO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO TIPO CURACRETO, VIBRADO, BOMBEO, ACARREOS, ALMACENAJES, MANIOBRAS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	12	-	\$ 1,535.11	\$ 18,421.32	12.00	18,421.32	12.00	18,421.32
2.7PAB	PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 M, INCLUYE RELLENO, CON GROUT ESTABILIZADOR, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	12	-	\$ 1,016.75	\$ 12,201.00	12.00	12,201.00	12.00	12,201.00

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
3.1PAB	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE 5.0 M DE ALTURAA BASE DE PTR VERDE DE 4 X 4", INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE CON MENSULAS DE ACERO PARA NIVELACION DEL BASTIDOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	12	-	\$ 2,990.03	\$ 35,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2PAB	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR DE POLIN MONTEN DE 8" EN CALIBRE 14, INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	261.8	-	\$ 260.47	\$ 68,191.05	48.36	12,596.33	48.36	12,596.33
3.2PAB2	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR DE 8" 28 KG/ML, INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	53.68	-	\$ 1,302.34	\$ 69,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3PAB	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 1 X 1/4" EN BASTIDOR DE POLIN PARA SUJECION DE HOJAS DE LAMINA , INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	462	-	\$ 116.94	\$ 54,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA NEGRA CALIBRE 14 CON CORTES SEGUN DISEÑO. INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	204.88	-	\$ 1,615.93	\$ 331,071.74	190.38	307,640.75	190.38	307,640.75
3.5PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO DE 6mm DE ESPESOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	204.88	-	\$ 425.25	\$ 87,125.22	194.21	82,587.80	194.21	82,587.80

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
3.6PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA DE 20 X 20 CM CON BAJANTES DE TUBO PVC DE 2" DE 6.50M DE LARGO Y 4.50 M DE ALTURA INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	7	11.35	\$ 689.37	\$ 12,649.94	11.35	7,824.35	11.35	7,824.35
4.4PAB	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT DE PARED DELGADA Y CABLEADA CON CABLES THW ANTIFLAMA. CON APAGADOR TIPO LEVINTON. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIEJE, PRUEBAS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	sal	25	-	\$ 805.60	\$ 20,140.00	36.00	29,001.60	36.00	29,001.60
4.4.1PAB	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO CANALIZADA CON TUBERIA CONDUIT DE PARED DELGADA Y CABLEADA CON CABLES ANTIFLAMA, CON TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO PARA INTERPERIA. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIEJE, PRUEBAS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	sal	29	-	\$ 901.27	\$ 26,136.83	28.00	25,235.56	28.00	25,235.56
4.5PAB	ALIMENTADOR ELECTRICICO A BASE DE TRES CABLES CAL 8 CANALIZADOS EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 1". INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIEJE, PRUEBAS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	m	16	-	\$ 357.11	\$ 5,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ELECTRICICO SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIEJE, PRUEBAS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	1	-	\$ 14,949.50	\$ 14,949.50	1.00	14,949.50	1.00	14,949.50
4.4.2PAB	SALIDA ELECTRICA POR PISO PARA SPOTS.	sal	12	-	\$ 827.13	\$ 9,925.56	12.00	9,925.56	12.00	9,925.56




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
4.6.1PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DE PISO MARCA TECNOLITE MODELO H-600-S COLOR CROMADO CON FOCO LED MR-16 DE 7 WTTs LUZ BLANCA O SIMILAR EN CALIDAD.	pza	12	12.00	\$ 977.82	\$ 23,467.88	12.00	11,733.84	12.00	11,733.84
4.7PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LED DE 30 WTTs. MARCA LUMINE MODELO 6500, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO SUSPENDIDAS EN ESTRUCTURA METALICA , INCLUYE SALIDA ELECTRICA	pza	12	-	\$ 1,106.42	\$ 13,277.04	12.00	13,277.04	12.00	13,277.04
4.8PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS COLOANTES MARCA TECNOLITE MODELO 3048N O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES 0.15X 1.50 MTS ACABADO METAL COLOR NEGRO INCLUYE FOCO LED MR-16 DE 3 WTTs LUZ BLANCA	pza	30	-	\$ 1,228.37	\$ 36,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2PAB	APLANADO EN MUROS CON MORTERO 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO , INCLUYE REMATES Y PERFILADO DE VANOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	38	-	\$ 161.51	\$ 5,814.36	24.15	3,900.47	24.15	3,900.47
5.1PAB	COLOCACION DE BALDOSAS DE CONCRETO RECLUPERADAS EN PISO.	m2	25.75	-	\$ 175.77	\$ 4,526.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3PAB	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS MARCA OSEL CALIDAD ORO, COLOR SIENNA SAND-8223 M O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE RESANES, REBABEOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PROTECCION DE AREAS ADYACENTES	m2	560	-	\$ 56.27	\$ 31,511.20	479.71	26,993.28	479.71	26,993.28
5.4PAB	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN REJAS DE HERRERIA EXISTENTE A DOS CARAS, MARCA OSEL CALIDAD ORO COLOR NEGRO, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES	m2	30	-	\$ 128.44	\$ 3,853.20	27.62	3,547.51	27.62	3,547.51
5.5PAB	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, SE CONSIDERA EN AMBAS PLANTAS, LIMPIEZA DIARIA, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	296.38	-	\$ 20.70	\$ 6,135.07	358.00	7,410.60	358.00	7,410.60
5.6PAB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO PORTATIL. INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	mes	3	-	\$ 2,389.75	\$ 7,169.25	5.00	11,948.75	5.00	11,948.75

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
5.7PAB	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE PISOS, MUROS, BAÑOS, PUERTAS, VENTANAS, ASÍ COMO TODO LO QUE SE REQUIERA PARA QUE LA OBRA SEA PRESENTABLE, INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	250	-	\$ 11.53	\$ 2,882.50	358.00	4,127.74	358.00	4,127.74
5.8PAB	RETIRO DE ESCOMBRO AL TIRADERO MUNICIPAL, INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	14	-	\$ 180.93	\$ 2,533.02	14.00	2,533.02	14.00	2,533.02
2	CAFÉ CULTURAL, CASA SIGLO XIX	0	0	-	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
CA1.1	DEMOLICION DE MURO DE TABLARROCA A DOS CARAS, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	55	-	\$ 76.58	\$ 4,211.90	91.78	7,028.51	91.78	7,028.51
CA1.2	DEMOLICION DE COLUMNA DE YESO DE 0.50 X 0.50 X 4.50M DE ALTURA, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	3	-	\$ 2,830.76	\$ 8,492.28	3.00	8,492.28	3.00	8,492.28
CA1.3	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE UNA HOJA CON UN FIJO LATERAL CON RECUPERACION, DISPOSICION A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1	-	\$ 773.08	\$ 773.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CA1.4	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA EN DOS HOJAS Y FIJOS LATERALES CON RECUPERACION, DISPOSICION AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1	-	\$ 959.67	\$ 959.67	1.00	959.67	1.00	959.67
CA1.6	DEMOLICION DE LAMBRIN DE MADERA EN MUROS SIN RECUPERACION, INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	29.5	-	\$ 49.54	\$ 1,461.43	45.38	2,248.13	45.38	2,248.13
CA1.7	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR PARA ABRIR VANO DE 2.20 X 2.50 M, INCLUYE PERFILADO DEL VANO, MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	5.5	-	\$ 184.44	\$ 1,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00

P

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA1.8	DESMONTAJE DE BARRA DE MADERA EXISTENTE CON RECUPERACION, DISPOSICION A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1	-	\$ 1,999.30	\$ 1,999.30	1.00	1,999.30	1.00	1,999.30
CA2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA, PARA DELIMITAR AREAS DE CORTES Y TERRAPLENES, UTILIZANDO APARATOS TOPOGRAFICOS, MANUALES, MEDIDO EN PLANTA, UTILIZANDO LOS TRAZOS Y MEDIDAS QUE SE REQUIERAN, SE CONSIDERARA UN METRO FUERA DE EJES PARA PAGO, SIGUIENDO EL PERIMETRO DEL EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APARATOS, LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, ALMACENAJE, CAL, CINTA, ACERO, CLAVOS, CUERDA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	143.8	-	\$ 20.63	\$ 2,968.59	66.80	1,378.08	66.80	1,378.08
CA2.2	CORTE CON DISCO EN PISOS DE CONCRETO EN PATIO PARA ALOJAR ZAPATAS AISLADAS.	m	32	-	\$ 37.25	\$ 1,192.00	129.02	4,806.00	129.02	4,806.00
CA2.3	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER ALTURA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	8	-	\$ 246.85	\$ 1,974.80	5.56	1,372.49	5.56	1,372.49
CA2.4	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, TRASPALEOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	8	-	\$ 169.32	\$ 1,354.56	6.00	1,015.92	6.00	1,015.92
CA2.5	ZAPATA AISLADA ZA-1 DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M ARMADA CON D PARRILLA DE VARILLA No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc = 200 KG/CM2. VER ALTURAS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO EST-101/01 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, SILLETAS, GANCHO, CALZADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, COLADO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO CON BOMBA, ALMACENAJES, MANIOBRAS, VIBRADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	8	-	\$ 1,264.62	\$ 10,118.56	6.00	7,588.92	6.00	7,588.92

P

M

L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA2.6	DADO DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 DE 40 X 40 CM ARMADO CON 4 VARILLAS No. 5 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CON JUEGO DE 4 ANCLAS DE COLD ROLL DE 3/4" CON TORNILLO Y RONDANA PLANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA ROSCADA (SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES EST-10101), DESPERDICIOS, ACARREO, VACIADO, EXTENDIDO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO TIPO CURACRETO, VIBRADO, BOMBEO, ACARREOS, ALMACENAJES, MANIOBRAS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	8	-	\$ 1,535.11	\$ 12,280.88	7.00	10,745.77	7.00	10,745.77
CA2.7	PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 M, INCLUYE RELLENO, CON GROUT ESTABILIZADOR, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	8	-	\$ 1,016.75	\$ 8,134.00	7.00	7,117.25	7.00	7,117.25
CA3.1	COLUMNA METALICA DE 3.00 M DE ALTURA A BASE DE VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" EN 32.7 KG/M, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	8	-	\$ 4,562.79	\$ 36,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00
CA3.2	POLIN DE 8" CAL 14 EN STRUTT PARA SOPORTE DE METALOSA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	41.63	-	\$ 520.92	\$ 21,685.90	49.11	25,582.38	49.11	25,582.38
CA3.3	TRABE T-2 CON IPR DE 10 X 5 3/4" EN 38.7 KG/M EN METALOSA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE CON MENSULAS DE ACERO PARA NIVELACION DEL BASTIDOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	kg	635.06	-	\$ 53.90	\$ 34,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA3.4	LOSACERO CON LAMINA DECK 25 CAL 24 CON ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 Y CONCRETO Fc = 250 KG/CM2 CON ESPESOR DE 5 CM SOBRE CRESTA, INCLUYE CIMBRA PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	48.5	-	\$ 683.15	\$ 32,182.78	43.56	28,895.81	43.56	28,895.81
CA3.5	VIGA SOLEADA APARENTE DE MADERA DE PINO DE 8" DE DIAMETRO INC. MANIOBRAS, ACABADO CON FESERMICIDE Y BARNIZ NATURAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	21.38	-	\$ 1,973.10	\$ 42,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
CA3.8	ESCALERA ESTRUCTURADA CON UN CANAL DE 6" OCULTO EN MURO CON HUELLAS DE ANGULO Y LAMINADO PLASTICO DE 0.30 M X 1.20 M INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1	-	\$ 27,202.67	\$ 27,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
CA4.1	MURO DE TABLARROCA BLANCO A UNA CARA ESTRUCTURADO CON POSTE CAL 26 Y JUNTEADO CON PERFIACINTA Y REDIMIX, TEIPEADO Y RESANADO PULIDO, DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	171	-	\$ 294.35	\$ 50,333.85	20.70	6,093.05	20.70	6,093.05

7

[Handwritten signatures]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA4.2	FALSO PLAFON A BASE DE TABLARROCA BLANCO DE 1/2" JUNTEADO CON PERFACINTE Y REDIMIX, TEIPEADO Y RESANADO PULIDO. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	48.5	-	\$ 265.86	\$ 12,894.21	50.26	13,362.12	50.26	13,362.12
CA4.4	PISO A BASE DE LAMINADO PLASTICO DE 7 MM DE ESPESOR, MARCA TEKNOSTEP MODELO ANTIQUE OAK COLECCIÓN BRANDSTORM O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO Y LIMPIEZA.	m2	48.5	-	\$ 372.02	\$ 18,042.97	38.99	14,505.06	38.99	14,505.06
CA5.1	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA Y CABLEADA CON CABLES THW ANTIFLAMA CAL 12.	sal	31	-	\$ 805.60	\$ 24,973.60	33.00	26,584.80	33.00	26,584.80
CA5.1.1	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO CANALIZADA CON TUBERIA CONDUIT 1/2" DE PARED DELGADA Y CABLEADA CON CABLES THW ANTIFLAMA CAL 12 INCLUYE APAGADOR TIPO DECORA, O SIMILAR EN CALIDAD.	sal	27	-	\$ 901.27	\$ 24,334.29	33.00	29,741.91	33.00	29,741.91
CA5.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN MURO MARCA TECNOLITE MODELO ABLUYA O SIMILAR EN CALIDAD, HLED-405/5W/40/S COLOR CROMADA ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO.	pza	13	-	\$ 1,351.99	\$ 17,575.87	12.00	16,223.88	12.00	16,223.88
CA5.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DE PISO MARCA TECNOLITE MODELO H-600-S COLOR CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, CON FOCO LED MR-16 DE 7 WATTS LUZ BLANCA	pza	4	-	\$ 977.82	\$ 3,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CA5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBOPLUS DE 1/2", TUBO SANITARIO DE PVC DE 4", INCLUYE PRUEBA DE PRESION SOSTENIDA 24 HORAS DE 4 KG/CM2 DE PRESION, PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	sal	1	-	\$ 3,249.90	\$ 3,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE LAVABO TIPO OVALIN CON TUBOPLUS DE 1/2", TUBO SANITARIO DE PVC DE 2", INCLUYE PRUEBA DE PRESION SOSTENIDA 24 HORAS DE 4 KG/CM2 DE PRESION, PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLER, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	sal	1	-	\$ 2,708.51	\$ 2,708.51	2.00	5,417.02	2.00	5,417.02
CA5.3	SALIDA DE DATOS CANALIZADA CON TUBO CONDUIT PVC DE 1/2", INCLUYE CONEXIONES, CAJAS GALVANIZADA DE 2X4 Y REGISTROS DE 2X4.	sal	4	-	\$ 544.05	\$ 2,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
CA5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 37 CM EMPOTRADA EN MUEBLE DE BARRA, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA Y SALIDA HIDROSANITARIA INCLUYE INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLER, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	1	-	\$ 10,727.52	\$ 10,727.52	1.00	10,727.52	1.00	10,727.52
CA5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT PARA EMPOTRAR MARCA TECNOLITE MODELO YD-220/5 COLOR CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, CON FOCO MR-16 DE 3 WATTS DE LUZ BLANCA	pza	18	-	\$ 168.38	\$ 3,030.84	12.00	2,020.56	12.00	2,020.56
CA6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 9 mm DE ESPESOR EN BARANDAL ACABADO CLARO, INCLUYE HERRAJES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	13.54	-	\$ 5,980.06	\$ 80,970.01	12.19	72,896.93	12.19	72,896.93
CA6.2	REPOSICION DE PISO DE MACHIMBRE DE PINO DE LA MISMA CALIDAD Y COLOR AL EXISTENTE.	m2	48.5	-	\$ 1,222.41	\$ 59,286.89	0.00	0.00	0.00	0.00
CA6.3	BARRA A BASE DE PANEL ART ACABADO LINO Y CUBIERTA RALPH WILSON MODELO CONCRET STONE DE 5.5 CM DE ESPESOR, CON CAJONERAS Y GUARDADO EN INTERIOR	pza	2	-	\$ 50,470.12	\$ 100,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00
CA6.4	LAMBRIN EN MUROS A BASE DE PANELART, LINEA VANGUARDIA MODELO EBANO INDI DE 122X244 INCLUYE FIJACION A MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	49.63	-	\$ 665.02	\$ 33,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
CA6.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS MARCA OSEL CALIDAD ORO, COLOR CW-031 INCLUYE RESANES, REBABEOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PROTECCION DE AREAS ADYACENTES	m2	327	-	\$ 63.03	\$ 20,610.81	417.66	26,325.11	417.66	26,325.11
CA6.6	REHABILITACION DE VENTANAS EN FACHADA DE 1.40 X 2.20 M CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE VITRAL POR VIDRIO CLARO DE 6mm Y RESANE EN MADERA INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	2	-	\$ 1,722.85	\$ 3,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00
CA6.7	LIBRERO A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA EN 8 MODULOS DE 8.50 X 0.50 X 0.30 DE FONDO, EMPOTRADO EN MURO, ACABADO CON MANCHA Y BARNIZ, VER DETALLE EN PLANO.	pza	1	-	\$ 25,809.70	\$ 25,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00
CA7.1	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, SE CONSIDERA EN AMBAS PLANTAS, LIMPIEZA DIARIA, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	143.8	-	\$ 20.70	\$ 2,976.66	127.00	2,628.90	127.00	2,628.90
CA7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO PORTATIL, INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	mes	3	-	\$ 2,389.75	\$ 7,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
CA7.3	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE PISOS, MUROS, BAÑOS, PUERTAS, VENTANAS, ASI COMO TODO LO QUE SE REQUIERA PARA QUE LA OBRA SEA PRESENTABLE, INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	143.8	219.50	\$ 11.53	\$ 4,188.85	219.50	2,530.84	219.50	2,530.84
CA7.4	RETIRO DE ESCOMBRO AL TIRADERO MUNICIPAL, INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	12	-	\$ 180.93	\$ 2,171.16	12.00	2,171.16	12.00	2,171.16
EXT-001	ALIMENTADOR ELÉCTRICO A BASE DE 4 CABLES CAL 4 (3F + 1N) Y 1 CABLE CAL. 8 PARA TIERRA, CANALIZADOS EN TUBERÍA DE 1 1/4", INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, PRUEBAS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	0	-	\$ 490.36	\$ -	65.01	31,878.30	65.01	31,878.30

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-002	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR IMITANDO ESTAMPADO EXISTENTE, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X8/10-10, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0	-	\$ 438.43	\$ -	32.94	14,441.88	32.94	14,441.88
EXT-003	RETIRO DE DUELA EXISTENTE, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0	-	\$ 61.94	\$ -	171.46	10,620.23	171.46	10,620.23
EXT-004	RETIRO DE CERÁMICA EN PISO DE 33X33 CM, INCLUYE: CARRETILLADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0	-	\$ 61.71	\$ -	14.16	875.05	14.16	875.05
EXT-005	RETIRO DE CERÁMICA EN PISO DE 30X40 CM, INCLUYE: CARRETILLADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0	-	\$ 82.25	\$ -	24.12	1,983.87	24.12	1,983.87
EXT-006	DESMONTAJE DE DESPACHADOR DE JABÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 61.71	\$ -	1.00	61.71	1.00	61.71
EXT-007	DEMOLICIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARRETILLADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0	-	\$ 103.00	\$ -	23.13	2,382.39	23.13	2,382.39
EXT-008	RECORTE DE DINTEL DE CANTERA EN MARCO PARA PASO DE POLINES, CON DIMENSIONES DE 0.50X0.20 CM INCLUYE CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN CON MARRO Y CINCEL, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 512.80	\$ -	2.00	1,025.60	2.00	1,025.60
EXT-009	RANURA EN FIRME EXISTENTE DE CONCRETO EN UN ANCHO DE 12 CM Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, PARA TENDIDO DE TUBERÍA ELÉCTRICA, INCLUYE: REPOSICIÓN DE CONCRETO DEMOLIDO, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA.	ML	0	-	\$ 240.28	\$ -	21.43	5,148.77	21.43	5,148.77
EXT-010	RECORTE DE DUCTO AJUSTE DE POSICIÓN DE MURO, INCLUYE: CORTE DE 1.10 M RECOLOCACIÓN DE DIFUSIÓN DE NUEVA UBICACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 568.71	\$ -	1.00	568.71	1.00	568.71
EXT-011	RECOLOCACIÓN DE REJILLA DE 20X50 CM DE LÁMINA PARA INYECCIÓN DE AIRE EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 284.34	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-012	MURO DE TABLARODA DE 1/2", A DOS CARAS INCLUYE: CANALETA INFERIOR Y SUPERIOR Y POSTES METÁLICOS @61 CM CALIBRE 28, INCLUYE: SELLO DE JUNTAS CON CINTA Y REDIMIX, ESQUINEROS METÁLICOS, REFUERZOS DE MADERA EN MARCOS DE PUERTAS, RESANES, PERFILADO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA.	M2	0	-	\$ 363.99	\$ -	31.52	11,157.76	31.52	11,157.76
EXT-013	DEMOLICIÓN DE MURO DOBLE DE LADRILLO DE 40 CM DE ESPESOR PARA FORMAR VANO DE 2.40M X 2.10M INCLUYE: CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN CON MARRO Y CINCEL, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARRETILLADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA.	M2	0	-	\$ 109.42	\$ -	5.04	551.48	5.04	551.48
EXT-014	COLUMNA A BASE DE C1 6"x8"1/4", INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE CON MENSULAS DE ACERO PARA NIVELACIÓN DEL BASTIDOR, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 1,538.62	\$ -	57.57	88,572.60	57.57	88,572.60
EXT-015	COLUMNA METÁLICA A BASE DE VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" EN 32.7 KG/M INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO, A BASE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 1,762.17	\$ -	18.30	32,247.71	18.30	32,247.71
EXT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE POLÍN MONTEN DE 10" EN CALIBRE 14, INCLUYE MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 365.37	\$ -	113.00	41,286.81	113.00	41,286.81
EXT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA IPR DE 12" X 4" X 20.8 KG/M INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 1,120.89	\$ -	45.52	51,022.91	45.52	51,022.91

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IPR DE 12" X 6 1/2" X 38.7 KG/M INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 2,085.50	\$ -	72.77	151,761.84	72.77	151,761.84
EXT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA 3/16" X 2" EN BASTIDOR DE POLIN PARA SUJECCIÓN DE HOJAS DE LÁMINA, INCLUYE MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 102.38	\$ -	145.20	14,865.58	145.20	14,865.58
EXT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEROS MISCELÁNEOS EN ESTRUCTURA DE ACERO (CARTABONES, PLACA BASE, ATIESADORES, TAPAS, ETC.) INCLUYE MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	0	-	\$ 53.90	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-021	REFUERZO DE COLUMNA PLACA 3/8"X1.35 M INCLUYE MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 543.73	\$ -	9.86	5,361.18	9.86	5,361.18
EXT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA FLAMBEO A BASE DE PERFIL PER DE 1" X 1" VERDE, INCLUYE MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	-	\$ 83.53	\$ -	31.48	2,629.52	31.48	2,629.52
EXT-023	REUBICACIÓN DE CENTRO DE CARGAS EXISTENTE, INCLUYE CABLE FALTANTE Y TUBERÍA PARA ALIMENTADOR DE C.C. CABLE FALTANTE Y TUBERÍA PARA CIRCUITOS DERIVADOS.	LOTE	0	-	\$ 2,588.92	\$ -	1.00	2,588.92	1.00	2,588.92
EXT-024	SALIDA DE VOZ Y DATOS DESDE SITE HASTA BODEGA DONDE SE LOCALIZA EL CENTRO DE CARGA NUEVO. DICHA TUBERÍA SE INSTALARA POR AZOTEA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 3/4", SOPORTERIA, COPLES, CONECTORES Y ALAMBRE GUÍA, LA PUNTA SE DEJARA EN REPISA EXISTENTE EN BODEGA.	ML	0	-	\$ 103.32	\$ -	29.40	3,037.61	29.40	3,037.61
EXT-025	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA LUZ LED NEON TIPO RGB CANALIZADO EN TUBERÍA PARED DELGADA Y CABLEADA CON CABLES THW CAL 12, PARA NEUTRO, FASE Y TIERRA FÍSICA.	SALIDA	0	-	\$ 642.59	\$ -	4.00	2,570.36	4.00	2,570.36

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 AMP. MARCA FEDERAL PACIFIC, COLOCADO EN TABLERO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 3,727.38	\$ -	1.00	3,727.38	1.00	3,727.38
EXT-027	REPARACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE CIRCUITO PARA LAS MISMAS EN DOBLE ALTURA DE ÁREA DE SUEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 288.68	\$ -	8.00	2,308.64	8.00	2,308.64
EXT-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA TOMACORRIENTES TIPO PISO UBICADO EN PLANTA ALTA PARA REUBICACIÓN DE DICHO TOMACORRIENTES DE MURO A PISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 147.59	\$ -	42.00	6,198.78	42.00	6,198.78
EXT-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ORIÓN 4 FT 24 LEDS MONOCROMÁTICOS 110-220V FUENTE INTEGRADA ANODIZADO PARA SOBREPONER, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 12,502.64	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ONE LIGHT PENDANT, CLEAR GLASS GLOBE DE 100 WATTS, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	25.00	\$ 3,494.35	\$ 87,358.75	25.00	87,358.75	25.00	87,358.75
EXT-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED MARCA LJ ILUMINACIÓN 24W BLANCO CÁLIDO, 100 CM LONGITUD, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 5,297.28	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LED 33W CÁLIDO 127-277V, GRIS, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 8,774.07	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR "MEDUSA", 24W 12 LD 2 W CREE XP LED, IP 65, DRIVER INCLUIDO, 1440 LM, 45°, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	-	\$ 7,667.45	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-34	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE VENTANAS Y REPOSICIÓN DE VITRALES PARA SUSTITUIR POR VIDRIO TRANSPARENTE BISELADO, LOS TRABAJOS INCLUYEN PULIDO DE MADERA, RESANADO HABILITADO DE MADERA EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE MANCHA, SELLADOR L BARNIZ TRANSPARENTE SEMIMATE.	PIEZA	0	-	\$ 5,791.16	\$ -	2.00	11,582.32	2.00	11,582.32
EXT-35	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE PUERTA Y FUO Y REPOSICIÓN DE VITRALES PARA SUSTITUIR POR VIDRIO TRANSPARENTE BISELADO, LOS TRABAJOS INCLUYEN PULIDO DE MADERA, RESANADO HABILITADO DE MADERA EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE MANCHA, SELLADOR L BARNIZ TRANSPARENTE SEMIMATE.	PIEZA	0	-	\$ 7,021.07	\$ -	1.00	7,021.07	1.00	7,021.07

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA SOLIDA DE ENCINO (SIMILAR A PATIO ACCESO) TABLERO SUPERIOR CON CRISTAL ARENADO DE 8 MM FUO SUPERIOR A PUERTA CON CRISTAL ARENADO DE 6 MM MARCO Y VESTIDURA EN MADERA SOLIDA DE ENCINO. ACABADO EN LACA TRASPARENTE SEMIMATE, CHAPA, MANIJA, BISAGRAS EN ACERO SATINADO.	PIEZA	0	-	\$ 11,988.08	\$ -	1.00	11,988.08	1.00	11,988.08
EXT-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO MARCA TECHNO-STEP MODELO COLOSSO EXTRAVAGANT BAJO TECHO LOSA ARENA MESANINNE TABLEROS DE 24M X2.20M SUJETOS MEDIANTE PEGAMENTO BASE URETANO, SOBRE TECHO DE TABLAROCA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS.	M2	0	-	\$ 858.78	\$ -	42.91	36,850.25	42.91	36,850.25
EXT-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO EN HUELLAS DE ESCALERA DE .30M X 1.20 CON BASE DE TRIPLAY DE ASTILLA, SOBRE ESTRUCTURA CON UN CANAL DE 6" OCULTO EN MURO (SUMINISTRADA POR CLIENTE). LAS HUELLAS SE FORRARAN POR AMBAS CARAS Y CONTORNOS PERIMETRALES (CANTOS DEL CANAL METÁLICO) INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, LA ESTRUCTURA, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMERIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA CORRE POR CUENTA DE ESTRUCTURISTA O HERRERO, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	0	-	\$ 953.00	\$ -	16.00	15,408.00	16.00	15,408.00
EXT-39	BARRA A BASE DE MELANINA BLANCA FORRO EXTERIOR EN LAMINADO BLANCO IMITACIÓN MÁRMOL MARCA RALPH WILSON TONO CANTERA MARBLE Y CUBIERTA MELANINA MARCA RALPH WILSON MODELO CONCRET STONE GREY MÓDULOS INCLUYEN CAJONERAS, PTAS Y GUARDADO EN INTERIOR SEGÚN PLANOS PRESENTADOS.	PIEZA	0	-	\$ 42,726.59	\$ -	2.00	85,453.18	2.00	85,453.18
EXT-40	LIBREROS A BASE DE MDF ENCHAPADO EN MADERA DE ENCINO EN MÓDULOS DE 8.50 X 0.50 X 0.30 DE FONDO, EMPOTRADO EN MURO, ACABADO CON MANCHA Y BARNIZ, VER DETALLE EN PLANO.	PIEZA	0	-	\$ 41,290.27	\$ -	1.00	41,290.27	1.00	41,290.27

C

M

D

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-41	FABRICACIÓN DE ESCALERA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2" X 2" VERDE CONSTANDO DE 13 ESCALONES DE 1.00M X 0.30M, 2 ESCALONES TRIANGULARES DE 0.65M X 1.06M X 1.18M, 1 ESCALÓN TIPO ROMBO CON MEDIDAS DE 0.35M X 0.40M X 1.17M Y SOPORTE EN MEDIO E 1.50M, PLACA BASE DE 0.30M X 0.30M X 1/2" Y ALFARDA A BASE DE CANAL "C" DE 6" DE PERALTE, INCLUYE: BARRENANCLAS PARA PACA BASE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS.	PIEZA	0	-	\$ 23,043.04	\$ -	1.00	23,043.04	1.00	23,043.04
EXT-42	COLUMNA A BASE DE PERFIL OR DE 8"x8"x3/8", INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE CON MENSULAS DE ACERO PARA NIVELACION DLEL BASTIDOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	0	8.50	\$ 3,019.38	\$ 25,664.73	8.50	25,664.73	8.50	25,664.73
EXT-43	FABRICACIÓN DE ESCALÓN CON DIMENSIONES DE 1.80X0.70X0.20M A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	1.00	\$ 1,091.90	\$ 1,091.90	1.00	1,091.90	1.00	1,091.90
EXT-44	RESANE EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0	9.44	\$ 252.09	\$ 2,379.73	10.90	2,747.78	10.90	2,747.78
EXT-45	DEMOLICIÓN DE MOLDURA DE CANTERA EN PABELLÓN A UNA ALTURA DE 4.00M, INCLUYE; ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0	-	\$ 216.27	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-46	FABRICACIÓN DE MOLDURA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 0.94, INCLUYE; SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0	4.43	\$ 282.79	\$ 1,252.78	4.43	1,252.78	4.43	1,252.78
EXT-47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 12" X 18" DE LAMINA PARA INYECCIÓN DE AIRE EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	1.00	\$ 610.71	\$ 610.71	1.00	610.71	1.00	610.71
EXT-48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS SOBRE CRISTAL TEMPLADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO OVAL DE 2 1/2", INCLUYE; HERRAJES, FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0	12.19	\$ 870.92	\$ 10,616.51	12.19	10,616.51	12.19	10,616.51
EXT-49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR EN ENCINO CON DIMENSIONES DE 0.70MX2.18M, INCLUYE; CHAPA, GUARDAPOLVOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	0	-	\$ 9,950.91	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO	CONVENIO						
EXT-50	DETALLE ACABADO CON PINTURA VINILICA DE HASTA .10 EN COLOR APROBADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0	127.0047	\$ 23.33	\$ 2,963.02	126.96	2,961.98	126.96	2,961.98
SUBTOTAL						\$ 1,844,291.02		\$ 1,844,287.87		\$ 1,844,287.87
IVA						\$ 295,086.56		\$ 295,086.06		\$ 295,086.06
TOTAL						\$ 2,139,377.58		\$ 2,139,373.93		\$ 2,139,373.93

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 19 de Julio de 2018 según contrato de obra pública 197/2017.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO