

REGISTRO DE FIRMAS


OBRO: SEGUNDO ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTO
DE NOVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAPTISTA

COORDINACIÓN

CONTRATO: 094/2018


SUPERVISIÓN

DR. JORGE POLANCO CEBALLOS (DOPM)



CONTRATISTAS

ING. JESUS JUAREZ CAWILLO



Vo.Bo. COORDINACIÓN

Vo.Bo. SUPERVISIÓN

Vo.Bo. PATRÓN

--	--	--

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 10/OCT /2018

No 001

Nº CONTRATO 094/2018

NOTA 1

10/OCT/2018


MEDIANTE LO PRESENTE NOTA SE DA DIRECCIÓN A LA BITÁCORA DE LA OBRA DENOMINADA "SEGUNDO ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTO DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA", DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA QUE BOJO EL AMPLIO DEL CONTRATO Nº 094/2018 EJECUTOR PARA ESTO DEPENDENCIA LA EMPRESA S.D. "JUCH CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS", S.D. DE C.V.

ASIMISMO SE ESTABLECE CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL OFICIO Nº 3173/2018 DE ESTA DEPENDENCIA EL RESIDENTE DE LA OBRA ES EL DR. JORGE POLCOLOS CARRILLO CON NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR 614 245 7990 Y DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE COMINO A LA PRESA CHUVISCAR #1108 COL. CAMPESINO NUEVO DEL MISMO MODO SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LA RESIDENCIA DE OBRA TIENE POR SU RESGUARDO EL PRESENTE DOCUMENTO POR OTRO PARTE SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REFIERE A LA RESTAURACIÓN DE LA NAVE DEL TEMPLO INCLUYENDO PINTURA Y RESQUE DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL PLUVIAL, INJECCIONES EN ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHUMBRE, DESCONEXIÓN DE LUMINARIOS Y BORNOS EXISTENTES Y SU SUSTITUCIÓN POR LUMINARIOS TIPO LED.

EL IMPORTE CONTRATADO ES \$ 485,169.36 IVA INCLUIDO PACTÁNDOSE QUE NO HAYRA ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TENIENDO UN PERIODO COMPRENDIDO PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.

LOS TRABAJOS A REALIZAR TIENDRÁN EL DUAL DE MISIONES COLONIALES S.D. Y EL INDAH AS-CONDO LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRESENTE MONUMENTO HISTÓRICO EN COORDINACIÓN CON LA PROSECUCIÓN.

EN LA PRIMERA HOJA DE BITÁCORA SE REGISTRAN LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA SUBIR NOTAS.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /



No 002

CONTRATO N° 094/2018

NOTA 2

10/OCT/2018



MEDIANTE EL PRESENTE NOTA SE INDICA A EL CONTRATISTA LA NECESIDAD DE ATENDER LO DISPUESTO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA CONSTRUCCION - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOM-031-STPS-2011 Y CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA NOM-009-STPS-2011, ESTABLECIENDO UN PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA, MISMO QUE DEBERAN PRESENTARSE PARA SU APROBACION A LA PRESIDENCIA DE OBRA



NOTA 3

10/OCT/2018



POR ESTE CONDUCTO SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA YA CUENTA CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DADA POR EL INOH Y MISIONES COLONIALES D.C. PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, Y QUE ESTE MISMO ES CONTINUACION DEL 073/2018



NOTA 4

10/OCT/2018

CON ESTO FECHO Y NOTA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASIENTADO EL PRESENTE, EL CONTRATISTA DEBERA FIRMAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HRS. EN CASO CONTRARIO SE DARA POR DEJADO EL CUMPLIMIENTO DE LO MISMO



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /


No 003

CONTRATO N° 094/2018

NOTA 5

10/OCT/2018


MEJORANTE LO PRESENTE SE HACE CONSTAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE JULIO SE REALIZA LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES PARA DIFICULTAD DE PINTURA D LO CAL. DEMOLICION DE BOTAGUAS, BOTAGUAS, DESMONTAJE DE TUBERIAS, DESCONEXION DE BOQUINOS, INYECTOS DE POLINES, FLUSHING DE LOMINA YA HON SIDO EJECUTADOS



NOTA 6

11/OCT/2018

POR ESTE CONDUCTO SE ESTABLECE QUE DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA LA RENIVELACION DEL CANAL PLUVIAL DONDE SE UNE EL TECHUMBRE Y MURO EN LOS TRANSEPTOS Y OSSIDE PARA HACER FUNCIONAL LA SUSTITUCION DE LOS GORGOLLOS EJECUTADO EN EL CONTRATO N° 073/2018. ESTA SITUACION IMPULSA RENIVELAR E IMPERMEABILIZAR LAS ZONAS DE OSSIDE Y TRANSEPTOS IMPERMEABILIZADOS EN EL CONTRATO 216/2016, AHORA QUE LOS GORGOLLOS YA HON SIDO SUSTITUIDOS Y EL CANAL TIENE SU NUEVO DISEÑO DE PENDIENTES, YA QUE EL TEMPLO AHORA CUENTA CON MENOS CANTIDAD DE GORGOLLOS PERO DE MAYOR CUIDADO ES POR ESTE MOTIVO QUE SE VUELVE NECESARIO LA RENIVELACION DEL CANAL PLUVIAL CON SU NUEVO DISEÑO DE PENDIENTES DE ACUERDO A LA UBICACION DE LOS NUEVOS GORGOLLOS



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/

/

No 004

CONTRATO N° 074/2018

NOTA 7

15/OCT/2018

MEDIANTE EL PRESENTE CONDUCTO SE NOTICÓ A LA CONTRATISTA LA NECESIDAD DE PRESENTAR A ESTO DEPENDIENDO LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON SU RESPECTIVOS RESPALDOS PARA SU VALORACIÓN (COTIZACIONES, P.V. SIMILARES, ETC.):

- PREDIOS DE MUROS EN COSTADOS DE MARCO DE PUERTO (P.V.)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 30W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP, 110 V (P.V.)
- TIRO LED

LO ANTERIOR DADO QUE NO SE TENIA CONSIDERADO EN EL CATALOGO ORIGINAL DE LA LICITACIÓN, OBIEN COMO EN EL CASO DE UN TIRO LED POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO

