



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA 2018
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL
TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE **LOS CC. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EL ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, COMO SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA Y EL ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; LA EMPRESA CONTRATISTA JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 094/2018 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00 horas** del día **01 DE NOVIEMBRE DEL 2018**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, los artículos 90, 172 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **09 DE OCTUBRE DEL 2018** se formalizó contrato de Obra Pública no. **094/2018** con el contratista **JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO**, por un monto de **\$485,169.36 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA 2018
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL
TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.


2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$465,896.50 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en listado en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **01 DE NOVIEMBRE DEL 2018.**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA 2018
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL
TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

7-7-18

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

[Firma manuscrita]

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

[Firma manuscrita]

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

[Firma manuscrita]

ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 094/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
PRELIMINARES			
1	Suministro y aplicación de pintura a la cal en color blanco sobre muros intervenidos del templo hasta una altura de 10.39 m. se aplicara con brocha para cal a dos manos. Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta, andamios, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	329.52
2	Suministro y aplicación de sistema vapor wet en canal pluvial en pretil de templo. Incluye: limpieza del área, colocación de primario impercoat sl, aplicación de dos capas de vapor wet intercaladas por una capa de elastón refuerzo 65, acabado a base de elastón 6 blanco, materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	51.40
3	Suministro e instalación de injertos en polines hasta una altura de 10.00 mts. Incluye corte, retiro en existente, materiales, elevaciones, aplicación de 1 mano de mancha al alcohol, biocida (madercide) 2 manos, y preservador 2 manos (aceite de linaza).	pza	48.00
4	Suministro e instalación de flashing de lamina galvanizada cal. 24 de 4 ft de ancho de 7.5 mts de longitud colocada a una altura de hasta 10.00 mts. Incluye cortes, desperdicios, dobleces, maquinaria, elevaciones, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00
5	Desconexión y retiro de bocinas. Incluye elevaciones, desconexión, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00
6	Desconexión y retiro de reflectores. Incluye elevaciones, desconexión, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	24.00
7	Restauración de estructura de triplay, vigas y polines en area de coro a una altura de 3.00 mts aprox. Incluye: limpieza, cepillado, materiales, herramienta, elevaciones, así como aplicación de 1 mano de mancha al alcohol, biocida (madercide) 2 manos, y preservador 4 manos (aceite de linaza).	m2	24.51
8	Retiro de enjarre en zonas infladas, seccion promedio de 1.0 x 1.0, hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: lijado, acarreo, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00
9	Resane de grietas a base de cal hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: lijado, materiales, elevaciones, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.07
10	Colocación de aplanados de cal arena con una seccion promedio de 1.0 x 1.0 mts hasta una altura promedio de 10.00 mts. Incluye: elevaciones, materiales, mano de obra, una capa de mortero de cal y arena de no más de 2 cm de espesor, en proporción 1:3. la mezcla se batirá con baba de nopal con acabado pulido.	pza	4.00
11	Renivelación de canal pluvial a base de mortero cemento arena con seccion de 0.22 x 0.09 mts promedio. Incluye: demoliciones de partes altas, retiro de escombros, nivelación, materiales, mano de obra, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	79.69
12	Demolición de botagua de concreto hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro de escombros, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	9.19
13	Botagua a base de mortero cemento arena 1:3 hasta una altura de 10.00 mts. Incluye: materiales, elevaciones, acarreo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	9.19
14	Desmantelamiento de tubería, cableado eléctrico, reflectores exteriores. Incluye desconexión, elevaciones, mano de obra.	ml	77.12
15	Salida eléctrica para iluminación hasta una altura de 10.00 mts, a base de armoflex 4x12, 3x12. Incluye: cajas fs, abrazaderas, elevaciones, soporteria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	35.00
16	Suministro y colocación de reflector led 100 w ledvance Waattage 100w 5000R. Incluye: conexiones, fijación, elevación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	16.00
17	Suministro y colocación de luminaria para sobrepomar dirígitel, Incluye: conexiones, fijación, elevación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00
18	Suministro y colocación de luminaria Cylinder Led de 47 w 24/45 Grados. Incluye: Conexiones, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00
19	Suministro y colocación de tira Led Blanco. Incluye: conexiones, fijación, elevaciones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00
20	Suministro y colocación de tira autoadherible RGB en altar. Incluye: conexiones, fijación, elevación, herramientas, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.56
21	Limpieza de paredes en interior del templo. Incluye lijado, materiales de limpieza, hidrolavadora, elevaciones, mano de obra.	m2	297.28
22	Limpieza de piso, incluye materiales de limpieza, hidrolavadora, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	142.57
Extra 01	Resane de muros en costado de marco de puerta. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equio y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00
Extra 02	Suministro e instalación de reflectores Led 30 W Ledvance o similar. Incluye. Materiales, mano de obra, herramientas, andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00
Extra 03	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 20 amp, 120 v. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00
Extra 04	Suministro y colocación de tira Led de 127V, 120° de Proyección, 14.4 watts de consumo por metro, marca Led Lighting. Incluye: conexiones, fijación, elevación, mano de obra	ml	15.73