

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PERIFERICO DE
LA JUVENTUD-AV. TEOFILO BORUNDA

Programa de Obra MEJORAMIENTO VIAL TEOFILO BORUNDA Y PERIFERICO						
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2018 Oct Nov Dic
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN						
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES E						
OBRAS PRELIMINARES						
30	1	Corte en carpeta asfáltica con cortado	22/Oct/2018	2c	23/Oct/2018	
40	2	Demolición, por unidad de obra termin	24/Oct/2018	2c	25/Oct/2018	
TERRACERIAS						
70	3	Excavaciones por unidad de obra terr	26/Oct/2018	5c	30/Oct/2018	
80	4	Compactación por unidad de obra terr	29/Oct/2018	3c	31/Oct/2018	
TRABAJOS DIVERSOS						
100	5	Guarnición de concreto hidráulico pre	05/Nov/2018	5c	09/Nov/2018	
120	6	Relleno para banquetas con material c	01/Nov/2018	4c	04/Nov/2018	
130	7	Concreto hidráulico premezclado, por	10/Nov/2018	5c	14/Nov/2018	
SEÑALAMIENTO						
150	8	Raya blanca en orillas de calzadas, ra	16/Nov/2018	4c	19/Nov/2018	
160	9	Pintura sobre guarnición amarilla. Incl	17/Nov/2018	4c	20/Nov/2018	
170	10	Marcas en el pavimento, flechas, leye	18/Nov/2018	4c	21/Nov/2018	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD-AV. LA						
OBRAS PRELIMINARES						
210	11	Corte en carpeta asfáltica con cortado	11/Nov/2018	2c	12/Nov/2018	
220	12	Demolición, por unidad de obra termin	13/Nov/2018	3c	15/Nov/2018	
230	13	Instalación de barrera de concreto exi	11/Nov/2018	2c	12/Nov/2018	
TERRACERIAS						
250	14	Excavaciones por unidad de obra terr	16/Nov/2018	4c	19/Nov/2018	

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PERIFERICO DE
LA JUVENTUD-AV. TEOFILO BORUNDA

Programa de Obra MEJORAMIENTO VIAL TEOFILO BORUNDA Y PERIFERICO									
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2018			
						Oct	Nov	Dic	
260	15	Compactación por unidad de obra terr	20/Nov/2018	3c	22/Nov/2018				
TRABAJOS DIVERSOS									
280	16	Guarnición de concreto hidráulico prer	23/Nov/2018	8c	30/Nov/2018				
SEÑALAMIENTO									
300	17	Raya blanca en orillas de calzadas, ra	01/Dic/2018	3c	03/Dic/2018				
310	18	Pintura sobre guarnición amarilla. Incl	02/Dic/2018	3c	04/Dic/2018				
320	19	Marcas en el pavimento, flechas, leye	03/Dic/2018	3c	05/Dic/2018				
330	20	Suministro e instalación de cámara pe	11/Nov/2018	7c	17/Nov/2018				
TOTAL PARCIAL:						10,108.06	668,499.73	65,509.82	
TOTAL ACUMULADO:						10,108.06	678,607.79	744,117.61	