



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 128/2018

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1A. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ** Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. **ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL **ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO** EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ**, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 128/2018 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$423,347.19 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2018-PDM-FISM-OP-048



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **128/2018**

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **20 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018	IMPORTE \$48,765.74
---	---------------	---------	---	-------------------------------

BITÁCORA FECHA DE INICIO **11/12/2018** FECHA DE CIERRE **20/12/2018.**

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	RETENCION	ALCANCE LÍQUIDO
EST. 1	11-DIC-2018	20-DIC-2018	\$420,394.34	\$1,681.58	\$485,975.85
TOTAL			\$420,394.34	\$1,681.58	\$485,975.85

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$3,425.31 C/IVA**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 128/2018

OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 128/2018 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1A. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE **LOS CC. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO COMO JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, QUIEN ENTREGA.** PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **128/2018** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1A. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00 horas** del día **20 DE DICIEMBRE DEL 2018**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, los artículos 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **11 DE DICIEMBRE DEL 2018** se formalizó contrato de Obra Pública no. **128/2018** con el contratista **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ**, por un monto de **\$423,347.19 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 128/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1ª. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.



**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE
TEPORACA ENTRE CALLE 1A. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$420,394.34 (CUATROCIENTOS VEINTEMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **ANEXO A.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **20 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 128/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1ª. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 128/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1ª. DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP.

Finiquito de Obra

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE 1A ED MAYO Y 8 OCTUBRE COL. CDP."

Contratista. **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**

Reg. Fed. Cont: IGS-110821-G7A

Contrato No. 128/2018 Anticipo del 0.00% Suspensión apartir:	Monto con Iva \$ 491,082.74 Entregado: Elaborado:	Período Contratado: 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Acuerdo de Reprogramación: Levantamiento de Suspensión apartir:
ConVENIO ConVENIO	Incremento \$ Incremento \$	Fecha de Terminación Fecha de Terminación

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: FIANZA MONTO: \$107,965.76 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

2018-PDM-FISM-OP-048 \$ 491,082.74

Recursos 2018

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2018 \$ 491,082.74 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3,425.31

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO			REINTEGRO	AMORTIZACION	RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION			IVA	0.20%		0.20%	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimación 1	NORMALES		420,394.34	67,263.09		0.00	0.00	840.79	840.79	485,975.85	487,657.43			
		SALDOS 2018	420,394.34	67,263.09	0.00	0.00	0.00	840.79	840.79	485,975.85	487,657.43			dic. 20 del 2018
COSTO DE OBRA: 487,657.43			AMORTIZACION: 0.00			EJERCIDO: 487,657.43			PERIODO REAL: dic. 11 del 2018			dic. 20 del 2018		
POR ESTIMAR: 3,425.31			POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 3,425.31			RET. 0.2% 840.79			RET. 0.2% 840.79		

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.R.M.

JEFA DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGALIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ING. CARLOS HUMBERTO CASIELLO G.

CHIHUAHUA, CHIH. A.C.A 10:00 HRS. DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEMPORACA ENTRE CALLE 1A DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP
 FINIQUITO DE TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	EJERCIDO		REAL EJECUTADO	
			CONTRATO				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1.01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	90.0000		10.17	915.30	90.0000	915.30	90.0000	915.30
1.02	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	108.0000		71.68	7,741.44	108.0000	7,741.44	108.0000	7,741.44
1.03	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% EN PISO DE ARROYO Y BANQUETAS	M2	90.0000		13.94	1,254.60	90.0000	1,254.60	90.0000	1,254.60
1.04	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	90.0000		167.80	15,102.00	90.0000	15,102.00	90.0000	15,102.00
1.05	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'c=60 KG/CM2	M3	217.5000		1,763.30	383,517.75	217.0000	382,636.10	217.0000	382,636.10
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENE EN MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4".	ML	80.0000		100.65	8,052.00	61.5000	6,189.98	61.5000	6,189.98
1.07	RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	150.0000		25.21	3,781.50	150.0000	3,781.50	150.0000	3,781.50
1.08	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	75.0000		30.74	2,305.50	68.4000	2,102.62	68.4000	2,102.62
1.09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	M2	104.9760		6.45	677.10	104.0000	670.80	104.0000	670.80
						SUB TOTAL \$	423,347.19	420,394.34		420,394.34
						IVA \$	67,735.55	\$ 67,263.09	\$	67,263.09
						TOTAL \$	491,082.74	\$ 487,657.43	\$	487,657.43

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE
CALLE 1A DE MAYO Y 8 DE OCTUBRE COL. CDP

ANEXO A

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJERCIDO
			VOLUMEN
1.01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5	M2	90.0000
1.02	MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	108.0000
1.03	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% EN PISO DE ARROYO Y BANQUETAS	M2	90.0000
1.04	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	90.0000
1.05	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2	M3	217.0000
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4".	ML	61.5000
1.07	RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	150.0000
1.08	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	68.4000
1.09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	104.0000

C
R

6
m
T