



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **25 NOVIEMBRE** del presente año, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Encargado de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Encargado de la Subdirección de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. JOSÉ DAVID PONCE DE LEÓN MENDOZA**, en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

**Datos Básicos** Contrato número: **118/2018** de fecha **09 de noviembre del 2018**.

**Monto**

**Contratado:** Contrato Original: **\$21,018,271.92 (VEINTIUN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio Adicional por Monto y Plazo: **\$16,194,038.06 (DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018**

Oficio de Autorización Presupuestal:  
Estatál:

**2018-2K06418-A-1168**  
**2019-2K06418-A-2685**

**06 de agosto del 2018.**  
**25 de marzo del 2019.**

Municipal:

**2018-PDM-OP-056**  
**2019-PDM-FODESM-OP-016**  
**2019-PDM-33FM-OP-027**

**26 de septiembre del 2018.**  
**12 de abril del 2019.**  
**15 de febrero del 2019.**

Periodo de  
Ejecución:

Contrato Original del **12 de noviembre del 2018 al 13 de agosto del 2019.**  
Acuerdo de Diferimiento del Plazo del **13 de diciembre del 2018 al 13 de septiembre del 2019.**  
Convenio Adicional por Monto y Plazo a terminar el **15 de noviembre del 2019.**

Fecha real de terminación:

**15 de noviembre del 2019.**

Bitácora      fecha de inicio **12/11/2018**      fecha de nota de termino de los trabajos **15/11/2019.**

|                                                                   |                                                            |                                  |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Garantía de cumplimiento,<br>De defectos y/o<br>Vicios<br>cultos: | Afianzadora<br>SOFIMEX<br>INSTITUCIÓN DE<br>GARANTIAS S.A. | No. Fianza<br><br><b>2413900</b> | Fecha<br><br><b>15 de noviembre del 2019</b> | Importe<br><br><b>\$4,310,433.96 (c/iva)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Relación de pagos de estimaciones:

| No. De estim.                 | Periodo  |          | Monto de<br>estimación (s/iva) | Amort. (s/iva) | Factor de<br>amort. | Retenido<br>Imp. Al millar<br>9.0% | Alcance líquido<br>(inc. iva) |
|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Anticipo (1era<br>Asignación) |          |          | \$3,424,381.30                 |                |                     |                                    | \$3,972,282.30                |
| Anticipo (2da<br>Asignación)  |          |          | \$2,881,100.28                 |                |                     |                                    | \$3,342,076.32                |
| Anticipo<br>(Convenio)        |          |          | \$4,858,211.41                 |                |                     |                                    | \$5,635,525.24                |
| Estimación 1                  | 12/11/18 | 30/11/18 | \$125,064.21                   | \$37,519.26    | 30%                 | \$1,125.58                         | \$100,426.56                  |
| Estimación 2                  | 01/12/18 | 15/12/18 | \$548,913.50                   | \$164,674.05   | 30%                 | \$4,940.23                         | \$440,777.53                  |
| Estimación 3                  | 16/12/18 | 31/12/18 | \$170,119.77                   | \$51,035.93    | 30%                 | \$1,531.08                         | \$136,606.17                  |
| Estimación 4                  | 01/01/19 | 15/01/19 | \$561,953.22                   | \$168,585.97   | 30%                 | \$5,057.59                         | \$451,248.42                  |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018**

|               |          |          |                 |                 |     |              |                 |
|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|
| Estimación 5  | 16/01/19 | 31/01/19 | \$566,799.68    | \$170,039.90    | 30% | \$5,101.20   | \$455,140.14    |
| Estimación 6  | 01/02/19 | 28/02/19 | \$2,361,879.27  | \$708,563.78    | 30% | \$21,256.92  | \$1,896,589.05  |
| Estimación 7  | 01/03/19 | 15/03/19 | \$796,295.58    | \$238,888.67    | 30% | \$7,166.66   | \$639,425.36    |
| Estimación 8  | 16/03/19 | 31/03/19 | \$1,011,139.51  | \$303,341.85    | 30% | \$9,100.26   | \$811,945.03    |
| Estimación 9  | 01/04/19 | 15/04/19 | \$905,300.37    | \$271,590.11    | 30% | \$8,147.70   | \$726,956.20    |
| Estimación 10 | 16/04/19 | 30/04/19 | \$1,920,400.19  | \$576,120.06    | 30% | \$17,283.60  | \$1,542,081.35  |
| Estimación 11 | 01/05/19 | 15/05/19 | \$1,084,980.78  | \$325,494.23    | 30% | \$9,764.82   | \$871,239.58    |
| Estimación 12 | 16/05/19 | 31/05/19 | \$1,034,722.85  | \$310,416.86    | 30% | \$9,312.51   | \$830,882.44    |
| Estimación 13 | 01/06/19 | 15/06/19 | \$1,786,012.82  | \$167,280.82    | 30% | \$16,074.12  | \$1,861,655.00  |
| Estimación 14 | 16/06/19 | 30/06/19 | \$2,892,420.38  | \$867,726.11    | 30% | \$26,031.78  | \$2,322,613.57  |
| Estimación 15 | 01/07/19 | 15/07/19 | \$582,526.66    | \$0.00          |     | \$5,242.73   | \$670,488.20    |
| Estimación 16 | 16/07/19 | 31/07/19 | \$2,793,114.54  | \$837,934.36    | 30% | \$25,138.03  | \$2,242,870.98  |
| Estimación 17 | 01/08/19 | 10/08/19 | \$1,025,854.45  | \$1,000,854.45  | 30% | \$9,232.69   | \$19,767.31     |
| Estimación 18 | 11/08/19 | 15/08/19 | \$850,774.15    | \$105,415.15    | 30% | \$7,656.97   | \$856,959.47    |
| Estimación 19 | 16/08/19 | 31/08/19 | \$1,671,093.00  | \$501,327.90    | 30% | \$15,039.85  | \$1,341,887.67  |
| Estimación 20 | 16/08/19 | 31/08/19 | \$3,346,386.32  | \$1,003,915.90  | 30% | \$30,117.47  | \$2,687,148.22  |
| Estimación 21 | 01/09/19 | 13/09/19 | \$279,475.74    | \$83,842.72     | 30% | \$2,515.28   | \$224,419.02    |
| Estimación 22 | 01/09/19 | 13/09/19 | \$1,320,072.00  | \$396,021.60    | 30% | \$11,880.64  | \$1,060,017.82  |
| Estimación 23 | 14/09/19 | 30/09/19 | \$2,486,493.54  | \$745,948.06    | 30% | \$22,378.45  | \$1,996,654.31  |
| Estimación 24 | 01/10/19 | 05/10/19 | \$729,185.81    | \$218,755.74    | 30% | \$6,562.67   | \$585,536.21    |
| Estimación 25 | 06/10/19 | 10/10/19 | \$835,577.85    | \$0.00          |     | \$7,520.21   | \$961,750.10    |
| Estimación 26 | 11/10/19 | 15/10/19 | \$975,358.85    | \$0.00          |     | \$8,778.23   | \$1,122,638.03  |
| Estimación 27 | 16/10/19 | 31/10/19 | \$898,264.24    | \$269,479.27    | 30% | \$8,084.38   | \$721,306.18    |
| Estimación 28 | 01/11/19 | 15/11/19 | \$3,598,734.16  | \$1,622,901.26  | 30% | \$32,388.61  | \$2,259,577.55  |
| Total         |          |          | \$37,158,913.44 | \$11,147,674.01 |     | \$334,430.26 | \$42,788,491.33 |

Costo de obra: \$43,104,339.59 (CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018**


En relación al importe contratado, ~~menos la~~ cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$61,939.99** (**SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, ~~los certificados de~~ garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación ~~derivada~~ de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas. La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en ~~que~~ hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE  
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE  
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA  
MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN





**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018**

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ DAVID PONCE DE LEÓN MENDOZA  
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL  
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018 PARA LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2  
DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV.  
PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II,  
AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA  
LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

Acta Administrativa del cierre que emite la Dirección de Obras Públicas, por conducto del **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Encargado de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Encargado de la Subdirección de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, quien entrega. Para hacer constar la Extinción de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato de Obra Pública No. **118/2018** respecto a la ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00 horas** del día **25 de noviembre del 2019**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los Artículos 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **09 de noviembre del 2018** se formalizó contrato de obra pública no. **118/2018** con la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, por un monto de **\$24,381,195.43 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado,

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

para la ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUE DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.**

2.-El día **21 de marzo del 2019** se firma **Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución**, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días **13 de Diciembre de 2018 y 13 de Septiembre de 2019**, respectivamente.

3.- El día **17 de abril del 2019** se formalizó Convenio Adicional por Monto y Plazo al contrato de obra pública no. **118/2018**, por un monto de **\$18,785,084.15 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado.

4.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$43,104,339.59 (CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en listado en anexo a.

5.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL  
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018 PARA LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2  
DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV.  
PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II,  
AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA  
LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente Acta Administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 25 de noviembre del 2019.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE  
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE  
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA  
MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN**



ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.



**CHIHUAHUA**

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL  
CONSTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018 PARA LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2  
DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV.  
PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II,  
AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA  
LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**  
**ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**  
**JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN URBANA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**  
**RESIDENTE DE OBRA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 118/2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.