



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A MAJALCA.

No CONTRATO: 087/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-33FM-OP-120

CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE: GESTION DE LAS SOLICITUDES, TRABAJOS DE CAMPO (MUESTREO DE FLORA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO) Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MONTO DE CONTRATO : \$166,025.00 CON IVA

MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA : GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 25 DE OCTUBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO

AVANCES FÍSICOS DE SERVICIO

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$166,025.00 100.00%
REAL: \$166,025.00 100.00%

AVANCE DE SERVICIO EN %

