



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 29 de noviembre de 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE BARRA EN ESTACIÓN DE BOMBEROS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 962018
CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.2018-POM-PRFC-09-093
LOS TRABAJOS INCLUYEN CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIADA, DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RODAPIE A BASE DE BLOCK, MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA, PINTURA, ALAMBRE DE NAVALJAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

MONTO DE CONTRATO: \$179,509.56 CON IVA MONTO MODIFICADO \$179,509.56

CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUATEGUI
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 24 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL


PROGRAMADO: \$ 179,509.56 100.00%
REAL: \$ 179,509.54 100.00%

POR PARTIDA				POR PARTIDA			
	PROGR.	REAL			PROGR.	REAL	
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

EXTRAS

NOTAS:

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %



MESES

