



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA**

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR 2018, IV.

No CONTRATO: 099/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-33FM-OP-062

CARACTERÍSTICAS:

DISTINTOS ENSAYES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS
EN TERRACERIAS, SUBRASANTES, SUBBASE, BASE HIDRÁULICA Y RESISTENCIAS DE LOS
CONCRETOS.

MONTO DE CONTRATO : \$199,891.20 CON IVA

MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA : LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 22 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 22 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO

AVANCES FÍSICOS DE SERVICIO

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: \$199,891.20 100.00%
REAL: \$78,758.20 39.00%

AVANCE DE SERVICIO EN %

GRAFICA DE AVANCE

