



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA

27 de diciembre de 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA LA SOLEDAD
DE LA CALLE SAUCES A LA CALLE PRIVADA DE FRESNOS. No CONTRATO 124/2018

CARACTERISTICAS: OFICIO DE AUTORIZA 2018-PDM-FISM-OP-047
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

MONTO DE CONTRATO: \$1,716,204.12 CON IVA

CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALES. 3

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR REPROGRAMACION:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ - 0.00%
REAL: \$ - 0.00%
PROGR. REAL

POR PARTIDA

POR PARTIDA

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %



MESES

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES



SE CONTINUA CON EXCAVACION CON MARTILLO EN ZANJA.

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

EXCAVACION EN MATERIAL "C"

SUMINISTRO DE TUBERIA