

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION DEL TREBOL DE LA AV. HOMERO Y AV. TECNOLOGICO.

Contratista: **ING AURORA BLANCO OROZCO** Reg. Fed. Cont: **BAOA630401NR0**

Contrato No. 014/2017	Monto con Iva \$ 87,000.00	Período Contratado: 10 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2017	Elaborado: marzo 10 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 8,700.00	Fecha: jul 19 del 2017
-------------------------------	---------------------------	------------------------

2017-PDM-OP-022 \$ 147,320.00
2017-PDM-OP-C020 \$ 87,000.00

Recursos 2016-2018

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 87,000.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE		DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO				IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN	
Anticipo		ANTICIPO			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación 1 (UNICA)	Nº 455	NORMAL		75,000.00	12,000.00			0.00	0.00	150.00	150.00	86,700.00	87,000.00	mar 10 del 2017	abr 8 del 2017	
SALDOS 2017				75,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	86,700.00	87,000.00			
COSTO DE OBRA: 87,000.00				AMORTIZACION: 0.00			EJERCIDO: 87,000.00			RET. 0.2% 150.00			PERIODO REAL: mar 10 del 2017			abr 8 del 2017
POR ESTIMAR: 0.00				POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 0.00			RET. 0.2% 150.00			PERIODO REAL: mar 10 del 2017			abr 8 del 2017

CONTRATISTA

ING AURORA BLANCO OROZCO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GRACIA

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES EJERCIDOS	VOLUMENES NO EJERCIDOS
1.00	PROYECTO DE ILUMINACION	LOTE	1.00	\$ 32,000.00	\$32,000.00	1.00 32,000.00	0.00 0.00
1.1	LEVANTAMIENTO DE DATOS DE INSTALACIONES EXISTENTES						
1.2	ELABORACION DE PROYECTO DE LAS SUBESTACIONES NECESARIAS						
1.3	PROYECTO DE ILUMINACION CALCULO DE NIVELES DE ILUMINACION EN VISUAL						
1.4	MEMORIA TECNICA						
1.5	PRESUPUESTO BASE						
2.00	PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION	LOTE	1.00	\$ 43,000.00	\$43,000.00	1.00 43,000.00	0.00 0.00
2.1	LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS (GEOREFERENCIADO)						
2.2	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE						
2.3	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO						
2.4	PROYECTO EN DEPRORED						
2.5	LISTA DE MATERIALES						
3.0	TRAMITES ANTE CFE						
3.1	INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL No. DE DC.						
3.2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE APORTACIONES SSEEBA A TRAVES DE SISPROTER						
3.3	OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO						
					\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
SUBTOTAL					\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
IVA					\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
TOTAL					\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 014/2017; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

POR EL CONTRATISTA

ING AURORA BLANCO OROZCO

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.