



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA". LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 057/2017 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$60,146,704.03 (SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONVENIO MONTO Y PLAZO: CONVENIO MODIFICATORIO: \$5,293,365.30 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017

CONVENIO

MONTO Y PLAZO: CONVENIO ADICIONAL: \$9,258,620.68 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 68/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL: 2017-PDM-OP-064
2018-PDM-PEPD-OP-033
2018-PDMREF/17-OP-069

20 DE ABRIL DE 2017.
12 DE MARZO DE 2018.
17 DE ABRIL DE 2018.

**PERIODO DE
EJECUCION:**

CONTRATO ORIGINAL 22 DE MAYO A 17 DE DICIEMBRE DE 2017.

**ACUERDO DE
REPROGRAMACIÓN:**

22 DE MAYO DE 2017 A 31 DE ENERO DE 2018.

**ACUERDO DE
SUSPENSIÓN:**

A PARTIR DEL 25 DE ENERO DE 2018.

**ACUERDO DE
LEVANTAMIENTO DE
SUSPENSIÓN:**

16 DE MARZO DE 2018 A 22 DE MARZO DE 2018.

**CONVENIO MODIFICATORIO
POR MONTO Y PLAZO:**

NUEVA FECHA DE TÉRMINO AL 15 DE ENERO DE 2018.

**CONVENIO MODIFICATORIO
POR MONTO Y PLAZO:**

NUEVA FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE MARZO DE 2018.

**FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:**

31 DE MARZO DE 2018.

BITACORA

FECHA DE INICIO 22/05/2017 **FECHA DE CIERRE** 31/03/2018.

GARANTIA CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	DE	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	2248974	10 DE AGOSTO DE 2018	\$8,654,100.32



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017

RELACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIONES:

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido - 0.20%	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo			\$24,058,681.61				\$27,908,070.67
Estimación 1	may 22 del 2017	may 31 del 2017	\$347,642.86	\$139,057.14	30%	\$1,390.58	\$240,568.86
Estimación 2	jun 1 del 2017	jun 30 del 2017	\$7,457,420.11	\$2,982,968.04	30%	\$29,829.68	\$5,160,534.72
Estimación 3	jul 1 del 2017	jul 31 del 2017	\$9,923,028.15	\$3,969,211.26	30%	\$39,692.12	\$6,866,735.47
Estimación 4	ago 1 del 2017	ago 15 del 2016	\$5,004,420.71	\$2,001,768.28	30%	\$20,017.68	\$3,463,059.14
Estimación 5	ago 16 del 2017	ago 31 del 2017	\$6,310,281.80	\$2,524,112.72	30%	\$25,241.12	\$4,366,715.01
Estimación 6	sep 1 del 2017	sep 15 del 2017	\$3,305,590.94	\$1,322,236.38	30%	\$13,222.36	\$2,287,468.93
Estimación 7	sep 16 del 2017	sep 30 del 2017	\$2,497,864.44	\$999,145.78	30%	\$9,991.46	\$1,728,522.19
Estimación 8	oct 1 del 2017	oct 15 del 2017	\$3,300,958.56	\$1,320,383.42	30%	\$13,203.84	\$2,284,263.32
Estimación 9	oct 16 del 2017	oct 31 del 2017	\$5,009,002.48	\$2,003,600.99	30%	\$20,036.00	\$3,466,229.73
Estimación 10	nov 1 del 2017	nov 15 del 2017	\$2,535,515.71	\$1,014,206.28	30%	\$10,142.06	\$1,754,576.88
Estimación 11	nov 16 del 2017	nov 23 del 2017	\$1,904,338.55	\$761,735.42	30%	\$7,617.36	\$1,317,802.27
Estimación 12	nov 24 del 2017	nov 30 del 2017	\$1,014,979.77	\$405,991.91	30%	\$4,059.92	\$702,366.00
Estimación 13	dic 1 del 2017	dic 7 del 2017	\$1,168,688.30	\$467,475.32	30%	\$4,674.76	\$808,732.30
Estimación 14	dic 8 del 2017	dic 11 del 2017	\$645,776.09	\$258,310.44	30%	\$2,583.10	\$446,877.05
Estimación 15	dic.12 del 2017	dic. 16 del 2017	\$4,141,118.23	\$1,656,447.29	30%	\$16,564.48	\$2,865,653.81
Estimación 15A	dic 12 del 2017	dic 16 del 2017	\$5,580,077.28	\$2,232,030.97	30%	\$22,320.30	\$3,861,413.42
Estimación 16 convenio	dic 17 del 2017	dic 31 del 2017	\$1,315,050.14			\$5,260.20	\$1,520,197.96
Estimación 17 convenio	ene 1 del 2018	ene 24 del 2018	\$3,381,260.91			\$13,525.04	\$3,908,737.62
Estimación 18 convenio	mar 16 del 2018	mar 22 del 2018	\$597,054.25			\$2,388.22	\$690,194.71
Estimación 19 convenio	mar 23 del 2018	mar 26 del 2018	\$4,222,624.23			\$16,890.50	\$4,881,353.61
Estimación 20 convenio ultima	mar 27 del 2018	mar 31 del 2018	\$1,941,619.60			\$19,766.48	\$5,712,512.26
TOTAL			74,604,313.11	24,058,681.64		298,417.26	86,242,585.93

COSTO DE OBRA: \$86,541,003.21 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS 21/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$109,477.21 C/IVA.

ASÍ COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.


POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA



ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A DE C.V.
ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

62