



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 073/2015

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 073/2015 CELEBRADO EL 13 DE ABRIL DEL 2015 POR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

LUGAR, FECHA Y HORA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.-----

INTERVIENEN

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS.- RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN.- CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

[Firmas manuscritas]





**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 073/2015

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

MONTO CONTRACTUAL: \$ 5, 942,052.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 20 DE ABRIL DE 2015 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 152 DIAS NATURALES.-----

PERIODO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO (29 DE JUNIO DE 2015): 22 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.-----

PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO (19 DE NOVIEMBRE DE 2015): FECHA DE TERMINACIÓN AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015-----

PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL 22 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 182 DIAS NATURALES-----

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTAL:

2015-FONDOCULTURAS15-A-0004

2015-PDM-FED-OP-M/09

2015-FONDOCULTURA15-AM-0001

2016-PDM-FED-REF/15-OP-001

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 073/2015

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO PENDIENTES DE AUTORIZACION

RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (s/iva)	Factor de Amort.	Sanción	Devolución de lo retenido	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	deducc. 0.5%	Alcance Liquido
Anticipo			\$1,536,737.58							\$1,782,615.59
Est. 1	22/06/2015	30/06/2015	\$332,731.87	\$99,819.56	30%			\$1,996.39	\$1,663.66	\$270,178.28
Est. 2	01/07/2015	31/07/2015	\$1,029,519.74	\$308,855.92	30%			\$6,177.12	\$5,147.60	\$835,970.03
Est. 3	01/08/2015	31/08/2015	\$956,853.29	\$287,055.99	30%			\$5,741.12	\$4,784.27	\$776,964.87
Est. 4	01/09/2015	30/09/2015	\$2,249,546.43	\$674,863.92	30%			\$13,497.28	\$11,247.73	\$1,826,631.71
Est. 5	01/10/2015	30/10/2015	\$53,247.77	\$15,974.33	30%			\$319.49	\$266.24	\$43,237.19
Est. 6	31/10/2015	30/11/2015	\$31,655.84	\$9,496.75	30%			\$189.94	\$158.28	\$25,704.54
Est. 7	01/12/2015	20/12/2015	\$468,821.64	\$140,671.12	30%			\$2,812.93	\$2,344.11	\$380,654.60
			\$5,122,376.58	\$1,536,737.59				\$30,734.26	\$25,611.89	\$5,941,956.82

MONTO TOTAL ESTIMADO CON IVA SIN DEDUCCIONES	Est. 1	Est. 2	Est. 3	Est. 4	Est. 5	Est. 6	Est. 7
	\$385,968.97	\$1,194,242.90	\$1,109,949.82	\$2,609,473.86	\$61,767.41	\$36,720.77	\$543,833.10

MONTO TOTAL EJERCIDO: \$ 5'941,956.83 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO A CANCELAR: \$95.17 (NOVENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)

DECLARACION DE LAS PARTES

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTION, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]

**CONSTRUIAMOS
FUTURO**



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 073/2015

PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. -----

CONSTANCIA

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO-----

ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACION VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTIA PREVISTA POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA No. 1977702 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2015, POR UN MONTO DE \$ 594,195.68 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V., LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 073/2015 Y CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

NOTIFICACION PARA LA ELABORACION DEL FINQUITO


CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN AL ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINQUITO SE LLEVARA A CABO A LAS 14:00 HORAS DEL 18 DE FEBRERO DE 2016, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----

CIERRE DE ACTA

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES FIRMADA SIN COACCION AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**
2013 - 2016


H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 073/2015

INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"



ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.