



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 095/2014

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS EN EJIDO SACRAMENTO.**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA **URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, BCH, S.A. DE C.V.** Y QUE SE RECIBEN POR LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.** DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. INGS. **ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y **ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ** EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. **JESÚS AGUSTÍN DÍAZ ATAIDE**, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 095/2014 P.D. DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2014.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$6'895,719.52 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochlhuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 095/2014

MONTO DE
CONVENIO:

\$3'910,092.18 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 m.n.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL:

2014-PDM-33FM-OP-104
2015-PDM-33FM-OP-111

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 12 DE MAYO DE 2014 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014.

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO (25 DE JULIO DE 2014): 06 DE JUNIO de 2014 AL 02 DE DICIEMBRE de 2014.

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE MANERA TEMPORAL Y DE MANERA TOTAL (30 DE JULIO DE 2014): A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2014.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO DE 2015, CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 29 DE JUNIO DE 2015.

CONVENIO: PERIODO DE CONCLUSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2015

BITACORA: FECHA DE INICIO 06/JUNIO/2014

FECHA DE CIERRE 31/JULIO/2015

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	SOFIMEX, S.A.	1940400	31 DE JULIO DE 2015	\$12'440,97.99

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 095/2014

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
Estimación 1	\$ 621,103.81
Estimación 2	\$ 2,231,548.71
Estimación 3	\$ 1,305,439.99
Estimación 4	\$ 1,667,255.55
Estimación 5	\$ 243,264.30
Estimación 6	\$ 486,528.60
Estimación 7	\$ 340,570.02
Estimación 8	\$ 2,736,947.12
Estimación 9	\$ 1,092,324.64
SUBTOTAL	\$10,724,982.74
I.V.A	\$1,715,997.23
TOTAL	\$12,440,979.97

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR FINIQUITAR DE \$ 93,761.60 (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO DE LOS

MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. JESÚS AGUSTÍN DÍAZ ATAIDE HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA C. ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochlhuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 095/2014

DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. JESÚS AGUSTÍN DÍAZ ATAIDE
SUPERINTENDENTE DE OBRA