



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 202/2015

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 202/2015 DE FECHA 27 DE JULIO 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y LA EMPRESA GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL RELATIVA A: RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE "QUINTA TOUCHE"

LUGAR, FECHA Y HORA

En las oficinas que ocupa el Departamento de Construcción dependiente de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, ubicada en la calle Camino a la Presa Chuvistar No. 1108, colonia Campesina Nueva, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas, del día 21 de abril del año 2016.

INTERVIENEN

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO.- RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. ABIGAIL RODRÍGUEZ ZEA.- REPRESENTANTE LEGAL GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE "QUINTA TOUCHE"

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTAL:

2015-FONDOCULTURA15-A-0005, 2015-PDM-FED-OP-021, 2015-FONDOCULTURA15-AM-0002, 2016-PDM-FED-REF/15-OP-002, 2015-FONDOCULTURA15-C-002, 2016-PDM-33FM-OP-015, 2016-PDM-FED-REF/15-OP-M/02

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 202/2015

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

MONTO CONTRACTUAL: \$ 4'086,943.76 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76//100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

PERIODO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO (13 DE OCTUBRE DE 2015). DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016.

PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DÍAS NATURALES.

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO PENDIENTES DE AUTORIZACION

RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (\$/iva)	Factor de Amort.	Sanción	Devolución de lo retenido	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	deducc. 0.5%	Alcance Liquido
Anticipo			\$1,409,290.95	\$0.00						\$1,634,777.50
Est. 1	21/09/2015	30/09/2015	\$1,171,019.20	\$468,407.68	40%			\$7,026.12	\$5,855.10	\$815,029.36
Est. 2	01/10/2015	31/10/2015	\$2,058,181.32	\$823,272.52	40%			\$12,349.09	\$10,290.91	\$1,432,494.21
Est. 3	01/11/2015	30/11/2015	-\$782,664.84	-\$313,065.93	40%			-\$4,695.99	-\$3,913.32	-\$544,734.73
Est. 4	01/12/2015	31/12/2015	\$465,252.12	\$186,100.84	40%			\$2,791.51	\$2,326.26	\$323,815.48
Est. 5	01/01/2016	18/01/2016	\$432,387.99	\$244,575.85	57%			\$2,594.33	\$2,161.94	\$217,862.08
								\$0.00		
			\$3,344,175.79	\$1,409,290.96				\$20,065.05	\$16,720.89	\$3,879,243.92

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 202/2015

MONTO TOTAL ESTIMADO CON IVA SIN DEDUCCIONES	Est. 1	Est. 2	Est. 3	Est. 4	Est. 5
	\$1,358,382.27	\$2,387,490.33	-\$907,891.22	\$539,692.46	\$501,570.07

MONTO TOTAL EJERCIDO: 3'879,243.92 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO A CANCELAR: \$ 207,699.84 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

DECLARACION DE LAS PARTES

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTION, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

CONSTANCIA

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS


"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACION VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTIA PREVISTA POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA No. 88286186 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016, POR UN MONTO DE \$387,924.40 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR ACE FIANZAS MONTERREY S.A., LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 202/2015, CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 202/2015

NOTIFICACION PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN A LA C. ABIGAEOL OLIVAS ZEA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO A LAS 14:00 HORAS DEL PROXIMO 22 DE ABRIL DE 2016, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----

CIERRE DE ACTA

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES FIRMADA SIN COACCION AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2016.-----

POR LA "DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

C. ABIGAEOL OLIVAS ZEA
REPRESENTANTE LEGAL
GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

