

Finiquito de Obra

TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS TRAMO 13-20 Y TRABAJOS DIVERSOS, EN EL PARQUE EL REJON

Contratista. **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**

Reg. Fed. Cont: CACH-590913-BV6

Contrato No. 012/2015	Monto con Iva \$ 689,354.24	Período Contratado: 02 MARZO A 30 ABRIL 2015	Elaborado: febrero 27 del 2015
Anticipo del 30%	\$206,806.27	Período Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Convenio Incremento \$ 8824457		Fecha de Terminación 30 DE ABRIL DE 2015	Elaborado: Elaborado:
No. De Flanza	Fecha	Monto \$	68,830.34

2015-PDM-33FM-OP-024 \$ 689,354.24

Recursos 2015

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 689,354.24

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 1,050.86

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION			
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo	Nº 228	178,281.27	28,525.00			0.00	0.00	0.00	0.00	206,806.27	206,806.27		
Estimación 1	Normales y Exe	Nº 251	156,279.91	25,004.78	1,041.87	1,041.87	1,041.87	1,041.87	1,041.87	317,370.00	317,370.00	317,370.00	01/01/2015	31/03/2015
Estimación 2	Normales	Nº 257	22,001.36	3,520.22	144.86	144.86	144.86	144.86	144.86	22,001.36	22,001.36	22,001.36	01/01/2015	31/03/2015

SALDOS 2015	593,364.98	94,938.39	0.00	0.00	176,281.27	28,525.00	1,186.73	1,186.73	1,186.73	684,743.19	688,303.38			
COSTO DE OBRA: 688,303.38														
AMORTIZACIÓN: 206,806.27														
POR AMORTIZAR: 0.00														
PER EJERCER: 1,050.86														
PERIODO REAL: 100% 2 del 2015														
RET. 0.2% 1,186.73														
RET. 0.2% 1,186.73														

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

ARO. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

CHIHUAHUA, CHIH. A 19 DE MAYO DE 2015

Ritmo de los Trabajos

08	\$ 19,888.64	0.00	\$ 19,888.64
		0.00	\$ 19,888.64

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL REJON

Resumen de los trabajos

ITEM	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN REQUERIDO
			CONTRATO	CONVENIO					
7.1.4	Desmontaje de percha alzada mas de la mitad de su altura. Incluye herramienta, mano de obra, equipo. Acarreas dentro y fuera de superficie de agua y obra a lugar señalado por supervisor.	Kgs.	6,988.28		\$ 67,987.15	6,988.28	8.88	6,988.20	8.00
					\$ 98,168.43	\$ 98,168.43		\$ 98,168.43	\$ -
8	CONCRETO EN CORREDOR								
8.1	DEMONTAJE DE TOPE DE HULE NEGRO (PARK IT) DE 1.83 MTS LARGO CON FRANJAS REFLEJANTES AMARILLO. MANO DE OBRERA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE.	PZA	28.00		\$ 2,066.94	28.00	8.00	28.00	8.00
8.2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (APDOY DE TOPES AL CENTRO DEL CORREDOR) DE 15 X .45 CMs. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICION.	ML	50.86		\$ 2,441.28	50.86	8.80	50.86	8.88
6.3	CORTE DE TERRENO NATURAL DE 18 CMs. DE ESPESOR X 5.00 MTS DE ANCHO X 54.58 MTS LINEALES INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.43		\$ 3,823.48	25.43	8.88	25.43	8.00
8.4	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	254.38		\$ 3,595.88	254.30	0.08	254.30	8.08
6.5	BANQUETA DE CONCRETO FC-210 KGCM2 DE 10CMs. DE ESPESOR, ACABADO RALLADO INCLUYE: COLADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, CURADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	254.38		\$ 80,472.54	254.30	8.08	254.38	8.08
					\$ 72,431.96				

RESUMEN

1.00	REHABILITACION ZONA 13	\$74,882.22
2.88	REHABILITACION ZONA 14	\$155,337.92
3.00	REHABILITACION ZONA 17	\$26,766.80
6.00	GUARNICION CENTRAL EN ZONAS 14, 15, 16 Y 19	\$172,692.37
7.00	RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE	\$98,168.43
8.00	CONCRETO EN CORREDOR	\$72,431.96
	SUBTOTAL	\$694,270.80
	IVA	\$95,063.44
	TOTAL	\$804,229.30

\$8.80	\$74,882.22	\$0.88	\$74,882.22
\$255,223.28	\$255,223.28	\$255,223.28	\$255,223.28
\$26,766.80	\$26,766.80	\$26,766.80	\$26,766.80
\$146,783.31	\$146,783.31	\$146,783.31	\$146,783.31
\$98,168.43	\$98,168.43	\$98,168.43	\$98,168.43
\$8.88	\$72,431.96	\$8.88	\$72,431.96
\$520,933.62	\$520,933.62	\$520,933.62	\$520,933.62
\$85,249.28	\$85,249.28	\$85,249.28	\$85,249.28
\$804,229.30	\$804,229.30	\$804,229.30	\$804,229.30

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública 012/2015, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA

ING. HÉCTOR CASTRO CHAVEZ

POR EL CONTRATANTE

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO