

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES Y RECUBRIMIENTOS EN TUBERÍAS DE GAS Y AGUA, EEN EXCAVACIONES EFECTUADAS EN COLONIA ÁVALOS, EN LA INTERSECCIÓN DEL REENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS NOGALES SUR Y VETERANOS

Ejecutada por: **CICMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: CCO-011029-45A


Contrato No. 022/2015	Monto con Iva \$ 553,444.28	Periodo Contratado: 17 MARZO A 15 JUNIO 2015	Elaborado: marzo 17 del 2015
Anticipo del 30%	\$166,033.28	Entregado: (RENUNCIA AL ANTICIPO)	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:


2015-PDM-33FM-OP-112 \$ 553,444.28	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 553,444.28	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 166,035.83	

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Estimación 1/ (UNICA)	Normales y Exc	Nº 43	477,104.00	76,336.64		143,131.20	22,900.99	954.20	954.20	954.20	384,545.85	387,408.45	mar. 17 del 2015	abr. 16 del 2015


SALDOS 2015	477,104.00	76,336.64	0.00	0.00	143,131.20	22,900.99	954.20	954.20	954.20	384,545.85	387,408.45		
-------------	------------	-----------	------	------	------------	-----------	--------	--------	--------	------------	------------	--	--

COSTO DE OBRA: 553,440.64	AMORTIZACIÓN: 166,032.19	EJERCIDO: 387,408.45	PERÍODO REAL: mar. 17 del 2015	abr. 16 del 2015
POR ESTIMAR: 3.64	POR AMORTIZAR: 1.09	POR EJERCER: 0.00	RET.0.2% 954.20	RET.0.2% 954.20
			RET.0.2% 954.20	

CONTRATISTA

CICMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. HÉCTOR RIGOYEN RASCÓN

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

CHIHUAHUA, CHIH. A 17 DE ABRIL DE 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES Y RECUBRIMIENTOS EN TUBERÍAS DE GAS Y AGUA, EN EXCAVACIONES EFECTUADAS EN COLONIA AVALOS, EN LA INTERSECCIÓN DEL REENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS NOGALES SUR Y VETERANOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN REQUERIDO	IMPORTE REQUERIDO		
		CONTRATO	CONVENIO										
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA PROTECCION DE TALUDES DE POSIBLES DESLAVES O SOCAVACIONES PRODUCIDOS POR LLUVIAS O CUALQUIER OTRO AGENTE QUE AFECTE, EN TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO PARA GAS, 8" Y 10" PARA AGUA, PROP. DE PEMEX, UBICACION DE LA OBRA: COORDENADA 28°37'20.7" N - 105°59'27.6" W EN TUBO DE 12" Y 28° 37' 20.4" N - 105° 59' 28.0" W EN TUBOS DE 8" Y 10" DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE													
1	EN-24	EXCAVACION PARA ALOJAR ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJE DE MUROS EN TALUDES	M3	98.92	\$ 250.46	\$24,775.50	173.32	43,409.73	-74.40	173.32	43,409.73	-74.40	-18,634.22
2	EN-2	AFINE DE EXCAVACION PISO Y PAREDES	M2	296.08	\$ 33.39	\$9,886.11	216.50	7,228.94	79.58	216.50	7,228.94	79.58	2,657.18
3	EN-3	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR , CONCRETO F'C= 100 K/CM2	M2	53.60	\$ 130.36	\$6,987.30	73.65	9,601.01	-20.05	73.65	9,601.01	-20.05	-2,613.72
4	EN-22	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.0X0.30, ARMADA CON V'S DEL #4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 K/CM2, ACABADO COMUN	ML	53.60	\$ 1,345.86	\$72,138.10	54.66	73,564.71	-1.06	54.66	73,564.71	-1.06	-1,426.61
5	EN-23	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO F'C=300 K/CM2, ARMADO CON V'S DEL # 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE	M2	209.04	\$ 1,671.25	\$349,358.10	199.90	334,082.88	9.14	199.90	334,082.88	9.14	15,275.23
6	EN-26	RELLENO CON MATEFIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN EXCAVACIONES PARA ZAPATAS	M3	83.62	\$ 166.97	\$13,962.03	55.20	9,216.74	28.42	55.20	9,216.74	28.42	4,745.29
						\$477,107.14		\$477,104.00			\$477,104.00		\$3.13

RESUMEN

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA PROTECCION DE TALUDES DE POSIBLES DESLAVES O SOCAVACIONES PRODUCIDOS POR LLUVIAS O CUALQUIER OTRO AGENTE QUE AFECTE, EN TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO PARA GAS, 8" Y 10" PARA AGUA, PROP. DE PEMEX, UBICACION DE LA OBRA: COORDENADA 28°37'20.7" N - 105°59'27.6" W EN TUBO DE 12" Y 28°37'20.4" N - 105°59'28.0" W EN TUBOS DE 8" Y 10" DE DIAMETRO

SUBTOTAL \$477,107.14

IVA \$76,337.14

TOTAL \$553,444.28

\$477,104.00

\$477,104.00

\$76,336.64

\$553,440.64

\$477,104.00

\$477,104.00

\$76,336.64

\$553,440.64

\$3.13

\$3.13

\$0.50

\$3.64

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica 022/2015, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA

CICMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCÓN

CHIHUAHUA, CHIH. A 17 DE ABRIL DE 2015