

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON SOBRE CARPETA DE 2.0 CMS.

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONT. 041/2015

No.	CONCEPTOS	VOLUMEN EJECUTADO
1.-	FRESADO ,RIEGO DE LIGA ,RENIVELACION, CARPETA ASFALTICA DE 2.0 CMS. ESPESOR COMPACTADA.	141,579.33 M2

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'J. L. ...'. The stamp is a simple circle with some internal lines, possibly a seal or official mark.

Finiquito de Obra

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES UNIVERSIDAD Y AVE. COLON, COL. CENTRO, AVE. HOMERO ENTRE CALLES AVE. COLON Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE, AVE. 1 DE MAYO ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE 26a COL. CENTRO, AVE. RIO DE JANEIRO ENTRE CALLE RUA CAMPANARIO Y AVE. FCO VILLA COL. CAMPANARIO, MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS, FCO. VILLA ENTRE CALLES PFC. DE LA JUVENTUD, AVE. AMERICAS, BLVD. F. MARES Y C 3a. COL. QUINTAS DEL SOL, KENNEDY ENTRE CALLES PFC. R. ALMADA Y CALLES 15a, 15a, Y 12a, COL. VILLA JUAREZ, PASEO BOLIVAR ENTRE CALLES AVE. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO, AVE. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AVE. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO.

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contratista: ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS.

Reg. Fed. Cont: GLC-870328-EJ3

Contrato No. 041/2015	Monto con iva \$ 14'019,909.99	Periodo Contratado: 20 DE ABRIL 2015 AL 21 DE JUNIO DEL 2015	Elaborado: 15 DE JUNIO DEL 2015
Anticipo del 30%	FINANZA DE VICIOS OCULTOS No.	PERIODO DIFERIDO:	Elaborado:

Finanza Vicios Ocultos No.	Monto con iva \$	Fecha:
	2015-POM-EST-001 \$14'019,909.99	
Recurso 2015		
	TOTAL \$14'019,909.99	

TRAMITE		FACTUR A	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO														
Estimación 1	Normales	No.1017	\$2'655,547.75	\$ 454,587.64					\$5,311.09	\$5,311.09	\$5,311.09	\$3'064,602.12	\$3'060,435.39	ABRIL 20 AL	ABRIL 30 2015
Estimación 2	Normales	No.1018	\$2'105,081.53	\$ 339,513.04					\$4,210.16	\$4,210.16	\$4,210.16	\$2'429,264.09	\$2'441,894.57	ABRIL 20 AL	ABRIL 30 2015
Estimación 3	Normales	No.1033	\$1'033,244.82	\$ 165,319.14					\$2,066.48	\$2,066.48	\$2,066.48	\$1'192,384.29	\$1'194,563.76	MAYO 03 AL	MAYO 07 2015
Estimación 4	Normales	No.1034	\$802,428.19	\$ 128,388.19					\$1,604.85	\$1,604.85	\$1,604.85	\$636,989.83	\$636,814.38	MAYO 11 AL	MAYO 14 2015
Estimación 5	Normales	No.1043	\$1'295,804.71	\$ 207,280.75					\$2,591.01	\$2,591.01	\$2,591.01	\$1'406,012.43	\$1'502,785.46	MAYO 15 AL	MAYO 19 2015
Estimación 6	Normales	No.1049	\$850,981.28	\$ 104,157.00					\$1,301.96	\$1,301.96	\$1,301.96	\$761,232.40	\$755,138.28	MAYO 20 AL	MAYO 21 2015
Estimación 7	Normales	No.1053	\$331,226.22	\$ 52,998.20					\$662.45	\$662.45	\$662.45	\$362,236.07	\$384,222.15	MAYO 22 AL	MAYO 23 2015
Estimación 8	Normales	No.1061	\$730,538.96	\$ 118,902.23					\$1,461.28	\$1,461.28	\$1,461.28	\$583,167.35	\$847,541.19	MAYO 25 AL	MAYO 28 2015
Estimación 9	Normales	No.1070	\$311,450.55	\$ 51,832.09					\$1,022.90	\$1,022.90	\$1,022.90	\$290,215.94	\$353,282.64	MAYO 31 AL	JUNIO 02 2015
Estimación 10	Normales	No.1096	\$519,013.91	\$ 83,042.23					\$1,038.03	\$1,038.03	\$1,038.03	\$588,942.05	\$602,086.14	JUNIO 03 AL	JUNIO 07 2015
Estimación 11	Normales	No.1097	\$906,616.62	\$ 163,410.60					\$1,817.63	\$1,817.63	\$1,817.63	\$1'106,473.23	\$1'112,226.12	JUNIO 08 AL	JUNIO 11 2015

SALDOS 2015 \$11'993,931.34 \$1'855,029.01

\$23,187.85 \$23,187.85 \$23,187.85 \$13'379,396.80 \$13'448,960.08

COSTO DE OBRA: \$13'448,960.08	AMORTIZACION: 0.00	EJERCIDO: \$13'448,960.08	PERIODO REAL: ABRIL 20 AL JUNIO 11 2015
POR ESTIMAR: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET.0.2% \$23,187.85 RET.0.2% \$23,187.85 RET.0.2% \$23,187.85

RESUMENES DE AREAS Y VOLUMENES DE ESTIMACIONES.

FRESADO, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFALTICA DE 2CM DE ESPESOR COMPACTO

ESTIMACION 1	32,428.23 M2
ESTIMACION 2	25,706.21 M2
ESTIMACION 3	12,617.47 M2
ESTIMACION 4	9,798.83 M2
ESTIMACION 5	15,820.06 M2
ESTIMACION 6	7,949.46 M2
ESTIMACION 7	4,944.77 M2
ESTIMACION 8	8,922.20 M2
ESTIMACION 9	6,245.68 M2
ESTIMACION 10	6,337.84 M2
ESTIMACION 11	11,708.58 M2

TOTAL: 141,579.33M2

1-FRESADO, RIEGO DE LIGA, CARPETA DE 2CM DE ESPESOR COMPACTO

141,579.33M2

\$81.89

TOTAL

\$11'993,931.34

CONTRATISTA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

* RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO URBANO

ING. A. ARTURO GOMEZ BALONA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2015. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.