

Finiquito de Obra

FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACION, CARPETA ASFALTICA 2CM, DE ESPESOR COMPACTADA TRAMO: PFC. L. TOLEDANO ENTRE CALLES SUBIRAN HASTAS ENT. VITROMEX, COL. ROBINSON; BLV. FUENTES MARES ENTRE CALLES 16 SEP. Y NVA. ESPAÑA, COL. VILLA JUAREZ; DEFENSA POPULAR ENTRE CALLES AVE. PACHECO Y CALLE 59a. COL. DEFENSA POPULAR.

CONTRATISTA: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

Contratista: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: OPS-100218-LXS

Contrato No. 042/2015	Monto con Iva \$ 11'138,179.99	Periodo Contratado: 20 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO 2015	Elaborado: 17 DE ABRIL DEL 2015
Anticipo del 30% 3'341,454.0	FINANZA DE VICIOS OCULTOS No. MONTO DE IVA	PERIODO DIFERIDO:	Elaborado:

Fianza Vicios Ocultos No.	Monto con Iva \$	Fecha:
---------------------------	------------------	--------

2015-FONDENT4-A-001	2015-PDM-EST-OP-001 \$11'138,179.99
TOTAL \$11'138,179.99	

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRACION	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%			NETO	FINANC.	INICIO
Anticipo	ANTICIPO		\$2'880,563.79	\$ 460,890.21					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3'341,454.00		\$3'341,454.00		
Estimación 1	Normales	No. 548	\$3'593,509.26	\$ 574,961.46			\$1'078,052.78	\$ 172,488.44	\$7,187.02	\$7,187.02	\$7,187.02	\$2'896,368.46		\$2'917,928.52	ABRIL 20 AL	ABRIL 30 DEL 2015
Estimación 2	Normales	No. 554	\$1'380,079.89	\$ 220,812.78			\$414,143.34	\$ 66,262.93	\$2,760.16	\$2,760.16	\$2,760.16	\$1'112,205.92		\$1'120,488.40	MAYO 01 AL	MAYO 15 DEL 2015
Estimación 3	Normales	No. 579	\$1'541,052.70	\$ 245,588.43			\$462,315.81	\$ 73,970.53	\$3,082.11	\$3,082.11	\$3,082.11	\$1'242,086.46		\$1,251,334.79	MAYO 16 AL	MAYO 28 DEL 2015
Estimación 4	Normales	No. 584	\$1'018,711.00	\$ 162,993.86			\$305,637.93	\$ 48,902.07	\$2,037.42	\$2,037.42	\$2,037.42	\$821,083.20		\$827,168.48	MAYO 27 AL	MAYO 30 DEL 2015
Estimación 5	Normales	No. 687	\$2'087,751.98	\$ 330,640.32	\$ 53,090.78		\$620,413.93	\$ 99,266.23	\$4,135.50	\$4,135.50	\$4,135.50	\$1'613,414.86		\$1'678,912.14	AGOSTO 17 AL	SEP 06 DEL 2015
															</	

COSTO DE OBRA: \$11'137,282.30	AMORTIZACIÓN: 0.00	EJERCIDO: \$11'137,282.30	PERIODO REAL: ABRIL 20 AL SEP 06 2015
POR ESTIMAR: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET 0.2% \$19,202.21 RET 0.2% \$19,202.21 RET 0.2% \$19,202.21

RESUMENES DE AREAS Y VOLUMENES DE ESTIMACIONES.
FRESADO DE 2CM DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, RIEGO DE LA LIGA, RENIVELACION Y CARPETA ASFALTICA 2CM. ESPESOR.

ESTIMACION 1	43882.15 M2
ESTIMACION 2	18852.85 M2
ESTIMACION 3	18818.57 M2
ESTIMACION 4	12440.00 M2
ESTIMACION 5	25250.36 M2

TOTAL 117,243.93 M2 81.89 \$9'601,105.43

CONTRATISTA

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

JEFE DEPTO. DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. CARLOS GOMEZ BALLONA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. GUILLERMO AMADOR MORALES


SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE EL **ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA**, EL **ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL, EL **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO** RESIDENTE DE OBRA Y EL **ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO** REPRESENTANTE LEGAL DE OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V., PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 042/2015 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2.0 CM. ESPESOR COMPACTADA TRAMO: PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CALLE ZUBIRAN HASTA ENTRADA A VITROMEX, COL. ROBINSON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. NVA. ESPAÑA, COL. VILLA JUAREZ; CALLE DEFENSA POPULAR ENTRE AV. PACHECO Y CALLE 59ª."**

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 13 de octubre del 2015, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 17 de abril del 2015 se formalizó contrato de Obra Pública no. 042/2015 con el contratista Obras, Pavimentos y Señalamientos Delta, S.A. de C.V., por un monto de \$9,601,879.31 (Nueve millones seiscientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **"Fresado, Riego de Liga, Renivelación, Carpeta Asfáltica de 2.0 cm. espesor compactada Tramo: Pfc. Lombardo Toledano entre Calle Zubirán hasta entrada a Vitromex, Col. Robinson; Blvd. Fuentes Mares entre Calle 16 de Septiembre Y Av. Nva. España, Col. Villa Juárez; Calle Defensa Popular entre Av. Pacheco Y Calle 59ª."**





2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$9,601,105.43 (Nueve millones seiscientos un mil ciento cinco pesos 43/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **volumetría según estimación.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos y especificaciones, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **13 de octubre del 2015**

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA

RESIDENTE DE OBRA





C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

CONTRATISTA



**OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 042/2015, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2.0 CM. ESPESOR COMPACTADA TRAMO: PFCO. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CALLE ZUBIRAN HASTA ENTRADA A VITROMEX, COL. ROBINSON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. NVA. ESPAÑA, COL. VILLA JUAREZ; CALLE DEFENSA POPULAR ENTRE AV. PACHECO Y CALLE 59ª."



OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON SOBRE CARPETA DE 2.0 CMS.

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONT. 042/2015

No.	CONCEPTOS	VOLUMEN EJECUTADO
1.-	FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2.0 ESPESOR COMPACTADA	117,243.93 M3

