

Fórmula de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNTERO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR
----	-----------	--------	-----------------------	---------	---------	------------------	-------------	------------------------	---------------------

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1 TRABAJOS DIVERSOS

1.1	Requerimiento de cunetas y contracunetas (Inciso 3.01.02.044-H04) Cunetas (EP-19), con zampado de concreto hidráulico simple f'c= 150 kg/cm ² , colado en el lugar, con un espesor de 0.08 m. Incluye cimbra, preparación de la superficie con afine y compactación con inclusión de humedad, por unidad de obra terminada.	m3	114.00	\$1,644.10	\$187,427.40	60.40	99,303.64	53.60	99,303.64	53.60	88,123.76
1.2	Excavación a mano para cunetas, incluye utilización del material producto de corte para compactar rellenos, por unidad de obra terminada.	m3	114.00	\$195.46	\$22,282.44	123.00	24,041.58	-9.00	24,041.58	-9.00	-1,759.14
1.3	Relleno de más de 0.05 m de espesor para desplante de cunetas, con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, por unidad de obra terminada.	m3	23.00	\$44.55	\$1,024.65	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	1,024.65
1.4	Excavación, sección triangular, con máquina, en material "B", para contracunetas, formando el bordo producto de la excavación del lado del camino, por unidad de obra terminada.	m3	2,851.00	\$96.93	\$276,347.43	0.00	0.00	2,851.00	0.00	2,851.00	276,347.43
1.5	Construcción de bordillo de concreto hidráulico simple f'c= 150 kg/cm ² , de 0.10 mx 0.12 m, acabado aparente, con varilla corrugada de 3/8" de 0.25 m de longitud, enterada 0.08 m, a cada 1.0 m, por unidad de obra terminada.	m	170.00	\$43.87	\$7,457.90	302.90	13,288.22	-132.90	13,288.22	-132.90	-5,830.32
1.6	Suministro y colocación de defensa lateral de lámina galvanizada cal. 12, de 3.81 m (dos barras), por unidad de obra terminada.	pza	108.00	\$2,120.18	\$228,979.44	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	228,979.44
1.7	Suministro y colocación de terminal para defensa metálica galvanizada, por unidad de obra terminada.	pza	12.00	\$430.05	\$5,160.60	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	\$5,160.60
1.8	Concreto hidráulico simple f'c= 200 kg/cm ² en "lavaderos" en taludes, incluye suministro y colocación, preparación de la superficie del talud, cimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, por unidad de obra terminada.	m3	36.40	\$1,905.74	\$69,369.94	3.50	6,670.09	32.90	6,670.09	32.90	62,698.85
1.9	Suministro e instalación de indicador de curva peligrosa (CHEVRON), doble, GRADO INGENIERIA, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, por unidad de obra terminada.	pza	13.00	\$1,011.09	\$13,144.17	19.00	19,210.71	-6.00	19,210.71	-6.00	-6,066.54
1.11	Construcción de guardadrainado de acero de 8.0 m de longitud, cabezotes de concreto, incluye dos puertas de doble hoja, excavaciones, concreto, cimbra, acero estructural, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, por unidad de obra terminada.	pza	1.00	\$64,075.75	\$64,075.75	1.00	64,075.75	0.00	64,075.75	0.00	0.00
					\$37,269.72		\$226,559.95		\$226,559.95		\$648,678.72

2 PAVIMENTOS

2.1	Materiales asfálticos por unidad de obra terminada (Inciso 3.01.03-H.07). Asfalto rebajados. Suministro y aplicación de riego de liga con dilución de cumplimiento de emulsión asfáltica diluida con un residuo del 35 % en proporción 0.7 litro/m ² . Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m2	17,472.00	\$6.24	\$109,025.28	18,720.00	116,812.80	-1,248.00	116,812.80	-1,248.00	-7,787.52
					\$109,025.28		\$116,812.80		\$116,812.80		\$7,787.52

OBRA EXTRAORDINARIA

EXT -01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA TRAFICO PARA RAYA SEPRDORA DE CARRILES DE 10 CMS DE ANCHO. ESP. 400 (403 F3). INCLUYE MICROESFERA	M		\$9.22		7,488.00	69,039.36	7,488.00	69,039.36		-69,039.36
---------	---	---	--	--------	--	----------	-----------	----------	-----------	--	------------

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

RESUMEN

TRABAJOS DIVERSOS
PAVIMENTOS
OBRA EXCEDENTE
OBRA EXTRAORDINARIA

Contrato de obra publica 059/2015, resultando un saldo a cancelar de 645,756.09 (seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 09/100 m.n. e levanta el presente finiquito, según

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE,

\$1,651.42

SIROVIAL S.A. DE C.V.

ING, GERARDO TALavera TALavera

CHIHUAHUA, CHIH.: A 09 DE JULIO DE 2015

Finiquito de Obra

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE 2.496 KM DEL CAMINO CHIHUAHUA A LA HACIENDITA.

Contratista: SIROVIAL, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: SIR-090806-QG9

Contrato No. 059/2015		Monto con Iva \$ 1,141,781.04		Periodo Contratado: 14 ABRIL A 12 JUNIO 2015		Elaborado: abril 7 del 2015	
Anticipo del 30%		\$342,534.31		Entregado:		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
2015-PDM-33FM-OP-123 \$ 1,118,430.33 2015-PDM-33FMREF/13-OP-002 \$ 25,002.13 2015-PDM-33FMREF/13-OP-M/01 \$ 25,002.13							
Recursos 2015 TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 1,168,434.59							

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 672,409.64

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN			RETENCIONES			SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
			IMPORTE	IMPUESTO	ISANCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	Normales	Nº 883	295,288.20	47,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,534.31	342,534.31				
Estimación 1	Normales, Exc y Ext				15,609.41	2,497.51	104.06	104.06	104.06	104.06	104.06						
Estimación 2	Normales, Exc y Ext				279,678.78	44,748.51	565.22	565.22	565.22	565.22	565.22						
Estimación 3 (UI)	Normales, Exc y Ext				0.00	0.00	185.92	185.92	185.92	185.92	185.92						
SALDOS 2015			427,607.72	68,417.23	0.00	0.00	295,288.19	47,246.12	855.20	855.20	855.20	493,459.36	493,459.36				
COSTO DE OBRA: 496,024.95			AMORTIZACIÓN: 342,534.31			EJERCIDO: 496,024.95			PERIODO REAL: abr. 14 del 2015			#REF!					
POR ESTIMAR: 645,756.09			POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 972,409.64			RET.0.2% 855.20			RET.0.2% 855.20			RET.0.2% 855.20		

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

SIROVIAL, S.A. DE C.V.

ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 DE JULIO DE 2015