



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 31 de Diciembre de 2016 se elabora el presente finiquito

Finiquito de Obra

Elaborada por: CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V. PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE 08DST0029F R.F.C. CNS9104023W0

Contrato No. 263/2016	Monto con Iva \$ 805,375.75	Periodo Contratado: 19 de Dic-16 al 17 de Enero de 2017	Elaborado: Diciembre 19 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-FORTASEG-SE-020 \$ 605,375.75

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 605,375.75

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

NÚMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
									0.20%	0.50%			FINANC.	TERMINACION
Anticipo				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1		Normales	Nº 220	90,967.72	14,564.84		0.00	0.00	181.94	454.84	104,703.84	105,522.56	Dic 19 del 2016	Dic 21 del 2016
Estimación 2		Normales	Nº 221	215,453.93	34,472.62		0.00	0.00	430.91	1,077.27	247,987.46	249,926.55	Dic 22 del 2016	Dic 25 del 2016
Estimación 3		Normales	Nº 222	215,454.00	34,472.64		0.00	0.00	430.91	1,077.27	247,987.55	249,926.64	Dic 26 del 2016	Dic 31 del 2016
TOTALES				521,875.65	83,500.10	0.00	0.00	0.00	1,043.75	2,609.38	600,678.85	605,375.75		

COSTO DE OBRA:	605,375.75	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	605,375.75	PERÍODO REAL:		Dic 19 del 2016	Dic 31 del 2016
POR CANCELAR:	0.00	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET 0.2% I.C.I.C.	1,043.75	RET 0.2% C.M.I.C.	1,043.75
						RET 0.2% D.I.F.			2,609.38

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS
CLAVE 08DST0029F

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
1.01	Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca osel plata, incluye preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	6488.6		\$ 66.41	\$ 430,907.93	6,488.60	430,907.96
1.02	Suministro y colocación de foco fluorescente de 32 wats	pieza	310		\$ 60.43	\$ 18,733.30	310.00	18,733.30
1.03	Suministro y colocación de balastro de 2 x 32 wats	pieza	155		\$ 269.34	\$ 41,747.70	155.00	41,747.70
1.04	Suministro y colocación de foco fluorescente de 59 wats	pieza	6		\$ 156.17	\$ 937.02	6.00	937.02
1.05	Suministro y colocación de balastro de 2 x 59 wats	pieza	3		\$ 373.94	\$ 1,121.82	3.00	1,121.82
1.06	Suministro e instalación de reflector fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura en color negro refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas con tres años de garantía 50,000 horas temperaturas con tecnología led modelo sled-820-150 127-240v marca supra o similar incluye: todo lo necesario para su correcta operación	pieza	3		\$ 4,199.36	\$ 12,598.08	3.00	12,598.08
1.07	Suministro y colocación de lampara tipo suburbana	pieza	10		\$ 1,582.98	\$ 15,829.80	10.00	15,829.80
					SUBTOTAL	\$ 521,875.65	\$ 521,875.65	\$ 521,875.65
					IVA	\$ 83,500.10	\$ 83,500.10	\$ 83,500.10
					TOTAL	\$ 605,375.75	\$ 605,375.75	\$ 605,375.75

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 31 de Diciembre de 2016 según contrato de obra pública 263/2016.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA