



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 167/2016**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JOSÉ LUIS AUDE GONZÁLEZ, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. JOSÉ LUIS AUDE GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 167/2016 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$2,399,040.23 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 23/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$1,506,130.73 (UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 73/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-FISM-OP-066
2016-PDM-33FM-OP-213

09 DE JULIO DE 2016.
12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 167/2016

**PERIODO DE
EJECUCIÓN:**

CONTRATO ORIGINAL 18 JULIO A 31 AGOSTO DE 2016

**ACUERDO DE
DIFERIMIENTO
DE PLAZO:**

POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO DEL 25 JULIO A 07 SEPTIEMBRE DE 2016

**ACUERDO DE
SUSPENSIÓN:**

SE SUSPENDE TRABAJOS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

**ACUERDO DE
LEVANTAMIENTO
DE SUSPENSIÓN:**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

**CONVENIO
ADICIONAL POR
MONTO Y PLAZO:**

TERMINACIÓN DE LA OBRA 09 OCTUBRE DE 2016

**FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:**

09 DE OCTUBRE DE 2016.

BITACORA

FECHA DE INICIO

18/07/2016

FECHA DE CIERRE

09/10/2016

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	ACE Fianzas Monterrey	1757569	09/10/2016	\$407,866.48

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo			\$ 719,712.06				\$ 834,866.00
Est. 1	18/07/2016	31/07/2016	\$ 946,144.95	\$ 405,490.69		\$ 8,109.81	\$ 1,089,418.33
Est. 2	01/08/2016	20/08/2016	\$ 667,740.86	\$ 286,174.65		\$ 5,723.49	\$ 768,855.91
Est. 3	21/08/2016	31/08/2016	\$ 65,442.35	\$ 28,046.72		\$ 560.94	\$ 75,352.19
Est. 4	14/09/2016	30/09/2016	\$ 497,924.43			\$ 2,987.55	\$ 574,604.79
Est. 5	01/10/2016	09/10/2016	\$ 619,125.71			\$ 3,714.75	\$ 714,471.07
TOTAL			\$ 3,516,090.36	\$ 719,712.06		\$ 21,096.54	\$ 4,057,568.29

COSTO DE OBRA: \$4,078,664.83 (CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 167/2016**

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$210,352.57 C/IVA.


EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA **ING. JOSÉ LUIS AUDE GONZÁLEZ** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.**


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.
RESIDENTE DE OBRA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 167/2016**

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

ING. JOSÉ LUIS AUDE GONZÁLEZ.
REPRESENTANTE LEGAL
LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"