



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA **ING. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ING. RODOLFO ARMENDÀRIZ RONQUILLO**, RESIDENTE DE OBRA, EL CONTRATISTA **ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **190/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **07 de DICIEMBRE del 2016**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **02 de AGOSTO de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **190/2016** con el **ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS**, representante legal de la empresa, **CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, Contratista, por un monto de **\$2,728,562.47 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **190/2016**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

2.- El día 26 de septiembre de 2016 se firma Acuerdo de Diferimiento por atraso en la entrega de anticipo, estableciendo como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 23 de septiembre al 31 de octubre de 2016, respectivamente.

3.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$2,570,757.07 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

4.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **07 de DICIEMBRE del 2016.**

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.


"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.

CONTRATISTA


CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y
COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..
REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL
ZOOTECNIA**

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN
----	-----------	--------	---------

1.00	OBRA ELECTROMECANICA		
1.01	SUMINISTRO , MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO TRONCOCONICO DE REMATE TIPO CAMELLON TIPO 1219 DC, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ALMACEN,DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACION, EL ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACION DE CONCRETO CONSTRUIDA PARA ESTA, ASI COMO LA INSTALACION DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES DE SUJECION.	PZA	0.00
1.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO TRONCOCONICO DE REMATE 1211 DCEL (TIPO LINDERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ALMACEN, DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACION, EL ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACION DE CONCRETO CONSTRUIDA PARA ESTA ASI COMO LA INSTALACION DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES DE SUJECION.	PZA	0.00
1.03	SUMINISTRO , MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO TONCOCONICO DE REMATE 1216 DCEL (TIPO LINDERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ALMACEN, DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACION, EL ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACION DE CONCRETO CONSTRUIDA PARA ESTA ASI COMO LA INSTALACION DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES DE SUJECION.	PZA	0.00
1.04	SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE MADERA PARA ESTRUCTURA RURAL TIPO MRD-60".	PZA	0.00
1.05	VESTIDO DE ESTRUCTURA RURAL CON POSTES DE MADERA TIPO MRD, INCLUYE: AISLAMIENTO HERRAJES Y CABLES PARA RETENIDAS.	ESTRUCTU	0.00
1.06	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE GRUA (UNO O DOS HILOS), INCLUYE: HERRAJES, CABLE DE GUARDA Y ELEMENTOS DE SUJECION.	KM/L	0.54
1.07	TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR ACSR 477 3 FASES (UN HILO POR FASE), INCLUYE: CABLES ACSR 477, HERRAJES, AISLAMIENTO Y ELEMENTOS DE SUJECION.	KM/L	0.54

1.08	LECTURA Y REGISTRO DE VALORES DE RESISTENCIA AL PIE DE LA ESTRUCTURA INCLUYE: ELECTRODOS BAÑADOS EN COBRE, CONECTORES, CABLE BAÑADO EN COBRE PRUEBAS.	ESTRUCTU	4.00
1.09	DETALLADO DE LINEA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS.	ESTRUCTU	4.00
1.10	LIBRANZA PARA PUESTA EN SERVICIO.	EVENTO	0.00
1.11	RETIRO DE TRAMO DE LINEA Y ESTRUCTURAS QUE QUEDARAN FUERA DE OPERACIÓN (ESTRUCTURAS ?H? DE CONCRETO Y APROXIMADAMENTE 0+.384 KM/LIN)	LOTE	0.00
OBRA EXTRAORDINARIA			
EXT-01	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1219 DMPL (tipo lindero), incluye; carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	PZA	1.00
EXT-02	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1211 DC, incluye; carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	PZA	1.00
EXT-03	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1216 DMPL (tipo lindero), incluye; carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	PZA	2.00
EXT-04	Retiro de estructura que quedará fuera de operación (estructura H de concreto), Incluye: mano de obra, equipo y traslado a donde lo indique la Supervisión de la Dependencia.	PZA	1.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'M' and several cursive signatures.