



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **237/2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS**, RESIDENTE DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA **C. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **237/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCERO EN AV. LA CANTERA – AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **06 de ABRIL del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **22 de NOVIEMBRE de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **237/2016** con la **C. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS**, representante legal de la empresa, **CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.**, contratista, por un monto de **\$1,073,310.48 (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCERO EN AV. LA CANTERA – AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **237/2016**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.**

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 237/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

2.- El día **02 de DICIEMBRE de 2016** se firmó **Acuerdo de Suspensión** debido que del Departamento de Parque y Jardines no procedió al retiro de los arboles existentes en el área de trabajo.

3.- El día **26 de DICIEMBRE de 2017** se firmó **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión de los Trabajos** a partir del día 27 de Diciembre de 2017, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 15 de enero de 2017.

4.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$1,242,136.91 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

5.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 237/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**


ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 237/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS
EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL
BOSQUE.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **06 de ABRIL del 2017.**


SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA

RESIDENTE DE OBRA


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

CONTRATISTA


C. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 237/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOAMS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.


"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**"OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA-AV. TOMAS VALLES Y
AV. MISION DEL BOSQUE"**

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN EJERCIDO
----	-----------	--------	------------------

I.- PARTIDA

PRELIMINARES			
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	38.85
2	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico reforzado. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00
TERRACERIAS			
CORTES			
3	Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en area de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.	m3	1,089.83
TERRAPLENES			
4	Compacción del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	477.75
5	Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	197.49
TRABAJOS DIVERSOS			
6	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor acabado a vuelta de plana. Incluye: materiales, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, acabado según proyecto, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	530.16
7	Suministro y colocación de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor acabado con granzon de río TMA 1/4" lavado. Incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00
8	Suministro y colocación de material de relleno compactado al 85% en banquetas con material del banco que elija el contratista, cribado a 1½". Incluye: material, acarreo, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	338.72
9	Construcción de guarniciones de concreto hidráulico simple, coladas en el lugar, de f'c= 200 Kg/cm2, de 612.5 cm2 de sección, según proyecto. Incluye: materiales, desperdicios, cimbra metálica, desoimbrado, juntas, sellado, vibrado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m	539.16
PAVIMENTOS			
10	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	477.75
11	Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 l/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,388.75
12	Suministro y colocación de riego de liga con emulsión asfáltica tipo RR-2K superestable, por unidad de obra terminada, a razón de 0.50 l/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,658.71
13	Suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 8 cm de espesor compacto, con TMA 3/4". Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo local, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,187.74
14	Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpetas, por unidad de obra terminada, de concreto simple MR= 42.5 Kg/cm2, con fibra (2 lbs/m3), de 15 cm de espesor, acabado rastreado. Incluye: materiales, siletas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello tómonerico, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de ½", mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00
EXT-1		m2	470.97

[Handwritten signatures and initials in blue ink]