



Segundo os 42.000 em *C. glutinosa*, em 21 de maio de 2017 no estado de preservação

CONSTRUCCION DE BANQUETA, C. 106, ESQUINA CON C. 19 DE MARZO, COL. HIDALGO

R.I.C. CALCIUM

Período Contratado: 07 al 31 de Marzo de 2017

Elaborado: marzo y abril 2011
Acuerdo elaborado:
Elaborado:

2

TOTAL AUTORIZADO PARA EL AÑO 2017: \$ 45,947,500

SALE PRICE INCLUDING 10% APPROX \$ 5,572.50

TRAMITE		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPORTE	IVA	0.75%	9.75%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Adicipo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Extracción 1	Normales y Extras	Nº 336	34,023.51	6,444.08	0.00	64.06	68.66	0.00	39,313.49	28 de09 de13	mar 28 de17
	TOTAL:		34,023.51	6,444.08	0.00	64.06	68.66	0.00	39,313.49	28 de09 de13	mar 28 de17
COSTO DE OBRA:		39,459.59	AMORTIZACION:		9.69	LUBRICO:		39,459.59	PERIODO REAL:		mar 2 de17
POR CANCELAR:		5,572.91	POR AMORTIZAR:		9.69	POR EJECUCION:		5,572.91	RET 0.75% C.M.C.:		68.66
						RET 9.75% I.G.:		68.66	RET 0.75% D.I.E.:		0.00

PRESIDENTE D.D.P.M.

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES ALFA S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

ING. MA. DO. GARCIA MALLUZA BUJES 10

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMATION

ING CARLOS HUMBERTO CABRILLO GI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, C. 106, ESQUINA CON C. 19 DE MARZO, COL. HIDALGO

Finiquito de los Trabajos

Nº	Conceptos	Unidad	VOLUMENES CONTRATADO	PUNTAJE	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	102	\$ 10.14	\$ 1,034.28	90.29	915.54
2	LIMPIEZA Y DESHERBIO DE TERRENO POR LA C. 19 DE MARZO 21.02 X 2.00 MTS.	M2	102	\$ 12.12	\$ 1,236.24	90.29	1,094.31
3	EXCAVACION EN BATERIA, TING. 30" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	10.2	\$ 90.55	\$ 927.06	18.00	900.85
4	SUBMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 55% CON BALANZA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIDO COMPACTO INCLUYE MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	20.4	\$ 247.50	\$ 5,049.00	11.17	2,784.58
5	PISO CONCRETO F.C.-150 KG/CMS2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APUNTE DE LA SUPERFICIE ACABARLOS, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.I.	M2	102	\$ 275.65	\$ 28,116.30	83.42	22,994.72
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	7	\$ 157.44	\$ 1,102.08	6.28	988.72
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL	M2	102	\$ 13.38	\$ 1,364.76	90.29	1,206.08
EXT-31	RECONSTRUCCION DE REGISTRO DE MEDIDOR. INCLUYE: MURO DE BLOCK, DESINSTALACION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA, MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. CONCRETO DE 150 KG/CMS2. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0	\$ 918.91	\$ -	2.00	1,537.82
EXT-32	FORNADO DE POSERA EN ARBOLES. INCLUYE: CUBIERTA, MANO DE OBRA, ACEIRO DE REPUERZO EN ESQUINAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	NPL	0	\$ 52.64	\$ -	24.94	1,312.34
				SUBTOTAL	\$ 38,829.74	\$ 34,025.51	\$ 34,025.51
				I.V.A.	\$ 6,212.76	\$ 5,444.08	\$ 5,444.08
				TOTAL	\$ 45,042.50	\$ 39,469.59	\$ 39,469.59

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 27 de Abril de 2017 según contrato de obra pública 001/2017.

POR EL CONTRATISTA


CONSTRUCCIONES ALMA, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ