

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ÁNGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

Contralista: **GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **GCO-791128-3P3**

Contrato No. 047/2017	Periodo Contratado: 03 DE MAYO DE 2017 AL 01 DE JULIO DE 2017	Elaborado: mayo 3 del 2017
Anticipo del 0%	Acuerdo de Reprogramación del Plazo:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Fecha de Terminación	Elaborado:
Incremento \$		
Incremento \$		
Fianza Vicios Ocultos No.	PAGARE	Fecha: 18 DE JULIO DE 2017
Monto con Iva \$	19,966.45	

2017-PDM-OP-055 \$ 227,708.00

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 227,708.00

recursos 2017

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 28,043.45

NÚMERO	TRAMITE	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
															INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo		ANTICIPO			0.00						0.00	0.00	0.00			
Estimación 1	Nº 43	Normales		111,306.26	17,809.00						0.00	128,670.84	128,670.84		may 03 del 2017	may 31 del 2017
Estimación 2 Última	Nº 44	Normales Y Exc		60,818.35	9,730.94						121.64	70,306.91	70,306.91		Jun 01 del 2017	Jun 30 del 2017
SALDOS 2017													199,664.55			
COSTO DE OBRA: 199,664.55													199,664.55			
POR ESTIMAR: 28,043.45													28,043.45			
AMORTIZACION: 0.00													0.00			
POR AMORTIZAR: 0.00													0.00			
EJERCIDO: 199,664.55													199,664.55			
POR EJERCER: 28,043.45													28,043.45			
RET 0.2%													344.25			
RET 0.2%													344.25			
PERIODO REAL: may 03 del 2017													may 31 del 2017			

CONTRATISTA

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDNA LIZETTE DAL RIO SIGALA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

ING. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. ARTURO LOPEZ RIOS

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de los Trabajos

CONCEPTOS			VOLUMENES		UNIDAD	VOLUMENES		IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN NO EJERCIDOS
			CONTRATO	CONVENIO		P.UNITARIO								
1	Excavación en material "b" de talud vertical a mano, Incluye afine		m3	114.32		\$168.00		\$19,205.76	114.32	19,205.76	0.00	114.32	19,205.76	0.00
2	Retiro de material producto de la excavación.		m3	148.62		\$110.24		\$16,382.77	148.61	16,382.77	0.01	148.61	16,382.77	0.66
3	Zapata a base de mampostería de 20 cms. de espesor, utilizando mortero cemento-arena de resistencia de 60 kg/ cm2		m2	20.00		\$649.00		\$12,980.00	17.76	11,526.24	2.24	17.76	11,526.24	1,453.76
4	Zampeado a base de mampostería de 30 cms. de espesor hasta una altura de 2.50 mts., utilizando mortero cemento-arena de resistencia de 60 kg/ cm2		m2	106.73		\$701.01		\$74,818.80	91.57	64,191.49	15.16	91.57	64,191.49	10,627.31
5	Zampeado a base de mampostería de 30 cms. de espesor hasta una altura de 6.10 mts., utilizando mortero cemento-arena de resistencia de 60 kg/ cm2.		m2	65.00		\$802.00		\$52,130.00	51.31	41,150.62	13.69	51.31	41,150.62	10,979.38
6	Desmantelamiento de tubería de 6" pvc.		ml	25.00		\$69.68		\$2,492.00	24.00	2,392.32	1.00	24.00	2,392.32	99.68
7	Suministro y colocación de tubería de p.v.c. de 6" serie 20 incluye lo necesario para su correcta instalación.		ml	25.00		\$371.89		\$9,297.25	23.90	8,888.17	1.10	23.90	8,888.17	409.08
8	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, Incluye afine de superficie y membrana de curado acabado a vuelta de plana		m2	21.00		\$303.39		\$6,371.19	18.94	5,746.21	2.06	18.94	5,746.21	624.98
9	Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina y retiro de material sobrante fuera de la obra.		m2	242.74		\$10.80		\$2,621.57	244.54	2,641.03	-1.80	244.54	2,641.03	-19.46

SUBTOTAL	\$196,300.00	\$172,124.61	\$24,175.39
IVA	\$31,408.00	\$27,539.94	\$3,868.06
TOTAL	\$227,708.00	\$199,664.55	\$28,043.45

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 047/2017; no resultando saldo a cancelar DE \$28,043.45 (veintiocho mil cuarenta y tres pesos 45/100 m.n.).

POR EL CONTRATISTA

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. JUIS ARTURO LOPEZ RIOS

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.