

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, EN ESTA CIUDAD.

Contratista:		ING AURORA BLANCO OROZCO		Reg. Fed. Cont: BAOA630401NR0	
Contrato No. 053/2017		Monto con Iva \$ 84,680.00		Período Contratado: 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2017	
Anticipo del 0%		Entregado:		Elaborado: 15 DE MAYO DEL 2017	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Acuerdo elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Elaborado:	
Pagare Vicios Ocultos No. 1/1		Monto con Iva \$ 8,468.00		Fecha: jun 15 del 2017	
Recursos 2016-2018		2017-PDM-OP-MI077 \$ 84,680.00		2017-PDM-OP-023	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 84,680.00					
TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZACION	REINTEGRO
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO
Anticipo	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación 1 (UNICA)	Nº 448	73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
SALDOS 2017		73,000.00	11,680.00	0.00	0.00
COSTO DE OBRA: 84,680.00		AMORTIZACION: 0.00		PERIODO REAL: may 15 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO REAL: may 15 del 2017		RET.0.2% 146.00		RET.0.2% 146.00	
PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	REINTEGRO

Finiquito de los Trabajos

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 053/2017; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

ING AURORA BLANCO OROZCO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.