



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 036/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS), LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA LA ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 036/2017 P.D. DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$1,333.640.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2017-PDM-33FM-OP-036

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **036/2017**

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 28 DE ABRIL AL 26 DE JULIO DE 2017.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **30 DE AGOSTO DE 2017.**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	FIANZA	No. 2128229	FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017	IMPORTE \$137,213.94
---	--------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO **28/04/2017**

FECHA DE CIERRE **30/08/2017.**

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$722,885.98
ESTIMACIÓN 2	\$459,992.79
SUBTOTAL	\$1,182,878.77
I.V.A	\$189,260.60
TOTAL	\$1,372,139.37

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$174,883.41 C/IVA.**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA LA ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 036/2017

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 036/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS).

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA** EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA **ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL **ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ** EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA **ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL DE **GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.**, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **036/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS).

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **08 de Septiembre de 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **28 de Abril de 2017**, se formalizó contrato de Obra Pública No. **036/2017** con el contratista **GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto de **\$1,333.640.33 (Un millón trescientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 33/100 M.N.)**, respectivamente más el correspondiente



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS).**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$1,182,878.77 (Un millón ciento ochenta y dos mil ochocientos setenta y ocho pesos 77/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **08 de Septiembre de 2017.**

M.P.

[Firma]



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 036/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS).

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 08 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Ejecutada por: GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. GAI101202HV8

Contrato No. 036/2017	Monto con Iva \$ 1,547,022.78	Periodo Contratado: 28 de Abril al 26 de Julio de 2017	Elaborado: abril 28 del 2017
Anticipo del 40%	\$618,809.11	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2017-PDM-33FM-OP-036 \$ 1,547,022.78

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 1,547,022.78

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 174,883.41

TRÁMITE		FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGR.	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.1% SANCION			INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo		Nº 61	533,456.13	85,352.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,809.11	618,809.11		
Estimación 1	Normales y Excedentes	Nº 71	722,885.98	115,661.76		289,154.39	46,264.70	1,445.77	1,445.77	0.00	500,237.10	503,128.64	abr 28 del 2017	may 27 del 2017
Estimación 2	Normales, Exc y Extras	Nº 72	459,992.79	73,598.84		244,301.74	39,088.27	919.99	919.99	4,599.92	243,761.72	250,201.62	may 28 del 2017	ago 30 del 2017
TOTALES			1,182,878.77	189,260.60	0.00	0.00	533,456.13	85,352.98	2,365.76	2,365.76	4,599.92	1,362,807.93	1,372,139.37	

COSTO DE OBRA: 1,372,139.37

AMORTIZACIÓN: 618,809.11

EJERCIDO: 1,372,139.37

PERÍODO REAL: abr 28 del 2017 ago 30 del 2017

POR CANCELAR: 174,883.41

POR AMORTIZAR: 0.00

POR EJERCER: 174,883.41

RET 0.2% I.C.I.C. 2,365.76

RET 0.2% C.M.I.C. 2,365.76

RET 0.2% D.I.F. 4,599.92

CONTRATISTA

GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M

ARQ. MARCO A. PATIÑO CHAVEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
1	Corte en piso de concreto con contradora de disco, incluye: el	m	48	\$ 24.70	\$ 1,185.60	124.79	3,082.31	124.79	3,082.31
2	Demolición de concreto simple, Incluye: retiro del material fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	13.2	\$ 698.54	\$ 9,220.73	25.55	17,847.70	25.55	17,847.70
3	Plantilla de Concreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. De espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	76.8	\$ 100.98	\$ 7,755.26	83.33	8,414.66	83.33	8,414.66
4	Losa de cimentación de concreto f'c=250 Kg/cm2 de 12 cm. de espesor, armada con Vs #3 @ 25 cm. en ambos sentidos, y anclaje a base de Vs #6 para recibir muro prefabricado, acabado pulido, pendiente mínima hacia la calle. Incluye cimbrado, colado, armado, anclaje a muro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	76.8	\$ 630.39	\$ 48,413.95	83.33	52,530.40	83.33	52,530.40
5	Placa de 20 x 20 cm. de 1/4" de espesor con 4 anclas de Vs #3 ahogada en losa de cimentación para recibir columna metálica. Incluye soldadura, herrajes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	24	\$ 285.15	\$ 6,843.60	35.00	9,980.25	35.00	9,980.25
6	Relleno con material de banco compactado al 90% en capas de 20 cm. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	15.36	\$ 270.70	\$ 4,157.95	37.00	10,015.90	37.00	10,015.90
7	Muro prefabricado de concreto f'c=200 Kg/cm2 de 15 cm. de espesor, medidas de 1.45 m. de ancho por 3.00 m. de altura, acabado aparente con cimbra en molde de primera calidad, armado según diseño. Incluye traslado, montaje, anclaje a cimentación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	12	\$ 15,137.03	\$ 181,644.36	12.00	181,644.36	12.00	181,644.36
8	Columna de P.T.R. de 4" x 4" verde, acabado con pintura horneada color según diseño. Incluye soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	61.44	\$ 512.78	\$ 31,505.20	92.16	47,257.80	92.16	47,257.80
9	Estructura en techumbre a base de P.T.R. de 4" x 2" verde calibre 9, acabado con pintura horneada color según diseño. Incluye refuerzos en esquinas, conexiones a columna, soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	162	\$ 513.00	\$ 83,106.00	198.60	101,881.80	198.60	101,881.80

9

N.P.

fec

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
10	Travesaños en techumbre a base de P.T.C. de 4" x 1 1/2" (cal. 14). Incluye :soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	96	\$ 473.77	\$ 45,481.92	112.50	53,299.13	112.50	53,299.13
11	Lámina de acero lisa calibre 18, pintura horneada color según diseño, pijada y soldada a estructura por ambas caras. Incluye soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	156	\$ 709.26	\$ 110,644.56	194.72	138,107.11	194.72	138,107.11
12	Ángulo de 2" x 2" x 1/4" atornillado a muro prefabricado para recibir techumbre, acabado pintura segun diseño. Incluye soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	11.52	\$ 406.85	\$ 4,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Respaldo de P.T.R. de 2" x 4" blanco anclado a muro y a columna, pintura horneada color según diseño. Incluye soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	87.6	\$ 451.39	\$ 39,541.76	108.90	49,156.37	108.90	49,156.37
14	PTC de 2" x 1" calibre 14 soldados entre columnas metálicas, pintura horneada color según diseño. Incluye soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	43.2	\$ 206.43	\$ 8,917.78	55.80	11,518.79	55.80	11,518.79
15	Banqueta de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 10 cm. de espesor acabado flotado, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	120	\$ 295.71	\$ 35,485.20	129.60	38,324.02	129.60	38,324.02
16	Banca de concreto prefabricada tipo bloque monolítico, de 1.20 m. de largo, 0.60 m. de ancho y 0.42m. de alto modelo BKT-AS-005/60 o similar en calidad. Incluye traslado, grúa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	36	\$ 10,672.61	\$ 384,213.96	36.00	384,213.96	36.00	384,213.96
17	Alimentación eléctrica para luminaria. Incluye: cable de aluminio XLP No. 6, tubería Conduit de 1 1/4" PDG, excavación, cama de arena, relleno, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	180	\$ 207.26	\$ 37,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00

9

M.P.

[Firma]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
18	Suministro y colocación de luminaria tipo venus aditivos metálicos de 175 watts, Incluye: poste metálico de 5.00 mts de altura, base de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12	\$ 10,714.69	\$ 128,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Señal tipo poste cuadrada de "parada de autobus" según normas de Vialidad y Tránsito, a una distancia adecuada. Incluye muerto de concreto, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	12	\$ 2,910.61	\$ 34,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Suministro y colocación de logotipo alusivo a la administración, a base de placa metálica calada en sección de 0.45 x 0.45 mts, detalle según plano, Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12	\$ 2,531.63	\$ 30,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Guarnición trapezoidal de concreto f'c=200 Kg/cm2 de 12 x 20 x 35 cm. Incluye cimbrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	120	\$ 238.85	\$ 28,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Pintura color amarillo tráfico en guarnición nueva o existente. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	120	\$ 41.65	\$ 4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Suministro y aplicación de Sello Acrílico Uretano a dos manos, incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta aplicación.	m2	120	\$ 65.40	\$ 7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Suministro y colocación de encino de 2.5 mts de alto, tallo de 1 a 1 1/2", incluye: cepa, tierra para jardín, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12	\$ 1,427.20	\$ 17,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Suministro y colocación de alcorque metálico cuadrado con marco de 80 x 80 cms, acabado con pintura electrostática poliéster horneada, Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12	\$ 2,851.20	\$ 34,214.40	3.00	8,553.60	3.00	8,553.60
26	Limpieza fina de la obra. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	360	\$ 18.88	\$ 6,796.80	334.00	6,305.92	334.00	6,305.92

9

N.P.

[Firma]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO ALUSIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE 40X33 CMS Y 10X50 CMS, PVC ESPUMADO DE 6MM CORTADO CON LÁSER, VINIL REFLECTIVO EN DIFERENTES COLORES, CUBIERTO CON UNA CAPA DE RESINA EPOXICA. INCLUYE: MOLDE PARA COLADO DE MURO PREFABRICADO EN DONDE SE COLOCARA EL LOGOTIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0	\$ 2,505.21	\$ -	12.00	30,062.52	12.00	30,062.52
EXT-02	REPARACIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE, CONSISTENTE EN DEVASTE DE CONCRETO DAÑADO Y APLICACIÓN DE UNA LECHADA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0	\$ 62.16	\$ -	17.60	1,094.02	17.60	1,094.02
EXT-03	DESMONTE DE ADOQUÍN EXISTENTE EN BANQUETAS CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RECUPERACIÓN.	M2	0	\$ 84.58	\$ -	19.50	1,649.31	19.50	1,649.31
EXT-04	RODAPIÉ DE CONCRETO 20X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFUERZO DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0	\$ 342.18	\$ -	11.54	3,948.76	11.54	3,948.76
EXT-05	CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO .70X.70X.50 MTS. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VAR. #4 AMBOS SENTIDOS PARA COLOCACIÓN DE POSTE. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	0	\$ 692.55	\$ -	2.00	1,385.10	2.00	1,385.10
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1/2" POR 80 CMS DE LONGITUD PARA FIJAR POSTE HA DADO DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	0	\$ 219.70	\$ -	8.00	1,757.60	8.00	1,757.60
EXT-07	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE 6 MTS DE ALTO PROPORCIONADO POR OBRAS PÚBLICAS. INCLUYE: REMOCIÓN DE PINTURA EXISTENTE, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA SHERWING WILLIAMS COLOR NEGRO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE.	PIEZA	0	\$ 748.57	\$ -	2.00	1,497.14	2.00	1,497.14

9

MR

[Signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social


PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
EXT-08	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE POSTE A BASE DE TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/4" PARED GRUESA, CABLE DE ALUMINIO 2-1; INCLUYE: ZANJE, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0	\$ 283.19	\$ -	50.00	14,159.50	50.00	14,159.50
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUIZACHE DE 2.5 MTS DE ALTO, INCLUYE: CEPAS, TIERRA PARA JARDÍN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	0	\$ 1,003.00	\$ -	2.00	2,006.00	2.00	2,006.00
EXT-10	APLICACIÓN DE PINTURA EN BOTE DE BASURA DE .70X.70 MTS X 1.00 MTS DE ALTURA COLOR GRIS RATA MARCA SHERWING WILLIAMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PIEZA	0	\$ 368.91	\$ -	2.00	737.82	2.00	737.82
EXT-12	ANGULO DE 3" X 1/4" ATORNILLO A MURO PREFABRICADO PARA RECIBIR TECHUMBRE POR TRAMOS PROMEDIO DE 4", ACABADO PINTURA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN P.U.O.T.	PIEZA	0	\$ 67.97	\$ -	36.00	2,446.92	36.00	2,446.92
				SUBTOTAL	\$ 1,333,640.33		\$ 1,182,878.76		\$ 1,182,878.76
				IVA	\$ 213,382.45		\$ 189,260.60		\$ 189,260.60
				TOTAL	\$ 1,547,022.78		\$ 1,372,139.37		\$ 1,372,139.37


Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día -08 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 036/2017.

POR EL CONTRATISTA



GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE



ARQ. MARCO A. PATIÑO CHAVEZ