



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 002/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **06 DE ABRIL DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos al **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRESA EL REJÓN**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. JOSÉ ALEJANDRO REYES SANDOVAL** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA, el **ING. LENINN JESUS AYALA CHÁVEZ** como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista **GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. JOSÉ ALEJANDRO REYES SANDOVAL** y el **ING. MIGUEL ALEJO LUNA** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **002/2021** de fecha **26 DE FEBRERO DE 2021**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$316,976.00 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

FOD-PMTP/136

DEL 08 DE FEBRERO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución: Contrato original **26 DE FEBRERO DE 2021 AL 26 DE MAYO DE 2021**

Fecha Real de

Terminación: 27 de marzo de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 26 de febrero de 2021 Fecha de cierre: 27 de marzo de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	2158109	27 DE MARZO DE 2021	\$30,320.60

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLAR CMIC 0.2%	RETENIDO IMP. AL MILLAR DIF 0.2%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Estimación 1	Feb. 26 del 2021	Mar. 27 del 2021	303,206.00	606.41	606.41	350,506.14
Total			\$303,206.00	\$606.41	\$606.41	\$350,506.14

Costo de la obra es de: **\$351,718.96 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$15,973.20 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. JOSÉ ALEJANDRO REYES SANDOVAL**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. JOSÉ ALEJANDRO REYES SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.


ING. MIGUEL ALEJO LUNA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA