



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 004/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **25 DE NOVIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN CARRETERA ALDAMA Y COLONIA ROMANZZA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL S.A. DE C.V.**, que designaron como representante en común de la asociación a el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ** en su calidad de Jefa del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS** como Residente de Obra, quien recibe, por la empresa contratista el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ** Representante Común y el **ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS** Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **004/2021** de fecha **26 DE FEBRERO DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$ 44,909,600.30 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 30/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatad:

Municipal: **2021-PDM-FODESM-OP-001**

DEL 28 DE ENERO DE 2021

Periodo de Ejecución:

Contrato original **26 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Acuerdo de Reprogramación del Plazo **26 DE FEBRERO AL 10 DE OCTUBRE DE 2021**

Convenio Modificatorio por Plazo **AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha Real de Terminación: 9 de noviembre de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 26 de febrero de 2021

Fecha de cierre: 9 de noviembre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	No. Fianza 2640501	Fecha 9 de noviembre de 2021	Importe \$ 4,489,067.19
--	---	------------------------------	--	-----------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (e/ta)	Amort. (e/ta)	Factor de amort.	Retenido Zap. Alim Mar 4.0%	Avance líquido (ind. A/a)
Anticipo			\$ 11,227,400.08				\$ 13,023,784.08
Estimación 1	26/02/2021	30/03/2021	\$ 1,206,137.69	\$ 301,534.42	25%	\$ 4,824.56	\$ 1,044,535.23
Estimación 2	31/03/2021	31/03/2021	\$ 2,792,037.22	\$ 698,009.31	25%	\$ 11,168.14	\$ 2,417,904.24
Estimación 3	01/04/2021	15/04/2021	\$ 2,663,609.28	\$ 665,902.32	25%	\$ 10,654.44	\$ 2,306,685.63
Estimación 4	16/04/2021	30/04/2021	\$ 2,585,213.00	\$ 646,303.25	25%	\$ 10,340.86	\$ 2,238,794.45
Estimación 5	01/05/2021	15/05/2021	\$ 4,837,364.21	\$ 1,209,341.05	25%	\$ 19,349.46	\$ 4,389,157.41
Estimación 6	16/05/2021	31/05/2021	\$ 1,907,326.35	\$ 476,831.54	25%	\$ 7,629.30	\$ 1,651,744.45
Estimación 7	01/06/2021	15/06/2021	\$ 2,201,317.36	\$ 550,329.34	25%	\$ 8,805.26	\$ 1,906,340.84
Estimación 8	16/06/2021	30/06/2021	\$ 3,547,830.39	\$ 886,957.60	25%	\$ 14,191.32	\$ 3,072,421.32
Estimación 9	01/07/2021	15/07/2021	\$ 1,032,029.59	\$ 258,007.40	25%	\$ 4,128.12	\$ 893,737.62
Estimación 10 CONV MOD EXT	01/07/2021	15/07/2021	\$ 1,127,706.37	\$ 303,176.59	25%	\$ 4,850.82	\$ 1,050,203.72
Estimación 11	16/07/2021	31/07/2021	\$ 4,573,236.00	\$ 1,143,309.00	25%	\$ 18,292.94	\$ 3,960,422.38
Estimación 12 CONV MOD EXC	16/07/2021	31/07/2021	\$ 672,255.86	\$ 168,063.97	25%	\$ 2,689.02	\$ 582,173.57
Estimación 13	01/08/2021	07/08/2021	\$ 618,146.85	\$ 154,536.71	25%	\$ 2,472.58	\$ 535,315.38
Estimación 14 CONV MOD EXC	01/08/2021	07/08/2021	\$ 679,171.82	\$ 169,792.96	25%	\$ 2,716.68	\$ 588,262.80
Estimación 15	08/08/2021	31/08/2021	\$ 1,103,640.78	\$ 275,910.20	25%	\$ 4,414.56	\$ 955,752.91
Estimación 16	01/09/2021	15/09/2021	\$ 1,367,040.33	\$ 341,760.03	25%	\$ 5,468.16	\$ 1,189,852.76
Estimación 17 CONV MOD EXT	01/09/2021	15/09/2021	\$ 321,102.47	\$ 80,275.62	25%	\$ 1,284.40	\$ 278,074.75
Estimación 18 CONV MOD EXT	01/09/2021	15/09/2021	\$ 1,286,659.56	\$ 321,664.89	25%	\$ 5,146.64	\$ 1,114,247.38
Estimación 19	16/09/2021	30/09/2021	\$ 1,724,709.02	\$ 431,177.26	25%	\$ 6,898.84	\$ 1,493,598.00
Estimación 20 CONV MOD EXC	16/09/2021	30/09/2021	\$ 1,261,588.91	\$ 315,397.23	25%	\$ 5,046.36	\$ 1,092,535.99
Estimación 21	01/10/2021	15/10/2021	\$ 906,909.31	\$ 226,727.33	25%	\$ 3,627.64	\$ 785,383.46
Estimación 22 CONV MOD EXC	01/10/2021	15/10/2021	\$ 596,005.31	\$ 149,001.33	25%	\$ 2,384.02	\$ 516,140.60
Estimación 23 CONV MOD EXT	01/10/2021	15/10/2021	\$ 3,326,084.64	\$ 1,453,390.74	25%	\$ 12,504.34	\$ 1,927,820.58
Estimación 24	16/10/2021	31/10/2021	\$ 151,901.91	\$ 0.00	0%	\$ 607.60	\$ 175,598.62
Estimación 25 CONV MOD EXC	01/11/2021	09/11/2021	\$ 1,383,445.45	\$ 0.00	0%	\$ 5,533.78	\$ 1,599,262.94
Estimación 26 CONV MOD EXT (ULTIMA)	01/11/2021	09/11/2021	\$ 50,267.38	\$ 0.00	0%	\$ 201.06	\$ 58,008.87
Estimación 1 B B (EST 1 Y 2)	01/03/2021	31/03/2021	\$ 55,062.97	\$ 0.00	0%	\$ 220.26	\$ 63,652.78
Estimación 2 B B (EST 3 Y 4)	01/04/2021	30/04/2021	\$ 90,542.38	\$ 0.00	0%	\$ 362.16	\$ 104,666.77
Estimación 3 B B (EST 5 Y 6)	01/05/2021	31/05/2021	\$ 150,237.98	\$ 0.00	0%	\$ 600.96	\$ 173,675.09
Estimación 4 B B (EST 7 Y 8)	01/06/2021	30/06/2021	\$ 136,685.99	\$ 0.00	0%	\$ 546.74	\$ 158,009.01
Estimación 5 B B (EST 9, 10, 11 Y 12)	01/07/2021	31/07/2021	\$ 205,044.99	\$ 0.00	0%	\$ 820.18	\$ 237,032.00
Estimación 6 B B (EST 13, 14 Y 15)	01/08/2021	31/08/2021	\$ 68,427.34	\$ 0.00	0%	\$ 273.70	\$ 79,020.22
Estimación 7 B B (EST 16, 17, 18, 19 Y 20)	01/09/2021	30/09/2021	\$ 174,362.38	\$ 0.00	0%	\$ 697.44	\$ 201,562.69
Estimación 8 B B (EST 21, 22, 23 Y 24)	01/10/2021	31/10/2021	\$ 154,384.06	\$ 0.00	0%	\$ 616.74	\$ 178,236.77
Estimación 9 B B (EST 25 Y 26)	01/11/2021	09/11/2021	\$ 48,287.80	\$ 0.00	0%	\$ 193.56	\$ 55,936.29
Total			\$ 44,890,671.95	\$ 11,227,400.09		\$ 179,562.64	\$ 51,893,616.81

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Costo de la obra es de: \$ 52,073,179.45 (CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$21,956.90 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL S.A. DE C.V.,** que designaron como representante en común de la asociación a el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ,** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE COMÚN
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL S.A. DE C.V.

ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA