



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 007/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **13 de julio de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. MELCHOR GUASPE Y PRIV. 15 DE ENERO DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. JOÉL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** e **ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JOÉL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **11 de marzo de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-FISM-OP-046**.

El día **24 de marzo de 2021**, se formalizo el Contrato número **007/2021**, por un monto de **\$1,081,412.35** (un millón ochenta y un mil cuatrocientos doce pesos 35/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **29 de marzo de 2021** al **26 de junio de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **26 de junio de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **29 de marzo de 2021** y fecha de cierre **26 de junio de 2021**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 007/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0008-0087892	26 de junio de 2021	\$77,428.08

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo							
Estimación 1	29/03/2021	15/04/2021	213,769.71	0.00	0%	855.08	247,117.78
Estimación 2	16/04/2021	07/05/2021	299,158.25	0.00	0%	1,196.64	345,826.93
Estimación 3	08/05/2021	04/06/2021	184,053.97	0.00	0%	736.22	212,766.39
Estimación 4 CONV MOD EXC	08/05/2021	04/06/2021	33,819.73	0.00	0%	135.28	39,095.61
Estimación 5 CONV MOD EXT	05/06/2021	26/06/2021	43,479.16	0.00	0%	173.92	50,261.91
Total			774,280.82	0.00		3,097.14	844,806.71

Costo de obra: \$898,165.76 (ochocientos noventa y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos 76/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$183,246.59** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. JOÉL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 007/2021**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JOÉL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE