



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 009/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **10 DE AGOSTO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos al **ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS**, los que fueron ejecutados por la contratista **DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la Prestación de Servicios.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, la **ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO** como residente de obra, quien recibe por la contratista **DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO** y así mismo en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **009/2021** de fecha **29 DE MARZO DE 2021**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Que con fecha **13 DE MAYO DE 2021**, se firmó el Acuerdo de Suspensión de la Obra, a partir del día **14 DE MAYO DE 2021**, debido a que a la fecha y de acuerdo con la información proporcionada por la C.P. Verónica Herrera Lozano Directora del Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas F2003771-0 y Parque Central 3 Presas, A.C. no se ha entregado el proyecto para la realización del estudio.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Que con fecha **20 DE JULIO DE 2021**, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de la Obra, a partir del día **21 DE JULIO DE 2021**, debido a que ya se cuenta con los estudios y datos que requiere la normatividad para llevar a cabo el estudio correspondiente objeto del contrato mencionado. Quedando como nueva fecha de conclusión el día **03 DE AGOSTO DE 2021**.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal: **FOD-PMTP/014 DEL 09 DE MARZO DE 2021**

Periodo de

Ejecución: Contrato original **29 DE MARZO DE 2021 AL 27 DE MAYO DE 2021**

Fecha Real de

Terminación: **03 DE AGOSTO DE 2021**

Bitácora:

Fecha de inicio: **29 DE MARZO DE 2021** Fecha de cierre: **03 DE AGOSTO DE 2021**

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	029326-00000	fecha 03 DE AGOSTO DE 2021	importe \$9,500.00
--	--------	--------------	-----------------------------------	---------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLAR CMIC 0.2%	RETENIDO IMP. AL MILLAR DIF 0.2%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
ANTICIPO						
ESTIMACIÓN 1	29/03/2021	27/04/2021	45,000.00	90.00	90.00	52,020.00
ESTIMACIÓN 2	28/04/2021	13/05/2021	15,000.00	30.00	30.00	17,340.00
ESTIMACIÓN 3	21/07/2021	03/08/2021	35,000.00	70.00	70.00	40,460.00
Total			\$110,200.00	\$190.00	\$190.00	\$109,820.00

Costo de la Prestación de Servicios es de: **\$ 110,200.00 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que el contratista **DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la Prestación de Servicios al residente de obra la **ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO
SUPERINTENDENTE