



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 015/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **5 de agosto de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"ADECUACIÓN VIAL DEL CRUCERO UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE VÍA SICILIA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** e **ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ING. JESSICA LETICIA ARCEO VILLALOBOS**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **24 de febrero de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-FODESM-OP-006**.

El día **15 de abril de 2021**, se formalizo el Contrato número **015/2021**, por un monto de **\$1,699,218.04** (un millón seiscientos noventa y nueve mil doscientos dieciocho pesos **04/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **19 de abril de 2021** al **17 de julio de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **17 de julio de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **19 de abril de 2021** y fecha de cierre **17 de julio de 2021**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 015/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.	2597867	17 de julio de 2021	\$123,366.37

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo			292,968.63				
Estimación 1	19/04/2021	18/05/2021	248,777.72	49,755.54	20%	15,921.78	339,843.61
Estimación 2	19/05/2021	31/05/2021	303,537.46	60,707.49	20%	19,426.40	229,870.61
Estimación 3	01/06/2021	30/06/2021	397,876.19	79,575.24	20%	25,464.08	280,468.63
Estimación 4	01/07/2021	17/07/2021	143,118.03	28,623.61	20%	9,159.56	367,637.60
Estimación 5 CONV MOD EXC	01/07/2021	17/07/2021	76,871.18	15,374.24	20%	4,919.76	132,241.05
Estimación 6 CONV MOD EXT	01/07/0221	17/07/2021	63,483.15	58,932.50	92.83%	18,858.40	71,028.97
Total			1,233,663.73	292,966.62		93,749.98	1,426,115.28

Costo de obra: \$1,431,049.94 (un millón cuatrocientos treinta y un mil cuarenta y nueve pesos 94/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$268,168.10** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 015/2021**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 015/2021**

Jessica L Arceo V.

**ING. JESSICA LETICIA ARCEO VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]