



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **20 DE MAYO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE Y COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **LIC. ARMANDO MURO HERNANDEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. JORGE RODRIGUEZ JUAREZ** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** el **C. LIC. ARMANDO MURO HERNANDEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. ARMANDO MURO APODACA** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **016/2021** de fecha **12 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto
Contratado: Contrato Original: \$ **1,396,996.00 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-033
2021-PDM-FISM-OP-034

10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2021

2021-PDM-FISM-OP-035	10 de marzo de 2021
2021-PDM-FISM-OP-036	10 de marzo de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/006	30 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/005	30 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/004	29 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/003	29 de abril de 2021

Periodo de
Ejecución:

Contrato Original del **12 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2021.**

Fecha real de terminación:

14 DE MAYO DEL 2021.

Bitácora fecha de inicio **12/04/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **14/05/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANIAS SA	No. Fianza 2570779	Fecha 14 DE MAYO DE 2021	Importe 129,329.86
--	--	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO							
EST. 1	12/04/2021	19/04/2021	748,208.14	0.00	1,496.42	1,496.42	864,928.60
EST. 2	20/04/2021	27/04/2021	108,300.00	0.00	216.60	216.60	125,194.80
EST. 3	28/04/2021	04/05/2021	59,743.70	0.00	119.49	119.49	69,063.71
EST. 4	05/05/2021	14/05/2021	377,046.72	0.00	754.09	754.09	435,866.02
			1,293,298.56	0.00	2,586.60	2,586.60	1,495,053.13

Costo de obra: \$1,500,226.33 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$120,289.03 (CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **LIC. ARMANDO MURO HERNANDEZ**, hace entrega del archivo que



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2021

contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. JORGE RODRIGUEZ JUAREZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION



ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



ING. JORGE RODRIGUEZ JUAREZ
RESIDENTE DE OBRA





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2021

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ARMANDO MUÑOZ HERNÁNDEZ
MUÑOZ PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ING. ARMANDO MUÑOZ APODACA
SUPERINTENDENTE DE OBRA