



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 18 de abril de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA SENDA EL ENCINO Y PRESA CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCIA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ** y **ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefa del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 15 de junio de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-EST-OP-001.

El día 16 de abril de 2021, se formalizo el Contrato número 017/2021, por un monto de \$6,950,895.94 (seis millones novecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 94/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 19 de abril de 2021 al 16 de agosto de 2021.

El 15 de junio de 2021, se firmó el Adendum al Contrato 017/2022, modificando los recursos provenientes del Parque Central Tres Presas, A.C., estableciéndose que los recursos se encuentran previstos en el Programa de Inversión Municipal 2021, como afectación presupuestal Programa de Inversión de Infraestructura Pública Estatal (PIPE) aprobado a través del oficio 22021-2K159D1-A-8828 de fecha 8 de junio de 2021, así como afectación presupuestal al Fideicomiso Parque Met 3 Presas (PDFM) mediante el oficio 2021-PDM-EST-OP-001 de fecha 15 de junio de 2021.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2021

El 4 de agosto de 2021, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, por escasez de abasto de tubería de plástico en el mercado nacional, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 18 de septiembre de 2021.

El 16 de septiembre de 2021, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 17 de septiembre de 2021, debido en el sistema de riego, el cual forma parte de los trabajos de la presente obra, existe una línea principal de 6", la cual presenta diversas anomalías y no se cuanta con un tiempo estimado para su reparación.

El 1 de marzo de 2022, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 2 de marzo de 2022, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 3 de marzo de 2022.

El día 2 de marzo de 2022, se formalizo el Convenio Adicional por Plazo al Contrato número 017/2021, los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 8 de abril de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 8 de abril de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 19 de abril de 2021 y fecha de cierre 8 de abril de 2022.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.	2194304	08/04/2022	\$599,215.17

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo							2,780,358.37
Estimación 1	ABR. 19 DEL 2021	ABR. 30 DEL 2021	313,790.40	125,516.16	40.00%	1,255.16	217,142.96
Estimación 2 CONV MOD EXT	MAY. 1 DEL 2021	MAY. 31 DEL 2021	,626,444.15	650,577.66	40.00%	6,505.78	1,125,499.35
Estimación 3 CONV MOD EXT	JUN. 1 DEL 2021	JUN. 30 DEL 2021	1,349,050.28	539,620.11	40.00%	5,396.20	933,542.80
Estimación 4	JUL. 1 DEL 2021	JUL. 31 DEL 2021	547,375.02	218,950.01	40.00%	2,189.50	378,783.51
Estimación 5 CONV MOD EXT	AGO. 1 DEL 2021	AGO. 31 DEL 2021	757,956.19	303,182.48	40.00%	3,031.82	524,505.68
Estimación 6	SEP. 1 DEL 2021	SEP. 15 DEL 2021	147,421.97	58,968.79	40.00%	589.68	102,016.01



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2021

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Estimación 7 CONV MOD EXC	SEP. 1 DEL 2021	SEP. 15 DEL 2021	01,506.67	40,602.67	40.00%	406.02	70,242.62
Estimación 8 CONV MOD EXT	SEP. 1 DEL 2021	SEP. 15 DEL 2021	333,333.76	133,333.50	40.00%	1,333.34	230,666.96
Estimación 9 CONV MOD EXT	MAR. 2 DEL 2022	MAR. 20 DEL 2022	02,154.28	40,861.71	40.00%	408.62	70,690.76
Estimación 10	MAR. 21 DEL 2022	MAR. 31 DEL 2022	48,912.61	99,565.04	40.00%	995.66	172,247.52
Estimación 11 CONV MOD EXC	MAR. 21 DEL 2022	MAR. 31 DEL 2022	18,658.62	167,463.45	40.00%	1,674.64	289,711.76
Estimación 12 ULTIMA	ABR. 1 DEL 2022	ABR. 8 DEL 2022	45,547.73	18,219.07	40.00%	182.20	31,519.05
TOTAL			5,992,151.68	2,396,860.65		23,968.62	4,146,568.98

Costo de obra: \$6,950,895.94 (seis millones novecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 94/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCIA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO
SUPERINTENDENTE