



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 10 de noviembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "REMODELACIÓN DE ANTIGUA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL", los que fueron ejecutados por los contratistas, el ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ en asociación con el ING. JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA y ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 8 de marzo de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-OP-006.

El día 16 de abril de 2021, se formalizo el Contrato número 018/2021, por un monto de \$4,833,367.74 (cuatro millones ochocientos treinta y tres mil trescientos sesenta y siete pesos 74/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 19 de abril de 2021 al 16 de agosto de 2021.

El día 3 de agosto de 2021, se formalizo el Convenio Adicional por monto y plazo al Contrato número 018/2021, por un monto de \$517,329.69 (quinientos diecisiete mil trescientos veintinueve pesos 69/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 15 de octubre de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 5 de noviembre de 2021.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2021

Bitácora: fecha de inicio 19 de abril de 2021 y fecha de cierre 5 de noviembre de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0099381	5 de noviembre de 2021	\$461,014.44

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,933,347.11
ESTIMACIÓN 1	19/04/2021	18/05/2021	259,862.70	103,945.08	40.00%	1,039.46	179,824.98
ESTIMACIÓN 2	19/05/2021	17/06/2021	436,407.96	174,563.18	40.00%	1,745.64	301,994.30
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	18/06/2021	17/07/2021	19,005.33	7,602.13	40.00%	76.02	13,151.69
ESTIMACIÓN 4 CONV MOS EXT	18/06/2021	17/07/2021	296,151.15	118,460.46	40.00%	1,184.60	204,936.60
ESTIMACIÓN 5	18/06/2021	17/07/2021	502,026.67	200,810.67	40.00%	2,008.10	347,402.46
ESTIMACIÓN 6	18/07/2021	16/08/2021	442,117.96	176,847.18	40.00%	1,768.48	305,945.62
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	17/08/2021	07/09/2021	687,008.34	274,803.34	40.00%	2,748.04	475,409.76
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	08/09/2021	30/09/2021	127,699.82	51,079.93	40.00%	510.80	88,368.27
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	08/09/2021	30/09/2021	480,741.17	192,296.47	40.00%	1,922.96	332,672.89
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	01/10/2021	05/10/2021	327,379.86	130,951.94	40.00%	1,309.52	226,546.87
ESTIMACIÓN 11	01/10/2021	07/10/2021	588,294.80	235,318.16	40.00%	2,353.18	407,099.72
ESTIMACIÓN 12 CONV	08/10/2021	15/10/2021	417,536.97	-	0.00%	1,670.14	482,599.36
ESTIMACIÓN 13 CONV	16/10/2021	05/11/2021	25,911.62	-	0.00%	103.64	29,759.67
TOTAL			4,610,144.35	1,666,678.54		18,440.58	5,329,059.30

Costo de obra: \$5,347,767.44 (cinco millones trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 44/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$2,929.99 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2021**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ** en asociación con el **ING. JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2021

POR EL CONTRATISTA

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ EN ASOCIACIÓN CON EL ING. JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH
ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CONTRATISTA

fw
X

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4 | 4