



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 24 de marzo de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO", los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA y ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJAN, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 17 de marzo de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-OP-008.

El día 16 de abril de 2021, se formalizo el Contrato número 019/2021, por un monto de \$2,263,537.09 (dos millones doscientos sesenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 09/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 19 de abril de 2021 al 26 de agosto de 2021.

El día 22 de julio de 2021, se formalizo el Convenio Adicional por monto al Contrato número 019/2021, por un monto de \$1,330,836.10 (un millón trescientos treinta mil ochocientos treinta y seis pesos 10/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2021

valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 26 de agosto de 2021.

El 16 de agosto de 2021, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 16 de agosto de 2021, debido que la empresa Elevadores Schindley, S.A. de C.V., quien tiene a su cargo el suministro y montaje de los elevadores, se encontraba en problemas de suministro.

El 13 de enero de 2022, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 14 de enero de 2022, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 24 de enero de 2022.

El 14 de enero de 2022, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que se debe adaptar el cubo de elevadores a las nueva especificaciones de los equipos, por lo que los trabajos continuaran hasta que la empresa de Elevadores Schindley, S.A. d C.V. haya concluido la instalación de los elevadores para el 2 de marzo de 2022, y a partir de ahí, la Construcciones Marro, S.A. de C.V. continuara con los trabajos, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 31 de marzo de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 21 de marzo de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 19 de abril de 2021 y fecha de cierre 21 de marzo de 2022.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0008-0103820	21/03/2022	\$341,043.69

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,050,281.21
ESTIMACIÓN 1	19/04/2021	18/05/2021	323,794.45	129,517.78	40.00%	1,295.18	224,065.76
ESTIMACIÓN 2	19/05/2021	17/06/2021	28,411.58	11,364.63	40.00%	113.64	19,660.82
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	19/05/2021	17/06/2021	131,133.94	52,453.58	40.00%	524.54	90,744.68
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	19/05/2021	17/06/2021	390,588.09	156,235.24	40.00%	1,562.36	270,286.95
ESTIMACIÓN 5	18/06/2021	02/07/2021	635,742.38	254,296.95	40.00%	2,542.96	439,933.74
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	18/06/2021	02/07/2021	116,443.66	46,577.46	40.00%	465.78	80,579.01



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2021

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ESTIMACIÓN 7	03/07/2021	17/07/2021	599,562.53	239,825.02	40.00%	2,398.26	414,897.25
ESTIMACIÓN 8	18/07/2021	21/07/2021	37,860.46	15,144.19	40.00%	151.44	26,199.43
ESTIMACIÓN 9 CONV ADIC	22/07/2021	05/08/2021	780,515.30	-	0.00%	3,122.06	902,275.69
ESTIMACIÓN 10 CONV ADIC	06/08/2021	15/08/2021	116,018.01	-	0.00%	464.08	134,116.81
ESTIMACIÓN 11 CONV ADIC	14/01/2022	31/01/2022	136,435.40	-	0.00%	545.74	157,719.32
ESTIMACIÓN 12 CONV ADIC	01/02/2022	28/02/2022	56,404.73	-	0.00%	225.62	65,203.87
ESTIMACIÓN 13 CONV ADIC	01/03/2022	21/03/2022	57,526.41	-	0.00%	230.10	66,500.54
TOTAL			3,410,436.94	905,414.85		13,641.76	3,942,465.08

Costo de obra: \$3,956,106.84 (tres millones novecientos cincuenta y seis mil ciento seis pesos 84/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$432.28 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la **ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2021**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**


**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**


**ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA**

POR EL CONTRATISTA


**ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**


**ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJÁN
SUPERINTENDENTE**