



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 020/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **24 DE JUNIO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.** el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. ALONSO VALENZUELA ESTRADA** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **020/2021** de fecha **19 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto
Contratado: Contrato Original: **\$ 3,407,572.58 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-018
2021-PDM-FISM-OP-019

2021OP000028
2021OP000029

10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 020/2021

2021-PDM-FISM-OP-020	2021OP000030	10 de marzo de 2021
2021-PDM-FISM-OP-021	2021OP000031	10 de marzo de 2021
2021-PDM-FISM-OP-022	2021OP000032	10 de marzo de 2021
2021-PDM-FISM-OP-M/004	2021OP000028	14 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-M/005	2021OP000029	14 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-M/006	2021OP000030	14 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-M/007	2021OP000031	14 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-M/008	2021OP000032	14 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/011	2021OP000028	20 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/010	2021OP000029	20 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/015	2021OP000030	20 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/012	2021OP000031	20 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/013	2021OP000032	20 de abril de 2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/003	2021OP000028	14 de junio de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/056	2021OP000029	14 de junio de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/057	2021OP000030	14 de junio de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/058	2021OP000031	14 de junio de 2021
2021-PDM-FISM-OP-C/059	2021OP000032	14 de junio de 2021

Periodo de

Ejecución: Contrato Original del **20 DE ABRIL AL 07 DE AGOSTO DEL 2021.**

Fecha real de terminación:

20 DE JUNIO DE 2021.

Bitácora fecha de inicio **20/04/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **20/06/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX INTITUCION DE GARANTIAS SA	No. Fianza 2582593	Fecha 20/06/2021	Importe 319,963.36
--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO							486,987.84
ANTICIPO							243,874.80
ANTICIPO							181,250.72
ANTICIPO							408,324.76
ANTICIPO							260,675.57
EST. 1	20/04/2021	26/04/2021	431,114.34	224,720.32	862.23	862.23	237,692.60
EST. 2	27/04/2021	04/05/2021	769,984.93	352,004.10	1,539.97	1,539.97	481,777.82
EST. 3	05/05/2021	12/05/2021	339,112.68	210,236.90	678.23	678.23	148,199.44



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 020/2021

EST. 4	13/05/2021	19/05/2021	326,226.41	156,250.62	652.45	652.45	195,867.02
EST. 5	20/05/2021	31/05/2021	852,600.43	419,817.10	1,705.20	1,705.20	498,618.26
EST. 6	01/06/2021	13/06/2021	120.70	0.00	0.24	0.24	139.53
EST. 7	14/06/2021	20/06/2021	164,683.01	0.00	329.37	329.37	190,373.56
EST. 8 EXC	14/06/2021	20/06/2021	315,791.14	0.00	631.58	631.58	365,054.56
			3,199,633.64	1,363,029.04	6,399.27	6,399.27	3,698,776.48

Costo de obra: \$3,711,575.02 (TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$241,209.17 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 020/2021**


EST. ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL


ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


ING. ALONSO VALENZUELA ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA



