



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 022/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **07 DE JUNIO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **SIROVIAL S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **SIROVIAL S.A. DE C.V.**, el **C. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ**, en su calidad de Representante Legal y la **ING. CINTHIA ORTEGA GONZALEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **022/2021** de fecha **21 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$ 961,206.90 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FODESM-OP-007

2021OP000008

12 de marzo de 2021

2021-PDM-FODESM-OP-C/003

2021OP000009

10 de mayo de 2021

Periodo de Ejecución:

Contrato Original del **21 DE ABRIL AL 19 DE JULIO DEL 2021**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 022/2021

Fecha real de terminación:

28 DE MAYO DE 2021.

Bitácora fecha de inicio 22/04/2021 fecha de nota de termino de los trabajos 28/05/2021.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	No. Fianza 2258971-0000	Fecha 28/05/2021	Importe \$ 84,260.88
--	-----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2% DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO							446,000.00
EST. 1	22/04/2021	29/04/2021	327,806.68	131,122.67	655.61	655.61	226,842.23
EST. 2	30/04/2021	28/05/2021	514,802.16	253,360.09	1,029.60	1,029.60	301,213.60
			842,608.84	384,482.76	1,685.21	1,685.21	974,055.83

Costo de obra: \$977,426.26 (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$137,573.74 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista SIROVIAL, S.A. DE C.V., representada legalmente por el C. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 022/2021**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

EST. ING. ADOLEO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
SIROVIAL S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CINTHIA ORTEGA GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA