



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 024/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **10 DE DICIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JAIME JAVIER SOLÍS VEGA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ**, en su calidad de Jefa del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON**, como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista el **C. JAIME JAVIER SOLÍS VEGA**, Representante Legal y el **ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA**, Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **024/2021** de fecha **21 DE ABRIL DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$ 3,577,600.22 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 22/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatel:

Municipal: **2021-PDM-FISM-OP-014**

DEL 10 DE MARZO DE 2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato original **26 DE ABRIL AL 13 DE AGOSTO DE 2021**

Acuerdo de Reprogramación del Plazo **26 DE ABRIL AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha Real de Terminación: 23 de noviembre de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 26 de abril de 2021

Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	No. Fianza 5136-00030-8	Fecha 23 de noviembre de 2021	Importe \$ 357,760.02
---	---	----------------------------	----------------------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. iva)
Anticipo			\$715,520.04				\$830,003.25
Estimación 1	26/04/2021	21/05/2021	\$632,286.86	\$126,457.37	20%	\$2,529.14	\$584,233.07
Estimación 2	22/05/2021	18/06/2021	\$314,238.60	\$62,847.72	20%	\$1,256.96	\$290,356.46
Estimación 3	19/06/2021	15/07/2021	\$405,529.19	\$81,105.84	20%	\$1,622.12	\$374,708.97
Estimación 4	16/07/2021	30/07/2021	\$736,981.22	\$147,396.24	20%	\$2,947.92	\$680,970.66
Estimación 5	31/07/2021	29/08/2021	\$85,435.30	\$17,087.06	20%	\$341.74	\$78,942.22
Estimación 6	30/08/2021	12/09/2021	\$11,458.02	\$2,291.60	20%	\$45.84	\$587.21
Estimación 7 CONV MOD EXC	13/09/2021	27/09/2021	\$58,314.63	\$11,662.93	20%	\$233.26	\$39,667.64
Estimación 8	28/09/2021	25/10/2021	\$34,231.58	\$6,846.32	20%	\$136.92	\$8,491.14
Estimación 9	26/10/2021	23/11/2021	\$170,867.56	\$34,173.51	20%	\$683.48	\$118,599.40
Estimación 10 CONV MOD EXC	26/10/2021	23/11/2021	\$360,047.65	\$72,009.53	20%	\$1,440.20	\$332,684.02
Estimación 11 CONV MOD EXT (ULTIMA)	26/10/2021	23/11/2021	\$768,209.60	\$153,641.92	20%	\$3,072.84	\$709,825.67
Total			\$3,577,600.21	\$715,520.04		\$14,310.42	\$4,049,069.71

Costo de la obra es de: \$ 4,150,016.25 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DIECISEIS PESOS 25/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JAIME JAVIER SOLÍS VEGA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ERNESTO PEREZ BAILON
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JAIME JAVIER SOLÍS VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3