



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 025/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **14 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE I, (TRAMO 1, TRAMO 2) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.**, que designaron como representante en común de la asociación a él **ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de subdirector de infraestructura urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ** en su calidad de encargada del departamento de construcción urbana, el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista el **ING. IVAN NOE SIMENTAL** en su calidad de representante común y superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **025/2021** de fecha **23 DE ABRIL DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$4,651,275.15 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatul:

Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-051 DEL 12 DE MARZO DE 2021

2021-PDM-FISM-OP-052 DEL 12 DE MARZO DE 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de
Ejecución:

Contrato original **26 DE ABRIL AL 13 DE AGOSTO DE 2021**
Acuerdo de reprogramación de plazo **26 DE ABRIL AL 25 DE AGOSTO DE 2021**

Fecha Real de
Terminación:

25 de agosto de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 26 de abril de 2021

Fecha de cierre: 25 de agosto de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora	No. Fianza	Fecha	Importe
	Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0021- 0098093	25 DE AGOSTO DE 2021	\$465,124.73

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. iva)
Anticipo			\$930,255.03				\$1,079,095.83
Estimación 1	26/04/2021	30/04/2021	\$375,690.86	\$75,138.17	20%	\$1,502.76	\$347,138.36
Estimación 2	26/04/2021	30/04/2021	\$457,292.55	\$91,458.51	20%	\$1,829.18	\$422,538.31
Estimación 3	01/05/2021	15/05/2021	\$307,464.69	\$61,492.94	20%	\$1,229.86	\$284,097.37
Estimación 4	01/05/2021	15/05/2021	\$861,002.16	\$172,200.43	20%	\$3,444.00	\$795,566.01
Estimación 5	16/05/2021	14/06/2021	\$1,230,352.09	\$246,070.42	20%	\$4,921.40	\$1,136,845.34
Estimación 6	16/05/2021	14/06/2021	\$532,583.90	\$106,516.78	20%	\$2,130.34	\$492,107.52
Estimación 7	15/06/2021	30/06/2021	\$334,491.28	\$66,898.26	20%	\$1,337.96	\$309,069.94
Estimación 8	15/06/2021	30/06/2021	\$1,838.23	\$367.65	20%	\$7.36	\$1,698.51
Estimación 9 CONV MOD EXC	01/07/2021	31/07/2021	\$477,942.54	\$95,588.51	20%	\$1,911.78	\$441,618.89
Estimación 10 CONV MOD EXC	01/07/2021	31/07/2021	\$5,461.99	\$1,092.40	20%	\$21.84	\$5,046.88
Estimación 11 CONV MOD EXT	01/08/2021	25/08/2021	\$49,562.70	\$9,912.54	20%	\$198.26	\$45,795.93
Estimación 12 CONV MOD EXT (ULTIMA)	01/08/2021	25/08/2021	\$17,564.40	\$3,518.42	20%	\$70.26	\$16,223.08
Total			\$4,651,247.39	\$930,255.03		\$18,605.00	\$5,376,841.97

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Costo de la obra es de: \$5,395,446.97 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$32.20 (TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.,** que designaron como representante en común de la asociación a él **ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA,** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA
REPRESENTANTE COMÚN Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN
CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4