



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 026/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **02 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE I, (TRAMO 3, TRAMO 4) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.**, que designaron como representante en común de la asociación a el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ** como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CYP CRUZ SÁENZ, S.A.**, que designaron como representante en común de la asociación a el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA** y el **ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **026/2021** de fecha **23 DE ABRIL DE 2021**

Monto

Contratador

Contrato original: **\$4,875,935.10 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-049

DEL 11 DE MARZO DE 2021

2021-PDM-FISM-OP-050

DEL 12 DE MARZO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución:

Contrato original 27 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DE 2021

Fecha Real de

Terminación:

14 de agosto de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

27 de abril de 2021

Fecha de cierre: 14 de agosto de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora	No. Fianza	Fecha	Importe
	Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0008-0098026	14 de agosto de 2021	\$487,495.80

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/Iva)	Amort. (s/Iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (Inc. Iva)
Anticipo			\$975,187.02				\$1,131,216.94
Estimación 1	27/04/2021	15/05/2021	\$1,081,882.93	\$216,376.59	20%	\$4,327.54	\$999,659.81
Estimación 2	27/04/2021	15/05/2021	\$595,869.00	\$119,173.80	20%	\$2,383.48	\$550,582.95
Estimación 3	16/05/2021	14/06/2021	\$420,304.65	\$84,060.93	20%	\$1,681.22	\$388,361.50
Estimación 4	15/06/2021	29/06/2021	\$269,087.01	\$53,817.40	20%	\$1,076.34	\$248,636.41
Estimación 5	15/06/2021	29/06/2021	\$149,268.87	\$29,853.77	20%	\$597.08	\$137,924.44
Estimación 6	30/06/2021	14/07/2021	\$470,488.61	\$94,097.72	20%	\$1,881.96	\$434,731.47
Estimación 7	15/07/2021	28/07/2021	\$807,262.71	\$161,452.54	20%	\$3,229.06	\$745,910.74
Estimación 8	29/07/2021	09/08/2021	\$247,206.60	\$49,441.32	20%	\$988.82	\$228,418.90
Estimación 9 CONV MOD EXC	29/07/2021	09/08/2021	\$203,574.67	\$40,714.93	20%	\$814.30	\$188,103.00
Estimación 10	29/07/2021	09/08/2021	\$40,661.58	\$8,132.32	20%	\$162.64	\$37,571.30
Estimación 11 CONV MOD EXC	29/07/2021	09/08/2021	\$17,064.41	\$3,412.88	20%	\$68.26	\$15,767.51
Estimación 12 CONV MOD EXT	29/07/2021	09/08/2021	\$49,468.40	\$9,893.68	20%	\$197.88	\$45,708.80
Estimación 13 CONV MOD EXT	29/07/2021	09/08/2021	\$23,228.64	\$4,645.73	20%	\$92.92	\$21,463.26
Estimación 14	10/08/2021	14/08/2021	\$7,894.64	\$1,578.93	20%	\$31.58	\$7,294.64
Estimación 15 CONV MOD EXC	10/08/2021	14/08/2021	\$453,411.09	\$90,682.22	20%	\$1,813.64	\$418,951.85
Estimación 16 CONV MOD EXT(ULTIMA)	10/08/2021	14/08/2021	\$38,284.24	\$7,852.25	20%	\$153.14	\$35,147.97
Total			\$4,874,958.05	\$975,187.01		\$19,499.86	\$5,635,451.49



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Costo de la obra es de: \$5,654,951.33 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$1,133.39 (UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.**, que designaron como representante en común de la asociación a el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE COMÚN
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.

ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA