



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 027/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **19 DE AGOSTO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA ARALTE S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO ALEJO TEPATE** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON** como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista **CONSTRUCTORA ARALTE S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO ALEJO TEPATE** y el **ING. JORGE LUIS AGUILERA RIVERA** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **027/2021** de fecha **23 DE ABRIL DEL 2021**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$ 4,167,326.62 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 62/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatel:

Municipal: **2021-PDM-FISM-OP-015** **10 DE MARZO DE 2021**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución:

Contrato original 26 DE ABRIL AL 13 DE AGOSTO DE 2021

Fecha Real de

Terminación:

02 DE AGOSTO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

26 DE ABRIL DE 2021

Fecha de cierre: 02 DE AGOSTO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	No. Fianza BKY-0021-0101360	Fecha 02 DE AGOSTO DE 2021	Importe \$ 416,732.66
---	---	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/Iva)	Amort. (s/Iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al Millar 0.4%	Alcance liquido (inc. Iva)
Anticipo			833,465.33				966,819.78
Estimación 1	abr. 26 del 2021	may. 17 del 2021	627,280.74	125,456.15	20%	2,509.12	579,607.40
Estimación 2	may. 18 del 2021	may. 31 del 2021	542,852.45	108,570.49	20%	2,171.40	501,595.67
Estimación 3	jun. 1 del 2021	jun. 15 del 2021	532,924.84	106,584.97	20%	2,131.70	492,422.55
Estimación 4 CONV MOD EXC	jun. 1 del 2021	jun. 15 del 2021	37,526.91	7,505.38	20%	150.10	34,674.87
Estimación 5	jun. 16 del 2021	jul. 12 del 2021	1,297,016.55	259,403.31	20%	5,188.06	1,198,443.30
Estimación 6 CONV MOD EXC	jun. 16 del 2021	jul. 12 del 2021	60,575.83	12,115.17	20%	242.30	55,972.07
Estimación 7 CONV MOD EXT	jun. 16 del 2021	jul. 12 del 2021	184,210.95	36,842.19	20%	736.84	170,210.92
Estimación 8	jul. 13 del 2021	ago. 2 del 2021	732,101.80	146,420.36	20%	2,928.40	676,462.07
Estimación 9 CONV MOD EXC (CIERRE DE CONTRATO)	jul. 13 del 2021	ago. 2 del 2021	152,836.55	30,567.30	20%	611.34	141,220.99
Total			4,167,326.62	833,465.32		16,669.26	4,817,429.62

Costo de la obra es de: \$4,834,098.88 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA ARALTE S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO ALEJO TEPATE**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. ERNESTO PEREZ BAILON
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. ARTURO ALEJO TEPATE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ARALTE S.A. DE C.V.

ING. JORGE LUIS AGUILERA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA