



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 028/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **22 DE DICIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GRUPO INDUSTRIAL TRES VÍAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL, S.A. DE C.V.**, que designaron como representante en común de la asociación a el **C. FRANCISCO ALMENGOR SAUCEDO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ** en su calidad de Jefa del Departamento de Construcción Urbana, la **ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ** como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista el **C. FRANCISCO ALMENGOR SAUCEDO** y la **ING. SANDRA PRISCILA BAEZA OLIVAS** Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **028/2021** de fecha **23 DE ABRIL DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$8,241,494.79 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-042

DEL 11 DE MARZO DE 2021

2021-PDM-FISM-OP-043

DEL 11 DE MARZO DE 2021

2021-PDM-FISM-OP-044

DEL 11 DE MARZO DE 2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato original **27 DE ABRIL AL 24 DE AGOSTO DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Acuerdo de Diferimiento del Plazo **13 DE MAYO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
Convenio Adicional por Plazo **AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Fecha Real de
Terminación: 6 de septiembre de 2021

Bitácora:
Fecha de inicio: 27 de abril de 2021 Fecha de cierre: 6 de diciembre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	No. Fianza 2627616	Fecha 6 de diciembre de 2021	Importe \$ 824,149.46
--	--	------------------------------	--	---------------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De estim.	Período		Monto de estimación (s./Iva)	Amort. (s./Iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. A l m.illar 4.0%	Alance líquido (inc. Iva)
Anticipo			\$ 1648,298.96				\$ 1912,026.79
Estimación 1	27/04/2021	11/05/2021	\$ 463,878.47	\$ 92,183.72	20%	\$ 1,843.68	\$ 425,888.78
Estimación 2	12/05/2021	24/05/2021	\$ 434,023.77	\$ 86,388.95	20%	\$ 1,727.78	\$ 399,116.92
Estimación 3	25/05/2021	15/06/2021	\$ 1,128,771.26	\$ 226,346.23	20%	\$ 4,526.92	\$ 1,045,719.56
Estimación 4	16/06/2021	30/06/2021	\$ 997,288.04	\$ 199,873.42	20%	\$ 3,997.46	\$ 923,415.19
Estimación 5	01/07/2021	15/07/2021	\$ 1,413,191.00	\$ 281,756.14	20%	\$ 5,635.12	\$ 1,301,713.37
Estimación 6 CONV MOD EXT	16/07/2021	22/07/2021	\$ 342,312.26	\$ 67,775.59	20%	\$ 1,355.52	\$ 313,123.19
Estimación 7 CONV MOD EXT	16/07/2021	22/07/2021	\$ 255,328.00	\$ 50,232.80	20%	\$ 1,004.66	\$ 232,075.56
Estimación 8 CONV MOD EXT	16/07/2021	22/07/2021	\$ 235,009.56	\$ 47,221.42	20%	\$ 944.42	\$ 218,162.97
Estimación 9	23/07/2021	06/08/2021	\$ 392,371.56	\$ 78,487.34	20%	\$ 1,569.74	\$ 362,611.49
Estimación 10	07/08/2021	14/08/2021	\$ 99,001.60	\$ 19,998.32	20%	\$ 399.96	\$ 92,392.27
Estimación 11	15/08/2021	20/08/2021	\$ 192,993.57	\$ 37,752.67	20%	\$ 755.06	\$ 174,417.33
Estimación 12 CONV MOD EXT	15/08/2021	20/08/2021	\$ 513,109.13	\$ 460,282.35	20%	\$ 2,052.42	\$ 59,220.90
Estimación 13	21/08/2021	10/09/2021	\$ 90,062.61	\$ 0.00	0%	\$ 373.72	\$ 108,007.19
Estimación 14 CONV MOD EXC	21/08/2021	10/09/2021	\$ 387,457.50	\$ 0.00	0%	\$ 1,549.84	\$ 447,900.86
Estimación 15	21/08/2021	10/09/2021	\$ 174,840.53	\$ 0.00	0%	\$ 712.08	\$ 205,790.47
Estimación 16	21/08/2021	10/09/2021	\$ 176,515.00	\$ 0.00	0%	\$ 736.24	\$ 212,771.02
Estimación 17	11/09/2021	09/10/2021	\$ 153,350.42	\$ 0.00	0%	\$ 613.40	\$ 177,273.09
Estimación 18 CONV MOD EXC	11/09/2021	09/10/2021	\$ 130,337.83	\$ 0.00	0%	\$ 521.36	\$ 150,670.52
Estimación 19 CONV MOD EXC	11/09/2021	09/10/2021	\$ 125,851.94	\$ 0.00	0%	\$ 503.40	\$ 145,484.85
Estimación 20 CONV MOD EXT	10/10/2021	09/11/2021	\$ 162,135.61	\$ 0.00	0%	\$ 648.54	\$ 183,094.25
Estimación 21	10/11/2021	06/12/2021	\$ 105,956.27	\$ 0.00	0%	\$ 423.82	\$ 118,150.93
Estimación 22 CONV MOD EXC	10/11/2021	06/12/2021	\$ 180,518.46	\$ 0.00	0%	\$ 722.08	\$ 208,679.33
Estimación 23 CONV MOD EXT (ULTIMA)	10/11/2021	06/12/2021	\$ 87,190.25	\$ 0.00	0%	\$ 348.76	\$ 100,791.93
Total			\$ 8,241,494.64	\$ 1,648,298.95		\$ 32,965.98	\$ 9,518,498.76

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Costo de la obra es de: \$ 9,560,133.78 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.18 (CERO PESOS 18/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **GRUPO INDUSTRIAL TRES VÍAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL, S.A. DE C.V.,** que designaron como representante en común de la asociación a el **C. FRANCISCO ALMENGOR SAUCEDO,** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra la **ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. FRANCISCO ALMENGOR SAUCEDO
REPRESENTANTE COMÚN
GRUPO INDUSTRIAL TRES VÍAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SIROVIAL, S.A. DE C.V.

ING. SANDRA PRISCILA BAEZA OLIVAS
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4