



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **09 DE JULIO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4, TRAMO 5, TRAMO 6, TRAMO 7, TRAMO 8 Y TRAMO 9, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.** el **C. ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. EDGAR DANIEL URBINA JURADO** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **030/2021** de fecha **23 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto

Contratado: Contrato Original: \$ **4,515,092.75 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-003

2021OP000013

10/03/2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2021

2021-PDM-FISM-OP-004	2021OP000014	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-005	2021OP000015	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-006	2021OP000016	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-007	2021OP000017	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-008	2021OP000018	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-009	2021OP000019	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-011	2021OP000021	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-012	2021OP000022	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/004	2021OP000022	25/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/022	2021OP000013	06/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/023	2021OP000014	06/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/026	2021OP000015	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/027	2021OP000016	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/028	2021OP000017	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/029	2021OP000018	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/030	2021OP000019	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/031	2021OP000021	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/032	2021OP000022	10/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/060	2021OP000017	25/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/061	2021OP000013	25/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/062	2021OP000018	28/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/063	2021OP000015	28/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/064	2021OP000021	28/06/2021

Periodo de

Ejecución: Contrato Original del **27 DE ABRIL DE 2021 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021.**

Fecha real de terminación:

30 DE JUNIO DE 2021.

Bitácora fecha de inicio **27/04/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **30/06/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA SA	No. Fianza 026972-0000	Fecha 30/06/2021	Importe \$ 448,887.66
--	--	-------------------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO	RENUNCIA						
EST. 1	27/04/2021	07/05/2021	943,146.00	0	1,886.29	1,886.29	1,090,276.78
EST. 2	08/05/2021	15/05/2021	419,176.00	0	838.35	838.35	484,567.46



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2021

EST. 3	16/05/2021	22/05/2021	437,340.17	0	874.68	874.68	505,565.24
EST. 4	23/05/2021	30/05/2021	122,667.18	0	245.33	245.33	141,803.27
EST. 5	31/05/2021	02/06/2021	386,871.39	0	773.74	773.74	447,223.33
EST. 6	03/06/2021	07/06/2021	724,307.49	0	1,448.61	1,448.61	837,299.47
EST. 7	08/06/2021	10/06/2021	785,955.00	0	1,571.91	1,571.91	908,563.98
EST. 8	11/06/2021	13/06/2021	73,470.15	0	146.94	146.94	84,931.49
EST. 9	14/06/2021	16/06/2021	92,860.68	0	185.72	185.72	107,346.95
EST. 10	17/06/2021	25/06/2021	0.01	0	0.00	0.00	0.01
EST. 11 EXC	26/06/2021	30/06/2021	503,082.58	0	1,006.17	1,006.17	581,563.45
			4,488,876.65	0.00	8,977.75	8,977.75	5,189,141.42

Costo de obra: \$5,207,096.91 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$ 30,410.68 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.


Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2021

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. EDGAR DANIEL URBINA JURADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA